



# EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.

CERRO PELÓN SIN NÚMERO DE LA POBLACIÓN DE TANHUATO, MUNICIPIO DE TANHUATO, CÓDIGO POSTAL: 59230, TELÉFONO: 01 3561040579, CORREO ELECTRONICO: excavaciones\_trujillo@hotmail.com

## ACTA ENTREGA RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE ZAMORA, MUNICIPIO DE ZAMORA, DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021, SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DE OBRAS PUBLICAS DE ZAMORA MICH. LAS SIGUIENTES PERSONAS:

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
C. GRISELDA RAMOS MAGDALENO	ADMINISTRADOR UNICO	CONTRATISTA
ING. SALVADOR HUEZO LÓPEZ	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	OBRAS PUBLICAS
P.T.C.U. MANUEL REYES HERNÁNDEZ	SUPERVISOR DE OBRA	OBRAS PUBLICAS

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA DEPENDENCIA Y EMPRESA SEÑALADAS, AL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA "Construcción de pavimento asfáltico calle Labastida entre Avenida Juárez y Ferrocarril"; SEGUN CONTRATO, MZM/2018-2021/OP/FAEISPUM/ICM-3/2020-022.

No. DE CONTRATO	CONTRATADO SIN I.V.A.	CONTRATADO CON I.V.A.	ANTICIPO SIN I.V.A.
MZM/2018-2021/OP/FAEISPUM/ICM-3/2020-022.	\$ 3,663,941.38 TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS 38/100 M.N.	\$ 4,250,172.00 CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.	\$ 1,099,182.41 UN MILLÓN NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 41/100 M.N.

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	11 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINO SEGÚN CONTRATO:	31 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA TERMINO SEGÚN CONVENIO:	31 DE MARZO DE 2021
FECHA REAL DE TERMINO:	22 DE FEBRERO DE 2021

CONTRATADO	\$ 4,250,172.00
CONVENIO MOD.	\$ 49,828.00
ANTICIPO	\$ 1,275,051.60

CONCEPTO	IMPORTE DE ESTIMACION	AMORTIZACION DE ANTICIPO	FACTURACION			DEDUCCIONES \$ AL MILLAR INSP. OBPA	ALCANCE LIQUIDO
			SUBTOTAL	I.V.A. 16%	TOTAL DEVENGADO		
EST. 1 ( UNO )	\$ 1,465,576.55	\$ 439,672.97	\$ 1,025,903.58	\$ 164,144.57	\$ 1,190,048.15	\$ 7,327.88	\$ 1,182,720.27
EST. 2 (DOS)	\$ 1,039,687.52	\$ 311,906.26	\$ 727,781.26	\$ 116,445.00	\$ 844,226.26	\$ 5,198.44	\$ 839,027.82
EST. 3 (TRES)	\$ 1,158,677.31	\$ 347,603.19	\$ 811,074.12	\$ 129,771.86	\$ 940,845.98	\$ 5,793.39	\$ 935,052.59
EST.4 (CUATRO) FINIQUITO	\$ 42,955.17	\$ -	\$ 42,955.17	\$ 6,872.83	\$ 49,828.00	\$ 214.78	\$ 49,613.22
SUMA	\$ 3,706,896.55	\$ 1,099,182.42					
I.V.A.	\$ 593,103.45	\$ 175,869.19					
EJERCIDO	\$ 4,300,000.00	\$ 1,275,051.61					

EL MONTO CONTRATADO ES DE: \$4,250,172.00 (CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

EL MONTO EJERCIDO ES DE: \$4,300,000.00 (CUATRO MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)

SALDO POR EJERCER DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

EN ESTE ACTO EL CONTRATISTA GARANTIZA Y QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, DE LOS VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN LA QUE HUBIERE INCLUIDO EN SU EJECUCION HASTA POR DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA OBRA, EN LOS TERMINOS DE LA CLAUDULA OCTAVA INCISO C) DEL CONTRATO ORIGEN DE LA PRESENTE.

RECIBE:

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAMORA 2018 - 2021.

ING. SALVADOR HUEZO LÓPEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ENTREGO:

Griselda Ramos  
C. GRISELDA RAMOS MAGDALENO  
CONTRATISTA