

Constructora ingeniería civil avanzada.

Calle San Esteban #14, Col. Santa Fe CP. 59370
 Tel-fax. 312-233-9057 e-mail: arq-abraham-espinoza@outlook.com La Piedad,
 Michoacán

ACTA ENTREGA-RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE ZAMORA, MUNICIPIO DE ZAMORA, DEL ESTADO DE MICHOACAN DE O'CAMPO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2021. SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DE OBRAS PÚBLICAS DE ZAMORA MICH. LAS SIGUIENTES PERSONAS:

NOMBRE		CARGO
DEPENDENCIA		
ARQ. ABRAHAM ESPINOSA SOLORIO		REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA		
ING. SALVADOR HUEZO LOPEZ	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	OBRAS
PUBLICAS		
ARQ. ADRIANA FABIOLA VEGA VALDÉS	SUPERVISOR	OBRAS PÚBLICAS
ING. MUSME ALCANTAR GAMA	SUB-DIRECTOR OBRAS PUBLICAS	OBRAS
PUBLICAS		
ING. DANIEL FIGUEROA GUIA	JEFE DE SUPERVISION	OBRAS
PUBLICAS		

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA DEPENDENCIA Y EMPRESA SAÑALADAS; AL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA: **CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE PLUVIAL PROLONGACIÓN 5 DE MAYO SUR.**

NO. DE CONTRATO	CONTRATADO SIN IVA	CONTRATADO CON IVA	ANTICIPO SIN IVA
MZM/2018-2021/OP/FII/ICM3/2020-014	\$1,668,866.61	\$ 1,935,885.27	\$ 500,659.98
	(Un millón seiscientos sesenta y ocho mil ochocientos sesenta y seis pesos 61/100 M.N.)	(Un millón novecientos treinta y cinco mil ochocientos ochenta y cinco pesos 27/100 M.N.)	(Quinientos mil seiscientos cincuenta y nueve pesos 98/100 M.N.)

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 08/DICIEMBRE/2020


FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 31/DICIEMBRE/2020

FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONVENIO: 31/MARZO/2021

FECHA REAL DE TÉRMINO: 26/MARZO/2021

NO. DE ESTIMACION	MONTO DE ESTIMACION	AMORTIZACION	SUBTOTAL 1	IVA	TOTAL
ANTICIPO	\$ 500,659.98			\$ 80,105.60	\$ 580,765.58
1	\$ 1,001,319.97	\$ 300,395.99	\$ 700,923.98	\$ 112,147.84	\$ 813,071.82
2	\$ 667,546.64	\$ 200,263.99	\$ 467,282.65	\$ 74,765.22	\$ 542,047.87
	\$ 1,668,866.61		\$ 1,168,206.63	\$ 186,913.06	\$ 1,935,885.27

EL MONTO CONTRATADO ES DE: \$1,935,885.27 (Un millón novecientos treinta y cinco mil ochocientos ochenta y cinco pesos 27/100 M.N.)



Constructora ingeniería civil avanzada.

Calle San Esteban #14, Col. Santa Fe CP. 59370
Tel-fax. 312-233-9057 e-mail: arq-abraham-espinoza@outlook.com La Piedad,
Michoacán

MONTO TOTAL EJERCIDO ES DE: \$1,935,885.27 (Un millón novecientos treinta y cinco mil ochocientos ochenta y cinco pesos 27/100 M.N.)

SALDO POR EJERCER \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA POR LO QUE SE HACE ENTREGA DE LA MISMA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE ZAMORA, MICH.
EL EJECUTOR DE LA OBRA SE OBLIGA A RESPONDER POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACION APLICABLE.

ARQ. ABRAHAM ESPINOSA SOLORIO
CONTRATISTA

AUTORIZA
ING. SALVADOR HUEZO LOPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISO:
ARQ. ADRIANA FABIOLA VEGA VALDÉS
SUPERVISOR

REVISO:
ING. MUSME ALCANTAR GAMA
SUB-DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISO:
ING. DANIEL FIGUEROA GUIA
JEFE DE SUPERVISION