



# EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. ✓

CERRO PELÓN SIN NÚMERO DE LA POBLACIÓN DE TANHUATO, MUNICIPIO DE TANHUATO, CODIGO POSTAL: 59230, TELEFONO: 01 3561040579, CORREO ELECTRONICO: excavaciones\_trujillo@hotmail.com

## ACTA ENTREGA RECEPCION ✓

EN LA LOCALIDAD DE ZAMORA, MUNICIPIO DE ZAMORA, DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2021, SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DE OBRAS PUBLICAS DE ZAMORA MICH. LAS SIGUIENTES PERSONAS: ✓

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
C. GRISELDA RAMOS MAGDALENO ✓	ADMINISTRADOR UNICO ✓	CONTRATISTA ✓
ING. SALVADOR HUEZO LÓPEZ ✓	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES ✓	OBRAS PUBLICAS ✓
P.T.C.U. ALBERTO FERNANDEZ MARTINEZ ✓	SUPERVISOR DE OBRA ✓	OBRAS PUBLICAS ✓

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA DEPENDENCIA Y EMPRESA SEÑALADAS, AL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA AV. LUIS HERNÁNDEZ SEGUNDA ETAPA."; SEGUN CONTRATO, MZM/2018-2021/OP/FIII/ICM-3/2020-16 ✓

No. DE CONTRATO ✓	CONTRATADO SIN I.V.A.	CONTRATADO CON I.V.A.	ANTICIPO SIN I.V.A.
MZM/2018-2021/OP/FIII/ICM-3/2020-16 ✓	\$ / 3,874,456.79 TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 79/100 M.N. ✓	\$ / 4,494,369.87 CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 87/100 M.N. ✓	\$ / 1,162,337.04 UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 04/100 M.N. ✓

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	11 DE DICIEMBRE DE 2020 ✓
FECHA DE TERMINO SEGÚN CONTRATO:	31 DE DICIEMBRE DE 2020 ✓
FECHA REAL DE TERMINO:	17 DE MARZO DE 2021 ✓

CONTRATADO	\$ 4,494,369.87 ✓
CONVENIO MOD.	\$ - ✓
ANTICIPO	\$ 1,348,310.96 ✓

CONCEPTO ✓	IMPORTE DE ESTIMACION	AMORTIZACION DE ANTICIPO	FACTURACION			DEDUCCIONES 5 AL MILLAR INSP. OBRA	ALCANCE LIQUIDO
			SUBTOTAL	I.V.A. 16%	TOTAL DEVENGADO		
EST. 1 (UNO)	\$ / 1,040,011.36	\$ / 312,003.41	\$ / 728,007.95	\$ / 116,481.27	\$ / 844,489.22	\$ / 5,200.06	\$ / 839,289.16
EST. 2 (DOS)	\$ / 2,834,445.43	\$ / 850,333.63	\$ / 1,984,111.80	\$ / 317,457.89	\$ / 2,301,569.69	\$ / 14,172.23	\$ / 2,287,397.46
SUMA	\$ / 3,874,456.79	\$ / 1,162,337.04					
I.V.A.	\$ / 619,913.08	\$ / 185,973.92					
EJERCIDO	\$ / 4,494,369.87	\$ / 1,348,310.96					

EL MONTO CONTRATADO ES DE: \$4,494,369.87 (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 87/100 M.N.) INCLUYE IVA ✓

EL MONTO EJERCIDO ES DE: \$4,494,369.87 (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 87/100 M.N.) INCLUYE IVA ✓

SALDO POR EJERCER DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) ✓

EN ESTE ACTO EL CONTRATISTA GARANTIZA Y QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, DE LOS VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN LA QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCION HASTA POR DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA OBRA, EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA OCTAVA INCISO C) DEL CONTRATO ORIGEN DE LA PRESENTE.

### RECIBE:

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAMORA 2018 - 2021

ING. SALVADOR HUEZO LÓPEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

P.T.C.U. ALBERTO FERNANDEZ MARTINEZ  
SUPERVISOR DE OBRA

### ENTREGO:

Griselda Ramos M.  
C. GRISELDA RAMOS MAGDALENO  
CONTRATISTA