

**CONSTRUCTORA: CONSTRUCCIONES
ESPECIALIZADAS DE MICHOACAN,
S.A. DE C.V.**

ACTA ENTREGA-RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE ZAMORA, MUNICIPIO DE ZAMORA, DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO; SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021, SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DE OBRAS PÚBLICAS DE ZAMORA MICH, LAS SIGUIENTES PERSONAS:

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
C. FELIPE RICARDO ALTAMIRANO ORTEGA ✓	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
ARQ. ROBERTO ARTURO MARISCAL OCHOA ✓	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS
P.T.C.U. ALBERTO FERNANDEZ MARTINEZ ✓	SUPERVISOR	OBRAS PÚBLICAS

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA DEPENDENCIA Y EMPRESA SAÑALADAS; AL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA AV. LUIS HERNANDEZ CUARTA ETAPA."

NO. DE CONTRATO	CONTRATADO SIN IVA	CONTRATADO CON IVA	ANTICIPO SIN IVA
MZM/2021-2024/OP/FAEISPUM/ICM3/2021-002 ✓	\$ 3,873,640.19	\$ 4,493,422.62	\$ 1,162,092.06
	TRES MILLONES OCHOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA PÉSO\$ 19/100 M.N.	CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 62/100 M.N.	UN MILLON CIENTO SESENTA Y DOS MIL NOVENTA Y DOS PESOS 06/100 M.N.

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 29/OCTUBRE/2021,

FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 17/DICIEMBRE/2021 ✓

FECHA REAL DE TÉRMINO: 10/DICIEMBRE/2021 ✓


NO. DE ESTIMACION	MONTO DE ESTIMACION	AMORTIZACION	SUBTOTAL 1	IVA	TOTAL
ANTICIPO ✓	\$ 1,162,092.06			\$ 185,934.73	\$ 1,348,026.79
1 ✓	\$ 2,425,752.43	\$ 727,725.73	\$ 1,698,026.70	\$ 271,684.27	\$ 1,969,710.98
2 ✓	\$ 778,635.26	\$ 233,590.58	\$ 545,044.68	\$ 87,207.15	\$ 632,251.83
3 ✓	\$ 669,252.50	\$ 200,775.75	\$ 468,476.75	\$ 74,956.28	\$ 543,433.03
TOTALES ✓	\$ 3,873,640.19	\$ 1,162,092.06	\$ 2,711,548.13	\$ 619,782.43	\$ 4,493,422.62

EL MONTO CONTRATADO ES DE: \$4,493,422.62 (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 62/100 M.N.) IVA/I

MONTO TOTAL EJERCIDO ES DE: \$4,493,422.62 (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 62/100 M.N.) IVA/I

SALDO POR EJERCER \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) ✓

SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA POR LO QUE SE HACE ENTREGA DE LA MISMA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE ZAMORA, MICH.
EL EJECUTOR DE LA OBRA SE OBLIGA A RESPONDER POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACION APLICABLE.



**CONSTRUCTORA: CONSTRUCCIONES
ESPECIALIZADAS DE MICHOACAN,
S.A. DE C.V.**

C. FELIPE RICARDO ALTAMIRANO ORTEGA
CONSTRUCTORA: CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS DE
MICHOACAN, S.A. DE C.V.

AUTORIZA
ARQ. ROBERTO ARTURO MARISCAL OCHOA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISO:
P.T.C.U. ALBERTO FERNANDEZ MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS