

### ACTA ENTREGA RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE ZAMORA, MUNICIPIO DE ZAMORA, DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2021, SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DE OBRAS PUBLICAS DE ZAMORA MICH. LAS SIGUIENTES PERSONAS:

| NOMBRE                             | CARGO                                  | DEPENDENCIA    |
|------------------------------------|--|----------------|
| ING. RAMIRO VELÁZQUEZ OROZCO       | CONTRATISTA / RESIDENTE                |                |
| ARQ. ROBERTO ARTURO MARISCAL OCHOA | DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | OBRAS PUBLICAS |
| P.T.C.U. ALFREDO GOMEZ SORIA       | SUPERVISOR DE OBRA                     | OBRAS PUBLICAS |

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA DEPENDENCIA Y EMPRESA SEÑALADAS, AL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA "EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN DE POZO PROFUNDO PREDIO SAN ANTONIO"; SEGUN CONTRATO, **MZM/2018-2021/OP/FIII/ICM3/2021-010**

| No. DE CONTRATO                     | CONTRATADO SIN I.V.A.   | CONTRATADO CON I.V.A.  | ANTICIPO SIN I.V.A.  |
|-------------------------------------|---|--|--|
| MZM/2018-2021/OP/FIII/ICM3/2021-010 | \$ 1,528,176.47   | \$ 1,772,684.71  | \$ 458,452.94  |
|                                     | UN MILLON QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 47/100 M.N. | UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 71/100 M.N. | CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 94/100 M.N. |

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:  | 21 de julio de 2021     |
| FECHA DE TERMINO SEGÚN CONTRATO: | 31 de octubre de 2021   |
| FECHA DE TERMINO SEGÚN CONVENIO: | 21 de diciembre de 2021 |
| FECHA REAL DE TERMINO:           | 20 de diciembre de 2021 |

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| CONTRATADO          | \$ 1,772,684.71 |
| CONVENIO            | \$ 83,463.84    |
| CONTRATO + CONVENIO | \$ 1,856,148.55 |
| ANTICIPO            | \$ 531,805.41   |

| CONCEPTO     | IMPORTE DE ESTIMACION | AMORTIZACION DE ANTICIPO | FACTURACION   |              |                 | DEDUCCIONES            | ALCANCE LIQUIDO |
|--------------|-----------------------|--------------------------|---------------|--------------|-----------------|------------------------|-----------------|
|              |                       |                          | SUBTOTAL      | I.V.A. 16%   | TOTAL DEVENGADO | 5 AL MILLAR INSP. OBRA |                 |
| EST. 1 (UNO) | 800,064.03            | \$ 240,019.21            | \$ 560,044.82 | \$ 89,607.17 | \$ 649,651.99   | \$ 4,000.32            | \$ 645,651.67   |
| EST. 2 (DOS) | 800,064.03            | \$ 218,433.73            | \$ 581,630.30 | \$ 93,060.85 | \$ 674,691.14   | \$ 4,000.32            | \$ 670,690.82   |
| SUMA         | \$ 1,600,128.06       | \$ 458,452.94            |               |              |                 |                        |                 |
| I.V.A.       | \$ 256,020.49         | \$ 73,352.47             |               |              |                 |                        |                 |
| EJERCIDO     | \$ 1,856,148.56       | \$ 531,805.41            |               |              |                 |                        |                 |

EL MONTO CONTRATADO ES DE: \$1'772,684.71 (UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 71/100 M.N.) INCLUYE IVA

EL MONTO EJERCIDO ES DE: \$1'772,684.71 (UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 71/100 M.N.) INCLUYE IVA

SALDO POR EJERCER DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

EN ESTE ACTO EL CONTRATISTA GARANTIZA Y QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, DE LOS VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN LA QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCION HASTA POR DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA OBRA, EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA OCTAVA INCISO C) DEL CONTRATO ORIGEN DE LA PRESENTE.

**RECIBE:**

**POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAMORA**

**ARQ. ROBERTO ARTURO MARISCAL OCHOA**  
**DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**

**ENTREGO:**

**ING. RAMIRO VELAZQUEZ OROZCO**  
**CONTRATISTA**