



EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.

CERRO PELÓN SIN NÚMERO DE LA POBLACIÓN DE TANHUATO, MUNICIPIO DE TANHUATO, CODIGO
POSTAL: 59230, TELEFONO: 01 3561040579, CORREO ELECTRONICO: excavaciones_trujillo@hotmail.com

ACTA ENTREGA RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE ZAMORA, MUNICIPIO DE ZAMORA, DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2021, SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DE OBRAS PUBLICAS DE ZAMORA MICH. LAS SIGUIENTES PERSONAS:

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
C. GRISELDA RAMOS MAGDALENO	ADMINISTRADOR UNICO	CONTRATISTA
ARQ. ROBERTO ARTURO MARISCAL OCHOA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	OBRAS PUBLICAS
C. ALFREDO GÓMEZ SORIA	SUPERVISOR DE OBRA	OBRAS PUBLICAS

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA DEPENDENCIA Y EMPRESA SEÑALADAS, AL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN COLONIA HUERTA ZAMORANA."; SEGUN CONTRATO, MZM/2018-2021/OP/FIII/AD/2021-021

No. DE CONTRATO	CONTRATADO SIN I.V.A.	CONTRATADO CON I.V.A.	ANTICIPO SIN I.V.A.
MZM/2018-2021/OP/FIII/AD/2021-021	\$ 299,574.84	\$ 347,504.49	\$ 89,872.45
	DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 84/100 M.N.	TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUATRO 49/100 M.N.	OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS 45/100 M.N.

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	31 DE AGOSTO DE 2021
FECHA DE TERMINO SEGÚN CONTRATO:	30 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINO SEGÚN CONVENIO:	21 DE DICIEMBRE 2021
FECHA REAL DE TERMINO:	13 DE DICIEMBRE DE 2021

CONTRATADO	\$ 347,504.49
CONVENIO MOD.	\$ -
ANTICIPO	\$ 104,251.35

CONCEPTO	IMPORTE DE ESTIMACION	AMORTIZACION DE ANTICIPO	FACTURACION			DEDUCCIONES	ALCANCE LIQUIDO
			SUBTOTAL	I.V.A. 16%	TOTAL DEVENGADO	5 AL MILLAR INSP. OBRA	
EST. 1 (UNO)	\$ 299,572.84	\$ 89,871.85	\$ 209,700.99	\$ 33,552.16	\$ 243,253.15	\$ 1,497.86	\$ 241,755.29
SUMA	\$ 299,572.84	\$ 89,871.85					
I.V.A.	\$ 47,931.65	\$ 14,379.50					
EJERCIDO	\$ 347,504.49	\$ 104,251.35					

EL MONTO CONTRATADO ES DE: \$347,504.49 (TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 49/100 M.N.) INCLUYE IVA

EL MONTO EJERCIDO ES DE: \$347,504.49 (TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 49/100 M.N.) INCLUYE IVA

SALDO POR EJERCER DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

EN ESTE ACTO EL CONTRATISTA GARANTIZA Y QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, DE LOS VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN LA QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCION HASTA POR DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA OBRA, EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA OCTAVA INCISO C) DEL CONTRATO ORIGEN DE LA PRESENTE.

RECIBE:

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAMORA 2021-2024


ARQ. ROBERTO ARTURO MARISCAL OCHOA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ENTREGO:


C. GRISELDA RAMOS MAGDALENO
CONTRATISTA