



URVITE

URBANIZACION Y VIAS TERRESTRES

ING. LUIS FERNANDO GARCIA MUÑIZ



CIRCUITO REY DAVID No. 100 FRACCIONAMIENTO REAL JERICO C.P. 59610
TEL. 01 351 517 13 23 ZAMORA, MICH.

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE ZAMORA DE HIDALGO, MUNICIPIO DE ZAMORA, DEL ESTADO DE MICHOACÁN, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023, SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE ZAMORA, LAS SIGUIENTES PERSONAS.

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
ING. LUIS FERNANDO GARCIA MUÑIZ	ADMINISTRADOR UNICO	CONTRATISTA
ARQ. ROBERTO ARTURO MARISCAL OCHOA	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	OBRAS PÚBLICAS
P. T. C. U. ALBERTO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ	SUPERVISOR DE OBRA	OBRAS PÚBLICAS

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA DEPENDENCIA Y EMPRESA SEÑALADAS, AL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA, CALLE LAS DELICIAS, DE CALLE MOZART A CALLE DE LOS DEPORTISTAS, COLONIA "LA AURORA"; SEGÚN CONTRATO: MZM/2021-2024/OP/FIII/IR-ICM3/2023-001.

CONTRATO	CONTRATO SIN I.V.A.	CONTRATADO CON I.V.A.	ANTICIPO SIN I.V.A.
MZM/2021-2024/OP/FIII/IR-ICM3/2023-001	\$ 1'195'201.90 UN MILLON CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS UN PESOS 90/100 M.N.	\$ 1'386'434.20 UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N.	\$ 358'560.57 TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 57/100 M.N.

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 03 de Abril de 2023 /
FECHA DE TERMINO SEGÚN CONTRATO: 31 de Julio de 2023 /
FECHA DE TERMINO REAL: 31 de Julio de 2023 /

No. DE ESTIMACIÓN	MONTO DE ESTIMACIÓN	AMORTIZACIÓN	SUB TOTAL	I.V.A.	TOTAL DEVENGADO
ANTICIPO	\$ 415'930.26				
01 (UNO)	\$ 1'181'543.66	\$ 358'560.57	\$ 822'983.09	\$ 131'677.29	\$ 954'660.38
02 (UNO)	\$ 547'282.02	\$ 0.00	\$ 547'282.02	\$ 87'565.12	\$ 634'847.14
03 (TRES) Y FINIQUITO	\$ 276'575.11	\$ 0.00	\$ 276'575.11	\$ 44'252.02	\$ 320'827.13
TOTALES	\$ 2'005'400.79	\$ 358'560.57	\$ 1'646'840.22	\$ 263'494.43	\$ 1'910'334.65

EL MONTO CONTRATADO ES DE: \$ 1'386'434.20 (UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N.)

MONTO DE CONVENIO: \$ 939'830.72 (NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 72/100 M.N.)

MONTO TOTAL EJERCIDO ES DE: \$ 2'326'264.92 (DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 92/100 M.N.)

SALDO POR EJERCER: \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA POR LO QUE SE HACE ENTREGA DE LA MISMA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE ZAMORA, MICH.

EL EJECUTOR DE LA OBRA SE OBLIGA A RESPONDER POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACION APLICABLE.

POR EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE:

ARQ. ROBERTO ARTURO MARISCAL OCHOA
Director de Obras Públicas

POR EL CONTRATISTA ENTREGO:

ING. LUIS FERNANDO GARCIA MUÑIZ
Administrador Único