

JOHN CARLOS GARCIA GALVAN

CONSTRUCCIONES

ACTA ENTREGA RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE ZAMORA, MUNICIPIO DE ZAMORA, DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024, SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DE OBRAS PUBLICAS DE ZAMORA MICH. LAS SIGUIENTES PERSONAS:

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
JOHN CARLOS GARCIA GALVAN	CONTRATISTA	CONTRATISTA
ARQ. SERGIO ALEJANDRO ASCENCIO PULIDO	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	AYUNTAMIENTO
ARQ. ALBERTO IRAM FERNANDEZ MARTINEZ	SUPERVISOR DE OBRA	OBRAS PUBLICAS

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA DEPENDENCIA Y EMPRESA SEÑALADAS, AL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA " Equipamiento de electrificación no convencional de paneles solares para generación de energía eléctrica en edificio municipal de la Presidencia de Zamora, Localidad Zamora, Colonia Centro. " SEGÚN CONTRATO No. : MZM/2024-2027/OP/FIII/AD/2024-008

	IMPORTE CON I.V.A.	IMPORTE SIN I.V.A.	LIQUIDO A PAGAR
CONTRATO	\$ 257,439.77	\$ 221,930.84	\$ 256,330.12
CONVENIO (en su caso)		\$ -	\$ -

FECHAS DE CONTRATO	
FECHA DE INICIO:	12 de diciembre de 2024
FECHA DE TERMINO:	31 de diciembre de 2024
FECHAS SEGÚN CONVENIO (en su caso)	
FECHA DE INICIO:	
FECHA DE TERMINO:	
FECHA DE TERMINO REAL:	20 de diciembre de 2024

CONCEPTO	IMPORTE	AMORTIZACION DE ANTICIPO	DEDUCCIONES 5 AL MILLAR INSP. OBRA	ALCANCE LIQUIDO	FACTURACION		
					SUBTOTAL	I.V.A.	TOTAL DEVENGADO
ANTICIPO	\$ -	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -
EST. 1	\$ 221,930.84	\$ -	\$ 1,109.65	\$ 256,330.12	\$ 221,930.84	\$ 35,508.93	\$ 257,439.77
EST.2		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
EST.3 Y FIN.		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

TOTALES	\$ -	\$ 256,330.12	\$ 257,439.77
---------	------	---------------	---------------

MONTO CONTRATO \$ 257,439.77
MONTO EJERCIDO \$ 257,439.77
SALDO POR EJERCER -\$ 0.00

EN ESTE ACTO EL CONTRATISTA GARANTIZA Y QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, DE LOS VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESONSABILIDAD EN LA QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCION HASTA POR DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA OBRA, EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA NOVENA INCISO C DEL CONTRATO ORIGEN DE LA PRESENTE.

RECIBE:

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO ZAMORA

ARQ. SERGIO ALEJANDRO ASCENCIO PULIDO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ENTREGO:

JOHN CARLOS GARCIA GALVAN
CONTRATISTA