



ACTA ENTREGA-RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE ZAMORA, MUNICIPIO DE ZAMORA, DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO; SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024, SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DE OBRAS PÚBLICAS DE ZAMORA MICH, LAS SIGUIENTES PERSONAS:

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
LIC. NÉSTOR GUINTO GONZÁLEZ	REPRESENTANTE LEGAL	EL ROBLE SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.
ARQ. ROBERTO ARTURO MARISCAL OCHOA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	AYUNTAMIENTO DE ZAMORA
ARQ. ALBERTO IRAM FERNANDEZ MARTINEZ	SUPERVISOR DE OBRA	AYUNTAMIENTO DE ZAMORA

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA DEPENDENCIA Y EMPRESA SEÑALADAS; AL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN ZAMORA, LOCALIDAD LA RINCONADA, INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN, EN AV. UNIVERSIDAD DE CARRETERA ZAMORA – LA PIEDAD A CALLE PAPAYAS.
CON NÚMERO DE CONTRATO MZM/2021-2024/OP/FIII/IR-ICM3/2024-009

NO. DE CONTRATO	CONTRATADO SIN IVA	CONTRATADO CON IVA	ANTICIPO SIN IVA
CONTRATO: MZM/2021-2024/OP/FIII/IR-1CM3/2024-009	\$ 2,551,733.75	\$ 2,960,011.15	\$ 762,220.47
	DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 75/00 M.N.	DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL ONCE PESOS 15/100 M.N.	SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 47/100 M.N.

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 17/MAYO/2024

FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 13/SEPTIEMBRE/2024

FECHA REAL DE TÉRMINO: 29/AGOSTO/2024

ANTICIPO	\$	762,220.47			\$	121,955.28	\$	884,175.75		
1	\$	1,095,413.39	\$	328,624.02	\$	766,789.37	\$	122,686.30	\$	889,475.67
2	\$	1,366,921.97	\$	410,076.59	\$	956,845.38	\$	153,095.26	\$	1,109,940.64
3 FINIQUITO	\$	89,398.39	\$	23,519.86	\$	65,878.53	\$	10,540.56	\$	76,419.09
TOTALES	\$	2,551,733.75	\$	762,220.47	\$	1,789,513.28	\$	408,277.40	\$	2,960,011.15

EL MONTO CONTRATADO ES DE: \$2,960,011.15 (DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL ONCE PESOS 15/100 M.N.) IVA/I

MONTO TOTAL EJERCIDO ES DE: \$2,960,011.15 (DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL ONCE PESOS 15/100 M.N.) IVA/I

SALDO POR EJERCER \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA POR LO QUE SE HACE ENTREGA DE LA MISMA A LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DE ZAMORA, MICH.

Calle: 13 de septiembre No. 488A. Col. Chapultepec Sur, C.P. 58260, Morelia, Michoacán.

Tel: (443) 333 1192



EL EJECUTOR DE LA OBRA SE OBLIGA A RESPONDER POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACION APLICABLE.

POR EL AYUNTAMIENTO DE ZAMORA:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "RAM", is written over a horizontal line.

AUTORIZA

ARQ. ROBERTO ARTURO MARISCAL OCHOA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR LA CONSTRUCTORA:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Néstor Guinto", is written over a horizontal line.

LIC. NÉSTOR GUINTO GONZALEZ
EL ROBLE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.