



GRUPO H&J INTERNACIONAL S.A DE C.V

NUEVO MERCADO HIDALGO SECCION E BODEJA 148E
COLONIA JACINTO LOPEZ
ZAMORA MICHOACÁN

ACTA ENTREGA RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE ZAMORA, MUNICIPIO DE ZAMORA, DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2024, SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DE OBRAS PUBLICAS DE ZAMORA MICH. LAS SIGUIENTES PERSONAS:

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
ARQ. JOSE ALBERTO GARCIA MEDINA	CONTRATISTA/RESIDENTE	
ARQ. SERGIO ALEJANDRO ASCENCIO PULIDO	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS
ING. ARQ. MARCELA CAROLINA REYES VALENZUELA	SUPERVISOR DE OBRA	OBRAS PUBLICAS

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA DEPENDENCIA Y EMPRESA SEÑALADAS, AL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA, EN CALLE PASEO DE LOS LAURELES, DE AV. MADERO SUR A CALLE CALCUTA, COLONIA LA LUNETTA SEGÚN CONTRATO No. MZM/2021-2024/OP/FIII/AD/2024-013

No. DE CONTRATO	CONTRATADO SIN I.V.A.	CONTRATADO CON I.V.A.	ANTICIPO SIN I.V.A.
MZM/2021-2024/OP/FIII/AD/2024-013	\$ 635,186.60 *** (SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N.)***	\$ 736,816.46 *** (SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS 46/100 M.N.)***	\$ 189,734.62 *** (CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 62/100 M.N.)***

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	martes, 6 de agosto de 2024
FECHA DE TERMINO SEGÚN CONTRATO:	martes, 3 de diciembre de 2024
FECHA DE TERMINO REAL:	lunes, 7 de octubre de 2024

CONTR. C/ I.V.A.	\$ 736,816.46
ANTICIPO S/I.V.A.	\$ 189,734.62

CONCEPTO	IMPORTE DE ESTIMACION	AMORTIZACION DE ANTICIPO	FACTURACION			DEDUCCIONES	ALCANCE LIQUIDO
			SUBTOTAL	I.V.A. 16%	TOTAL DEVENGADO	5 AL MILLAR INSP. OBRA	
EST. 1 (UNO)	\$ 635,186.60	\$ 189,734.62	\$ 445,451.98	\$ 71,272.32	\$ 516,724.30	\$ 3,175.93	\$ 513,548.37

SUMA	\$ 635,186.60	\$ 189,734.62
I.V.A.	\$ 101,629.86	\$ 30,357.54
EJERCIDO	\$ 736,816.46	\$ 220,092.16

SALDO POR EJERCER: \$ -

EN ESTE ACTO EL CONTRATISTA GARANTIZA Y QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, DE LOS VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESONSABILIDAD EN LA QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCION HASTA POR DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA OBRA, EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA OCTAVA INCISO C DEL CONTRATO ORIGEN DE LA PRESENTE.

RECIBE:

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAMORA

ARQ. SERGIO ALEJANDRO ASCENCIO PULIDO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ENTREGO:

ARQ. JOSE ALBERTO GARCIA MEDINA
CONTRATISTA