

Sistema de Recursos Federales Transferidos

1. Título del conjunto:	Destino del Gasto Entidades Federativas.
2. Contexto:	Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología:	Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.

Periodo: Cuarto Trimestre 2021

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	DETALLE DEL PROYECTO			DETALLE DEL PROYECTO										AVANCE FINANCIERO										ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES					
				MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUB-CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	TPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION	
2021	4	MIC210402038627	Proyecto de inversión	4,479,854.36	{ff: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4479854.36, modificado:4479854.36}}	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS SUR CON CONCRETO HIDRÁULICO, CICLOVIA, GUÍAS VIALES Y BOLDADOS EN AV. JUÁREZ PTE. SEGUNDA ETAPA - 296705	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ZAMORA MICH	296705	5	2227	1823	0	1	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1430.0, meta_modificada:1430.0}}	{geo: {ve_municipio:108, localidad:1, direccion:AVENIDA AV. JUÁREZ PTE INTERIOR O COLONIA BENITO JUÁREZ, 59620 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE DE ZAMORA Y CALLE LAZARO CÁRDENAS. TOMAR AV. JUÁREZ CON RUMBO HACIA LA COLONIA SALINAS DE GORT, lon:-102.31135518, lat:20.00276999}}	05-04-2021	31-12-2021	4,479,854.36	4,479,854.36	4,479,854.36	4,479,854.36	4,479,854.36	{tcto: {bipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/FH/ICM3/2021-001, contratista:EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCÁN, monto:4479854.36, importe_modificado:4479854.36}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1430.0}}	{2038627/proyecto_INICIO, 2038627/proyecto_FIN, 2038627/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	MIC190201522943	Proyecto de inversión	300,000.00	{ff: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:298986.45}}	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LA LABOR - 28991	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOCÁN	28991	5	149	121	0	1	{meta: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	{geo: {ve_municipio:108, localidad:11, direccion:CALLE GUILLEMO VILLA INTERIOR O O HEDIO LA LABOR (EJIDO DE INDEPENDENCIA), 59721 LA LABOR (EJIDO DE INDEPENDENCIA), ZAMORA MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LAZARO CÁRDENAS DEL MONUMENTO BENITO JUÁREZ TOMAR CAL, lon:-102.21178115, lat:20.03554094}}	30-04-2019	31-12-2019	298,986.45	298,986.45	298,986.45	298,986.45	298,986.45	{tcto: {bipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/FH/ICM3/2019-008, contratista:ALBERTO GUILLERMO CORTES PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCÁN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}}	{meta: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}}	{1522943/proyecto_INICIO, 1522943/proyecto_FIN, 1522943/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	MIC190201521120	Proyecto de inversión	500,000.00	{ff: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:230168.67}}	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA EN COL. PRIMERO DE MAYO - 27813	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOCÁN	27813	5	248	202	0	1	{meta: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:5.0}}	{geo: {ve_municipio:108, localidad:46, direccion:CALLE JUSTICIA INTERIOR O COLONIA CÁRDENAS BATEL 1RO. DE MAYO, 59667 PRIMERO DE MAYO (LA BEATILIA)COLONIA, ZAMORA MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MARGARITA Y CALLE PRIVADA DEL SOL, CALLE LIBERTAD TOMAR AV. JUÁREZ HACIA CHAPARRA, lon:-102.24218312, lat:19.98186468}}	30-04-2019	31-12-2019	230,168.67	230,168.67	230,168.67	230,168.67	230,168.67	{tcto: {bipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/FH/ICM3/2019-022, contratista:FRANCISCO HERRERA ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCÁN, monto:230168.67, importe_modificado:0.01}}	{meta: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.0}}	{1522120/proyecto_PROCESO, 1522120/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	MIC190201518854	Proyecto de inversión	1,519,383.52	{ff: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1519383.52, modificado:142789.36}}	CONSTRUCCIÓN DE CALLE INTEGRAL PARAGUAY SEGUNDA ETAPA DE CALLE HONDURAS A NICARAGUA SEGUNDA ETAPA - 19839	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOCÁN	19839	5	69	56	0	1	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:561.0, meta_modificada:100.0}}	{geo: {ve_municipio:108, localidad:4, direccion:CALLE PARAGUAY INTERIOR O PUEBLO ATACHEO DE REGALADO, 59723 ATACHEO DE REGALADO, ZAMORA MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HONDURAS Y CALLE NICARAGUA, CALLE URUGUAY ENTRAR A COMUNIDAD DE ATACHEO POR CALLE FRANCISCO L. MADERO GIRAR A, lon:-102.18418161, lat:20.0538288}}	30-04-2019	31-12-2019	1,427,849.36	1,427,849.36	1,427,849.36	1,427,849.36	1,427,849.36	{tcto: {bipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/FH/ICM3/2019-003, contratista:INTEGRADORA DE INFRAESTRUCTURA BECO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCÁN, monto:1519383.52, importe_modificado:0.01}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	{1518654/proyecto_INICIO, 1518654/proyecto_PROCESO, 1518654/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	MIC190201531790	Proyecto de inversión	1,223,499.24	{ff: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1223499.24, modificado:1220017.88}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE ROMERO DE TORRES - 44640	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZAMORA MICHOCAN	44640	5	674	551	0	1	{meta: {unidad_medida:Metros lineales, meta:872.52, meta_modificada:1000.0}}	{geo: {ve_municipio:108, localidad:18, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR O RANCHERIA ROMERO DE TORRES, 59721 ROMERO DE TORRES, ZAMORA MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FLORENTINO Y CALLE NICARAGUA, A PARCELAS. TOMAR AV. MADERO HACIA LA RINCONADA EN EL CRUCERO DE LA RINCON, lon:-102.25547654, lat:20.03430266}}	22-04-2019	31-12-2019	1,220,017.88	1,220,017.88	1,220,017.88	1,220,017.88	1,220,017.88	{tcto: {bipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/FH/ICM3/2019-015, contratista:CORPORATIVO CEBLAN, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCÁN, monto:1220017.88, importe_modificado:1220017.88}}	{meta: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}}	{1531790/proyecto_FIN, 1531790/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs: {observación:Corregir el Modificado, trimestre:4.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-01-16}, obs2: {observación:Corregir el Modificado, trimestre:4.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-01-16}, obs3: {observación:Corregir el Modificado, trimestre:4.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-01-16}, obs4: {observación:Corregir el Modificado, trimestre:4.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-01-16}}}
2021	4	MIC210402042462	Proyecto de inversión	461,833.12	{ff: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461833.12, modificado:461833.12}}	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE DE CADIZ A LA BASTIDA - 312499	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ZAMORA MICH	312499	5	228	186	0	1	{meta: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0}}	{geo: {ve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE GUADALUPE INTERIOR O O COLONIA SAN RAMÓN, 59610 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BILBAO Y CALLE LA BASTIDA, CALLE SAN JUAN BOSCO DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR AV. JUÁREZ CON RUMBO HACIA, lon:-102.29547355, lat:20.004483}}	05-04-2021	31-12-2021	461,833.12	461,833.12	461,833.12	461,833.12	461,833.12	{tcto: {bipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/FH/ICM3/2021-020, contratista:EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCÁN, monto:461833.12, importe_modificado:0.01}}	{meta: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0}}	{2042462/proyecto_FIN, 2042462/proyecto_INICIO, 2042462/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	MIC210402042009	Proyecto de inversión	2,891,594.22	{ff: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2891594.22, modificado:2891594.22}}	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL POZO CAMINO A LAS DELICIAS A ACUEDUCTO ORIENTE - 310961	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ZAMORA MICH	310961	5	1431	1170	0	1	{meta: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1527.0, meta_modificada:1527.0}}	{geo: {ve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE LAS DELICIAS INTERIOR O COLONIA LAS DELICIAS, 59660 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA OLIMPIA Y DEL MONUMENTO A BENITO JUÁREZ TOMAR AV. 20 DE NOVIEMBRE CON RUMBO A LA UNIDAD DEPORTIVA E, lon:-102.26083701, lat:19.98105398}}	05-04-2021	31-12-2021	2,891,594.22	2,891,594.22	2,891,594.22	2,891,594.22	2,891,594.22	{tcto: {bipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/FH/ICM3/2021-011, contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ALFA DE MICHOCÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCÁN, monto:2891594.22, importe_modificado:0.01}}	{meta: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1527.0}}	{2042009/proyecto_INICIO, 2042009/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	MIC210402042091	Proyecto de inversión	3,503,835.39	{ff: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3503835.39, modificado:3503835.39}}	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE EN LA CALLE RODOLFO PANIAGUA - 311262	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ZAMORA MICH	311262	5	1735	1420	0	1	{meta: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1174.0, meta_modificada:1174.0}}	{geo: {ve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE RODOLFO PANIAGUA INTERIOR O O COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 59660 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MADERO NTE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, DEL MONUMENTO A BENITO JUÁREZ TOMAR AV. 20 DE NOVIEMBRE H, lon:-102.26686742, lat:19.9952573}}	05-04-2021	31-12-2021	3,503,835.39	3,503,835.39	3,503,835.39	3,503,835.39	3,503,835.39	{tcto: {bipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/FH/ICM3/2021-017, contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ALFA DE MICHOCÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCÁN, monto:3503835.39, importe_modificado:0.01}}	{meta: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1174.0}}	{2042091/proyecto_INICIO, 2042091/proyecto_FIN, 2042091/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	MIC00180201106185	Proyecto de inversión	1,163,805.28	{ff: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1163805.28, modificado:1164701.83}}	Construcción de Línea de Drenaje Pluvial De Madero Nte A Ferrocarril - 111710	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOCÁN	111710	N	0	0	625	1	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1040.0, meta_modificada:1040.0}}	{geo: {ve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL COLONIA VALLE VERDE INFONAVIT, 59618 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MADERO NTE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CAMINO A LAS GALLINAS TOMAR LA AV. MADERO NTE HASTA LLEGAR A APUERRA DAR VUELTA A MANO DERECHA Y A L, lon:-102.2812884, lat:19.99356012}}	16-04-2018	31-08-2018	1,164,701.83	1,164,701.83	1,164,701.83	1,164,701.83	1,164,701.83	{tcto: {bipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2015-2018/OP/FH/ICM3/2018-018-A, contratista:CONCRETOS Y OBRAS PARA LA MEJORA DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCÁN, monto:116950.2, importe_modificado:116950.2}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1040.0}}	{1244567/proyecto_INICIO, 1244567/proyecto_FIN, 1244567/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	MIC210402042542	Proyecto de inversión	1,868,061.68	{ff: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1868061.68, modificado:1868061.68}}	CONSTRUCCION DE LINEAS DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, DE LA HACIENDA A COLECTOR CASAS DE ALTOS - 312780	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ZAMORA MICH	312780	5	926	757	0	1	{meta: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1348.0, meta_modificada:712.76}}	{geo: {ve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE GUADALUPE INTERIOR O O COLONIA COLONIA, 59620 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LA BASTIDA Y DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR AV. JUÁREZ CON RUMBO AL MERCADO DEL VALLE PASANDO EL MERCA, lon:-102.30220741, lat:20.00590666}}	05-04-2021	31-12-2021	1,868,061.68	1,868,061.68	1,868,061.68	1,868,061.68	1,868,061.68	{tcto: {bipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/FH/ICM3/2021-019, contratista:EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCÁN, monto:1.8680614687, importe_modificado:0.01}}	{meta: {unidad_medida:Metros lineales, avance:712.76}}	{2042542/proyecto_PROCESO, 2042542/proyecto_FIN, 2042542/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	MIC210402039323	Proyecto de inversión	1,067,896.30	{ff: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1067896.3, modificado:1067896.3}}	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO LA LIMA - 299951	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ZAMORA MICH	299951	5	532	435	0	1	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:732.0, meta_modificada:732.0}}	{geo: {ve_municipio:108, localidad:1, direccion:AVENIDA AV. LUIS HERNANDEZ INTERIOR O COLONIA MIGUEL HIDALGO, 59656 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VALZ MENENDEZ Y AVENIDA DEL BOSQUE, DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR AV. JUÁREZ CON RUMBO AL ESTE O, lon:-102.27509273, lat:19.97868445}}	05-04-2021	31-12-2021	1,067,896.30	1,067,896.30	1,067,896.30	1,067,896.30	1,067,896.30	{tcto: {bipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/FH/ICM3/2021-006, contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ALFA DE MICHOCÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCÁN, monto:920600.27, importe_modificado:920600.27}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:732.0}}	{2039323/proyecto_FIN, 2039323/proyecto_PROCESO, 2039323/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	MIC210402038666	Proyecto de inversión	4,471,980.65	{ff: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4471980.65, modificado:4471980.65}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA DE AV. LIS HERNANDEZ TERCERA ETAPA - 296855	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ZAMORA MICH	296855	5	2223	1817	0	1	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3039.0, meta_modificada:3039.0}}	{geo: {ve_municipio:108, localidad:1, direccion:AVENIDA AV. LIS HERNANDEZ INTERIOR O COLONIA MIGUEL HIDALGO, 59656 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ABOLICIÓN DE LA ESCALVITUD Y CALLE OCUPACIÓN DE TELHACAN, DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR AV. JUÁ, lon:-102.30259982, lat:19.99178088}}	05-04-2021	31-12-2021	4,471,980.65	4,471,980.65	4,471,980.65	4,471,980.65	4,471,980.65	{tcto: {bipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/FH/ICM3/2021-002, contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ALFA DE MICHOCÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCÁN, monto:4471980.65, importe_modificado:4471980.65}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3039.0}}	{2038666/proyecto_INICIO, 2038666/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Sistema de Recursos Federales Transferidos

1. Título del conjunto:	Destino del Gasto Entidades Federativas.
2. Contexto:	Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología:	Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.

Periodo: Cuarto Trimestre 2021

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	DETALLE DEL PROYECTO			DETALLE DEL PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES								
				MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUB-CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO			DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2021	4	MIC210402038715	Proyecto de inversión	845,963.69	{f1: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845963.69, modificado:845963.69]}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE LIBERTADORES DE AMERICA COL. NETZAHUALCOYOTL SEGUNDA ETAPA - 297093	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ZAMORA MICH	297093	5	427	350	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:779.0, meta_modificada:779.0]}	1	{geo: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTADORES DE AMERICA INTERIOR O O COLONIA NETZAHUALCOYOTL, 59626 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOCACAN DE OCAMPO, ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE ZEUS DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR AV. JUAREZ HACIA EL, lon:-102.32258315, lat:20.01386123]}	05-04-2021	31-12-2021	845,963.69	845,963.69	845,963.69	845,963.69	845,963.69	{t1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/III/AD/2021-003, contratos:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ALFA DE MICHOCACÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCACAN, monto:845963.69, importe_modificado:845963.69]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:779.0]}	{f1: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845963.69, modificado:845963.69]}	2038715/proyecto_PROCESO, 2038715/proyecto_FIN, 2038715/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	MIC210402038249	Proyecto de inversión	3,156,363.22	{f1: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3156363.22, modificado:3156363.22]}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA DEL ACCESO ORIENTE, ENTRE CENTRAL CAMONERA Y ENTRONQUE A CHAPARACO, CUERPO NORTE - 295336	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ZAMORA MICH	295336	5	1569	1284	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2395.0, meta_modificada:2387.33]}	1	{geo: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CARRERA FEDERAL LIBRE 15 CHAPARACO KM.020 O KILOMETRO 100 - O INTERIOR O RANCHERIA CHAPARACO, 59697 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOCACAN DE OCAMPO, ENTRE BERTONIO NUERO MERCADO HIDALGO Y CAMINO, lon:-102.26594394, lat:19.97014377]}	05-04-2021	31-12-2021	3,156,363.22	3,156,363.22	3,156,363.22	3,156,363.22	3,156,363.22	{t1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/III/AD/2021-005, contratos:EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCACAN, monto:3156363.22, importe_modificado:3156363.22]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2387.33]}	{f1: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3156363.22, modificado:3156363.22]}	2038249/proyecto_PROCESO, 2038249/proyecto_FIN, 2038249/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	MIC210402039257	Proyecto de inversión	4,495,502.28	{f1: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4495502.28, modificado:4495502.28]}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA, PROLONGACION CALLE GUADALUPE ENTRE AV. LABASTIDA Y ALTAMIRA PRIMERA PARTE - 295984	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ZAMORA MICH	295984	5	2227	1822	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2417.0, meta_modificada:2417.0]}	1	{geo: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE GUADALUPE INTERIOR O COLONIA SAN RAMON, 59610 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE LA BASTIDA Y TERRACERIA CAMINO A ALTAMIRA, DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR AV. JUAREZ CON RUMBO AL PONEN, lon:-102.29818794, lat:20.00494177]}	05-04-2021	31-12-2021	4,495,502.28	4,495,502.28	4,495,502.28	4,495,502.28	4,495,502.28	{t1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/III/AD/2021-009, contratos:EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCACAN, monto:4495502.28, importe_modificado:0.01]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2417.0]}	{f1: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4495502.28, modificado:4495502.28]}	2039257/proyecto_FIN, 2039257/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	MIC210402038790	Proyecto de inversión	3,987,695.58	{f1: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3987695.58, modificado:3987695.58]}	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE MUNICIPAL RIVERAS DEL DUERO EN ARIO DE RAYÓN - 297378	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ZAMORA MICH	297378	5	1980	1620	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2868.0, meta_modificada:3543.35]}	1	{geo: [cve_municipio:108, localidad:3, direccion:CALLE PASEO RIVERAS DEL DUERO INTERIOR O RANCHERIA ARIO DE RAYON, 59711 ARIO DE RAYON (ARIO SANTA MÓNICA), ZAMORA MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE DANIEL COSIO Y CALLE LAZARO CÁRDENAS TOMAR AV. JUAREZ CON RUMBO AL ORIENTE, lon:-102.34486835, lat:20.01270365]}	05-04-2021	31-12-2021	3,987,695.58	3,987,695.58	3,987,695.58	3,987,695.58	3,987,695.58	{t1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/III/AD/2021-004, contratos:RODOLFO CHAVEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCACAN, monto:3987695.57, importe_modificado:3987695.57]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3543.35]}	{f1: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3987695.58, modificado:3987695.58]}	2038790/proyecto_INICIO, 2038790/proyecto_FIN, 2038790/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	MIC200402187843	Proyecto de inversión	6,649,989.00	{f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6649989.0, modificado:6649989.0]}	CONSTRUCCION DE SUBCOMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE ZAMORA, MICHOCACÁN	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE ZAMORA, MICHOCACÁN	2020-003	N	0	0	186000	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:487.76, meta_modificada:487.76]}	1	{geo: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion:México 14, Colonia, 59620 Zamora de Hidalgo, Mich., México, lon:-102.31444538, lat:20.00839918]}	05-08-2020	15-12-2020	6,649,989.00	6,649,989.00	6,649,989.00	6,649,989.00	6,649,989.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:487.76]}	{f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6649989.0, modificado:6649989.0]}	187843/proyecto_PROCESO, 187843/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	MIC190201538887	Proyecto de inversión	900,000.00	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0]}	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA AREA DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL VALENCIA SEGUNDA SECCION - 41843	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOCACÁN	41843	5	495	405	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0]}	1	{geo: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE VALLADOLID 299 O INTERIOR O COLONIA VALENCIA 2A SECC, 59610 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE LINARES Y CALLE GUADALUPE, AVENIDA LAS ALMAS DEL CENTRO DE ZAMORA TOMAR AV. MADERO CON RUMBO AL PANTEON, lon:-102.29091617, lat:20.00483426]}	22-04-2019	31-12-2019	782,730.87	782,730.87	782,730.87	782,730.87	782,730.87	{t1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/III/AD/2019-020, contratos:CONSTRUCCIONES CIVIL AVANZADA DE MICHOCACÁN, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCACAN, monto:782730.87, importe_modificado:0.01]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0]}	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0]}	1530887/proyecto_FIN, 1530887/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	MIC190201523071	Proyecto de inversión	900,000.00	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:612587.51]}	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA AREA DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA NIÑOS HÉROES DE VILLA FUERTE - 29165	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOCACÁN	29165	5	446	364	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:490.0, meta_modificada:490.0]}	1	{geo: [cve_municipio:108, localidad:25, direccion:CALLE LAZARO CÁRDENAS INTERIOR O RANCHERIA VILLAFUERTE, 59713 VILLAFUERTE, ZAMORA MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE PROGRESO, DE LA TENENCIA DE ARIO DE RAYON TOMAR LA CALLE LAZARO CÁRDENAS HASTA VILLA FUERTE, lon:-102.34832693, lat:19.99850879]}	30-04-2019	31-12-2019	612,587.50	612,587.50	612,587.50	612,587.50	612,587.50	{t1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/III/AD/2019-018, contratos:ALIANCIBO CORTÉS (L.A), convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCACAN, monto:61381.71, importe_modificado:0.01]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.0]}	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:612587.51]}	1523071/proyecto_FIN, 1523071/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: [observación:Registrar los avances financieros del trimestre, trimestre=4, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-16]}
2021	4	MIC210402042352	Proyecto de inversión	1,856,148.55	{f1: [ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estat_mun:Programa Municipal, monto:83463.84, modificado:83463.84], f2: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1772684.71, modificado:1856148.55]}	EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO PREDIO SAN ANTONIO. - 312125	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ZAMORA MICH	312125	5	877	716	0	{meta: [unidad_medida:Poisos], meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion:AVENIDA LAZARO CÁRDENAS INTERIOR O FRACCIONAMIENTO VALLE DORADO INONAVIT, 59627 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CERRO DE TANCITARO Y CAMINO CAMINO A LAS PARCELAS, DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR A, lon:-102.3206426, lat:20.02522153]}	05-04-2021	31-12-2021	1,856,148.55	1,856,148.55	1,856,148.55	1,856,148.55	1,856,148.55	{t1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/III/AD/2021-010, contratos:RAMIRO VELÁZQUEZ OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCACAN, monto:1772684.71, importe_modificado:0.01]}	{meta: [unidad_medida:Poisos], avance:1.0]}	{f1: [ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estat_mun:Programa Municipal, monto:83463.84, modificado:83463.84], f2: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1772684.71, modificado:1856148.55]}	2042352/proyecto_INICIO, 2042352/proyecto_FIN, 2042352/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: [observación:Favor de corregir el MODIFICADO, el monto reportado debe ser igual al de los demás momentos cantables., trimestre=4, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-11], obs2: [observación:Favor de corregir el MODIFICADO, el monto reportado debe ser igual al de los demás momentos cantables., trimestre=4, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-11], obs3: [observación:Favor de corregir el MODIFICADO, el monto reportado debe ser igual al de los demás momentos cantables., trimestre=4, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-11], obs4: [observación:Favor de corregir el MODIFICADO, el monto reportado debe ser igual al de los demás momentos cantables., trimestre=4, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-11], obs5: [observación:Favor de corregir el MODIFICADO, el monto reportado debe ser igual al de los demás momentos cantables., trimestre=4, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-11], obs6: [observación:Favor de corregir el MODIFICADO, el monto reportado debe ser igual al de los demás momentos cantables., trimestre=4, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-11], obs7: [observación:Favor de corregir el MODIFICADO, el monto reportado debe ser igual al de los demás momentos cantables., trimestre=4, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-11], obs8: [observación:Favor de corregir el MODIFICADO, el monto reportado debe ser igual al de los demás momentos cantables., trimestre=4, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-11], obs9: [observación:Favor de corregir el MODIFICADO, el monto reportado debe ser igual al de los demás momentos cantables., trimestre=4, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-11], obs10: [observación:Favor de corregir el MODIFICADO, el monto reportado debe ser igual al de los demás momentos cantables., trimestre=4, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-11], obs11: [observación:Favor de corregir el MODIFICADO, el monto reportado debe ser igual al de los demás momentos cantables., trimestre=4, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-11], obs12: [observación:Favor de corregir el MODIFICADO, el monto reportado debe ser igual al de los demás momentos cantables., trimestre=4, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-11], obs13: [observación:Favor de corregir el MODIFICADO, el monto reportado debe ser igual al de los demás momentos cantables., trimestre=4, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-11], obs14: [observación:Favor de corregir el MODIFICADO, el monto reportado debe ser igual al de los demás momentos cantables., trimestre=4, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-11], obs15: [observación:Favor de corregir el MODIFICADO, el monto reportado debe ser igual al de los demás momentos cantables., trimestre=4, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-11], obs16: [observación:Favor de corregir el MODIFICADO, el monto reportado debe ser igual al de los demás momentos cantables., trimestre=4, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-11], obs17: [observación:Favor de corregir el MODIFICADO, el monto reportado debe ser igual al de los demás momentos cantables., trimestre=4, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-11], obs18: [observación:Favor de corregir el MODIFICADO, el monto reportado debe ser igual al de los demás momentos cantables., trimestre=4, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-11], obs19: [observación:Favor de corregir el MODIFICADO, el monto reportado debe ser igual al de los demás momentos cantables., trimestre=4, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-11], obs20: [observación:Favor de corregir el MODIFICADO, el monto reportado debe ser igual al de los demás momentos cantables., trimestre=4, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-11], obs21: [observación:Favor de corregir el MODIFICADO, el monto reportado debe ser igual al de los demás momentos cantables., trimestre=4, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-11], obs22: [observación:Favor de corregir el MODIFICADO, el monto reportado debe ser igual al de los demás momentos cantables., trimestre=4, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-11], obs23: [observación:Favor de corregir el MODIFICADO, el monto reportado debe ser igual al de los demás momentos cantables., trimestre=4, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-11], obs24: [observación:Favor de corregir el MODIFICADO, el monto reportado debe ser igual al de los demás momentos cantables., trimestre=4, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-11], obs25: [observación:Favor de corregir el MODIFICADO, el monto reportado debe ser igual al de los demás momentos cantables., trimestre=4, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-11], obs26: [observación:Favor de corregir el MODIFICADO, el monto reportado debe ser igual al de los demás momentos cantables., trimestre=4, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-11], obs27: [observación:Favor de corregir el MODIFICADO, el monto reportado debe ser igual al de los demás momentos cantables., trimestre=4, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-11], obs28: [observación:Favor de corregir el MODIFICADO, el monto reportado debe ser igual al de los demás momentos cantables., trimestre=4, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-11], obs29: [observación:Favor de corregir el MODIFICADO, el monto reportado debe ser igual al de los demás momentos cantables., trimestre=4, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-11], obs30: [observación:Favor de corregir el MODIFICADO, el monto reportado debe ser igual al de los demás momentos cantables., trimestre=4, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-11], obs31: [observación:Favor de corregir el MODIFICADO, el monto reportado debe ser igual al de los demás momentos cantables., trimestre=4, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-11], obs32: [observación:Favor de corregir el MODIFICADO, el monto reportado debe ser igual al de los demás momentos cantables., trimestre=4, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-11], obs33: [observación:Favor de corregir el MODIFICADO, el monto reportado debe ser igual al de los demás momentos cantables., trimestre=4, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-11], obs34: [observación:Favor de corregir el MODIFICADO, el monto reportado debe ser igual al de los demás momentos cantables., trimestre=4, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-11], obs35: [observación:Favor de corregir el MODIFICADO, el monto reportado debe ser igual al de los demás momentos cantables., trimestre=4, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-11], obs36: [observación:Favor de corregir el MODIFICADO, el monto reportado debe ser igual al de los demás momentos cantables., trimestre=4, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-11], obs37: [observación:Favor de corregir el MODIFICADO, el monto reportado debe ser igual al de los demás momentos cantables., trimestre=4, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-11], obs38: [observación:Favor de corregir el MODIFICADO, el monto reportado debe ser igual al de los demás momentos cantables., trimestre=4, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-11], obs39: [observación:Favor de corregir el MODIFICADO, el monto reportado debe ser igual al de los demás momentos cantables., trimestre=4, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-11], obs40: [observación:Favor de corregir el MODIFICADO, el monto reportado debe ser igual al de los demás momentos cantables., trimestre=4, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-11], obs41: [observación:Favor de corregir el MODIFICADO, el monto reportado debe ser igual al de los demás momentos cantables., trimestre=4, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-11], obs42: [observación:Favor de corregir el MODIFICADO, el monto reportado debe ser igual al de los demás momentos cantables., trimestre=4, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-11], obs43: [observación:Favor de corregir el MODIFICADO, el monto reportado debe ser igual al de los demás momentos cantables., trimestre=4, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-11], obs44: [observación:Favor de corregir el MODIFICADO, el monto reportado debe ser igual al de los demás momentos cantables., trimestre=4, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-11], obs45: [observación:Favor de corregir el MODIFICADO, el monto reportado debe ser igual al de los demás momentos cantables., trimestre=4, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-11], obs46: [observación:Favor de corregir el MODIFICADO, el monto reportado debe ser igual al de los demás momentos cantables., trimestre=4, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-11], obs47: [observación:Favor de corregir el MODIFICADO, el monto reportado debe ser igual al de los demás momentos cantables., trimestre=4, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-11], obs48: [observación:Favor de corregir el MODIFICADO, el monto reportado debe ser igual al de los demás momentos cantables., trimestre=4, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-11], obs49: [observación:Favor de corregir el MODIFICADO, el monto reportado debe ser igual al de los demás momentos cantables., trimestre=4, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-11], obs50: [observación:Favor de corregir el MODIFICADO, el monto reportado debe ser igual al de los demás momentos cantables., trimestre=4, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-11], obs51: [observación:Favor de corregir el MODIFICADO, el monto reportado debe ser igual al de los demás momentos cantables., trimestre=4, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-11], obs52: [observación:Favor de corregir el MODIFICADO, el monto reportado debe ser igual al de los demás momentos cantables., trimestre=4, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-11], obs53: [observación:Favor de corregir el MODIFICADO, el monto reportado debe ser igual al de los demás momentos cantables., trimestre=4, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-11], obs54: [observación:Favor de corregir el MODIFICADO, el monto reportado debe ser igual al de los demás momentos cantables., trimestre=4, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-11], obs55: [observación:Favor de corregir el MODIFICADO, el monto reportado debe ser igual al de los demás momentos cantables., trimestre=4, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-11], obs56: [observación:Favor de corregir el MODIFICADO, el monto reportado debe ser igual al de los demás momentos cantables., trimestre=4, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-11], obs57: [observación:Favor de corregir el MODIFICADO, el monto reportado debe ser igual al de los demás momentos cantables., trimestre=4, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-11], obs58: [observación:Favor de corregir el MODIFICADO, el monto reportado debe ser igual al de los demás momentos cantables., trimestre=4, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-11], obs59: [observación:Favor de corregir el MODIFICADO, el monto reportado debe ser igual al de los demás momentos cantables., trimestre=4, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-11], obs60: [observación:Favor de corregir el MODIFICADO, el monto reportado debe ser igual al de los demás momentos cantables., trimestre=4, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-11], obs61: [observación:Favor de corregir el MODIFICADO, el monto reportado debe ser igual al de los demás momentos cantables., trimestre=4, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-11], obs62: [observación:Favor de corregir el MODIFICADO, el monto reportado debe ser igual al de los demás momentos cantables., trimestre=4, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-11], obs63: [observación:Favor de corregir el MODIFICADO, el monto reportado debe ser igual al de los demás momentos cantables., trimestre=4, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-11], obs64: [observación:Favor de corregir el MODIFICADO, el monto reportado debe ser igual al de los demás momentos cantables., trimestre=4, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-11], obs65: [observación:Favor de corregir el MODIFICADO, el monto reportado debe ser igual al de los demás momentos cantables., trimestre=4, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-11], obs66: [observación:Favor de corregir el MODIFICADO, el monto reportado debe ser igual al de los demás momentos cantables., trimestre=4, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-11], obs67: [observación:Favor de corregir el MODIFICADO, el monto reportado debe ser igual al de los demás momentos cantables., trimestre=4, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-11], obs68: [observación:Favor de corregir el MODIFICADO, el monto reportado debe ser igual al de los demás momentos cantables., trimestre=4, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-11], obs69: [observación:Favor de corregir el MODIFICADO, el monto reportado debe ser igual al de los demás momentos cantables., trimestre=4, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-11], obs70: [observación:Favor de corregir el MODIFICADO, el monto reportado debe ser igual al de los demás momentos cantables., trimestre=4, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-11], obs71: [observación:Favor de corregir el MODIFICADO, el monto reportado debe ser igual al de los demás momentos cantables., trimestre=4, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-11], obs72: [observación:Favor de corregir el MODIFICADO, el monto reportado debe ser igual al de los demás momentos cantables., trimestre=4, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-11], obs73: [observación:Favor de corregir el MODIFICADO, el monto reportado debe ser igual al de los demás momentos cantables., trimestre=4, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-11], obs74: [observación:Favor de corregir el MODIFICADO, el monto reportado debe ser igual al de los demás momentos cantables., trimestre=4, usuario:madmolinaes, fecha:2

Sistema de Recursos Federales Transferidos

1. Título del conjunto:	Destino del Gasto Entidades Federativas.
2. Contexto:	Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiera la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología:	Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.

Periodo: Cuarto Trimestre 2021

CICLO	TRIM ESTR E	FOUO	CATEGORIA	DETALLE DEL PROYECTO		DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										AVANCE FINANCIERO										AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES	
				MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUB-CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	TPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION										
2021	4	MIC190201518800	Proyecto de inversión	1,152,216.24	(f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152216.24, modificado:1014195.96])	PAVIMENTACIÓN DE CALLE LÁZARO CÁRDENAS DE CALLE BENITO JUÁREZ A CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 20262	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Municipio de Zamora de Hidalgo Michoacán	20262	5	413	337	0	1	([geo: [cve_municipio:108, localidad:7, direccion: CALLE LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR O BANCHEIRA CHAPARRACO, 59067 CHAPARRACO ZAMORA MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALLE EMILIANO ZAPATA TOMAR CABEIRA HACIA ZAMORA-MORELIA HACIA LIBRAMI, lon:-102.25994852, lat:19.95900561])	30-04-2019	31-12-2019	1,014,195.96	1,014,195.96	1,014,195.96	1,014,195.96	1,014,195.96	1,014,195.96	1,014,195.96	([ctto1: Bijo_obra_Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/HH/ICM3/2018-024, convocado:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCÁN, monto:1014195.97, importe_modificado:0.01])	([meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0])	([unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0])	([1518800/proyecto_PROCESO, 1518800/proyecto_INICIO, 1518800/proyecto_FIN])	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	([obs1: [observación:Corregir el Modificado, trimestre:4.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-16], obs2: [observación:Corregir el Modificado, trimestre:4.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-16], obs3: [observación:Corregir el Modificado, trimestre:4.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-16], obs4: [observación:Corregir el Modificado, trimestre:4.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-16], obs5: [observación:Corregir el Modificado, trimestre:4.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-16]])										
2021	4	MIC210402039503	Proyecto de inversión	3,990,669.12	(f1: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3990669.12, modificado:3990669.12])	PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO DE NUEVO POZO FRACC. LAS FUENTES - 300673	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ZAMORA MICH	300673	5	1975	1616	0	1	([meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	05-04-2021	31-12-2021	3,990,669.12	3,990,669.12	3,990,669.12	3,990,669.12	3,990,669.12	3,990,669.12	([ctto1: Bijo_obra_Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/HH/ICM3/2021-018, convocado:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCÁN, monto:3990669.12, importe_modificado:0.01])	([unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])	([unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])	([2039503/proyecto_INICIO, 2039503/proyecto_FIN, 2039503/proyecto_PROCESO])	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	([obs1: [observación:Corregir el Modificado, trimestre:4.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-16], obs2: [observación:Corregir el Modificado, trimestre:4.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-16], obs3: [observación:Corregir el Modificado, trimestre:4.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-16], obs4: [observación:Corregir el Modificado, trimestre:4.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-16], obs5: [observación:Corregir el Modificado, trimestre:4.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-16]])											
2021	4	MIC210402041157	Proyecto de inversión	976,736.72	(f1: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976736.72, modificado:976736.72])	RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO LOS HIGADERA O CRUCERO DE SAN JUAN - 308164	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ZAMORA MICH	308164	5	482	395	0	1	([meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:466.0, meta_modificada:242.0])	05-04-2021	31-12-2021	976,736.72	976,736.72	976,736.72	976,736.72	976,736.72	976,736.72	([ctto1: Bijo_obra_Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/HH/ICM3/2021-012, convocado:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCÁN, monto:976736.72, importe_modificado:0.01])	([unidad_medida:Metros lineales, meta:242.0])	([unidad_medida:Metros lineales, meta:242.0])	([2041157/proyecto_INICIO, 2041157/proyecto_PROCESO, 2041157/proyecto_FIN])	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	([obs1: [observación:Corregir el Modificado, trimestre:4.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-16], obs2: [observación:Corregir el Modificado, trimestre:4.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-16], obs3: [observación:Corregir el Modificado, trimestre:4.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-16], obs4: [observación:Corregir el Modificado, trimestre:4.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-16], obs5: [observación:Corregir el Modificado, trimestre:4.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-16]])											
2021	4	MIC210402039775	Proyecto de inversión	4,486,888.54	(f1: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4486888.54, modificado:4486888.54])	REHABILITACIÓN DE DIFERENTES ESPACIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO DE ZAMORA - 301693	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ZAMORA MICH	301693	5	2227	1822	0	1	([meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10624.0, meta_modificada:10624.0])	05-04-2021	31-12-2021	4,486,888.54	4,486,888.54	4,486,888.54	4,486,888.54	4,486,888.54	4,486,888.54	([ctto1: Bijo_obra_Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/HH/ICM3/2021-007, convocado:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCÁN, monto:4486888.54, importe_modificado:4486888.54])	([unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10624.0])	([unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10624.0])	([2039775/proyecto_INICIO, 2039775/proyecto_PROCESO, 2039775/proyecto_FIN])	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	([obs1: [observación:Corregir el Modificado, trimestre:4.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-16], obs2: [observación:Corregir el Modificado, trimestre:4.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-16], obs3: [observación:Corregir el Modificado, trimestre:4.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-16], obs4: [observación:Corregir el Modificado, trimestre:4.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-16], obs5: [observación:Corregir el Modificado, trimestre:4.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-16]])											
2021	4	MIC210402039976	Proyecto de inversión	3,979,877.54	(f1: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3979877.54, modificado:3979877.54])	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CALLE LA BASTIDA, TRAMO DEL FRACC. EL CAMPANARIO A AV. JUÁREZ PONIENTE - 302304	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ZAMORA MICH	302304	5	1980	1620	0	1	([meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2967.0, meta_modificada:2967.0])	05-04-2021	31-12-2021	3,979,877.54	3,979,877.54	3,979,877.54	3,979,877.54	3,979,877.54	3,979,877.54	([ctto1: Bijo_obra_Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/HH/ICM3/2021-008, convocado:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCÁN, monto:3430928.91, importe_modificado:3430928.91])	([unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2967.0])	([unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2967.0])	([2039976/proyecto_FIN, 2039976/proyecto_INICIO, 2039976/proyecto_PROCESO])	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	([obs1: [observación:Corregir el Modificado, trimestre:4.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-16], obs2: [observación:Corregir el Modificado, trimestre:4.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-16], obs3: [observación:Corregir el Modificado, trimestre:4.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-16], obs4: [observación:Corregir el Modificado, trimestre:4.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-16], obs5: [observación:Corregir el Modificado, trimestre:4.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-16]])											
2021	4	MIC210402041137	Proyecto de inversión	635,412.94	(f1: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635412.94, modificado:635412.92])	SUSTITUCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LÁZARO CÁRDENAS - 308098	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ZAMORA MICH	308098	5	314	257	0	1	([meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:364.0, meta_modificada:364.0])	05-04-2021	31-12-2021	635,412.92	635,412.92	635,412.92	635,412.92	635,412.92	635,412.92	([ctto1: Bijo_obra_Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/HH/ICM3/2021-015, convocado:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCÁN, monto:635412.92, importe_modificado:0.01])	([unidad_medida:Metros lineales, avance:364.0])	([unidad_medida:Metros lineales, avance:364.0])	([2041137/proyecto_INICIO, 2041137/proyecto_PROCESO, 2041137/proyecto_FIN])	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	([obs1: [observación:Favor de corregir el MODIFICADO, el monto debe ser igual al de los demás momentos contables, trimestre:4.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-11], obs2: [observación:Favor de corregir el MODIFICADO, el monto debe ser igual al de los demás momentos contables, trimestre:4.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-11], obs3: [observación:Favor de corregir el MODIFICADO, el monto debe ser igual al de los demás momentos contables, trimestre:4.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-11], obs4: [observación:Favor de corregir el MODIFICADO, el monto debe ser igual al de los demás momentos contables, trimestre:4.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-11], obs5: [observación:Favor de corregir el MODIFICADO, el monto debe ser igual al de los demás momentos contables, trimestre:4.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-11]])											
2021	4	MIC180201512331	Proyecto de inversión	3,715,663.87	(f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3715663.87, modificado:3715663.87])	SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA RAMÍREZ - 45976	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Municipio de Zamora de Hidalgo Michoacán	45976	5	2044	1671	0	1	([meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:3800.0, meta_modificada:1001.0])	22-04-2019	31-12-2019	3,715,663.87	3,715,663.87	3,715,663.87	3,715,663.87	3,715,663.87	3,715,663.87	([ctto1: Bijo_obra_Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/HH/ICM3/2019-010, convocado:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCÁN, monto:4840000.0, importe_modificado:4840000.0])	([unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1001.0])	([unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1001.0])	([1532331/proyecto_INICIO, 1532331/proyecto_PROCESO, 1532331/proyecto_FIN])	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	([obs1: [observación:Corregir el Modificado, trimestre:4.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-16], obs2: [observación:Corregir el Modificado, trimestre:4.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-16], obs3: [observación:Corregir el Modificado, trimestre:4.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-16], obs4: [observación:Corregir el Modificado, trimestre:4.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-16], obs5: [observación:Corregir el Modificado, trimestre:4.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-16]])											
2021	4	MIC1818020110620	Proyecto de inversión	136,200.00	(f1: [ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:68100.0, modificado:66000.0], f2: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68100.0, modificado:66000.0])	Techo Firme En Ario V - 106996	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Municipio de Zamora de Hidalgo Michoacán	106996	N	0	0	250	1	([meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0])	16-04-2018	31-08-2018	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	([ctto1: Bijo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/DOS/0208/AD/2018-001-18, convocado:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCÁN, monto:4840000.0, importe_modificado:4840000.0])	([unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0])	([unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0])	([1244602/proyecto_INICIO, 1244602/proyecto_FIN])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	([obs1: [observación:Corregir el Modificado, trimestre:4.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-16], obs2: [observación:Corregir el Modificado, trimestre:4.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-16], obs3: [observación:Corregir el Modificado, trimestre:4.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-16], obs4: [observación:Corregir el Modificado, trimestre:4.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-16], obs5: [observación:Corregir el Modificado, trimestre:4.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-16]])											
2021	4	MIC1818020110618	Proyecto de inversión	531,180.00	(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265900.0, modificado:257400.0], f2: [ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:265900.0, modificado:257400.0])	Techo Firme Ferrocarril Primera Sección - 107905	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Municipio de Zamora de Hidalgo Michoacán	107905	N	0	0	975	1	([meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0])	16-04-2018	31-08-2018	257,400.00	257,400.00	257,400.00	257,400.00	257,400.00	257,400.00	([ctto1: Bijo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/DOS/0208/AD/2018-001-18, convocado:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCÁN, monto:4840000.0, importe_modificado:4840000.0])	([unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0])	([unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0])	([1244570/proyecto_INICIO, 1244570/proyecto_FIN, 1244570/proyecto_PROCESO])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	([obs1: [observación:Corregir el Modificado, trimestre:4.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-16], obs2: [observación:Corregir el Modificado, trimestre:4.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-16], obs3: [observación:Corregir el Modificado, trimestre:4.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-16], obs4: [observación:Corregir el Modificado, trimestre:4.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-16], obs5: [observación:Corregir el Modificado, trimestre:4.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-16]])											
2021	4	MIC1818020110618	Proyecto de inversión	888,024.00	(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444012.0, modificado:430320.0], f2: [ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:444012.0, modificado:430320.0])	Techo Firme Lázaro Cárdenas - 111417	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Municipio de Zamora de Hidalgo Michoacán	111417	N	0	0	1630	1	([meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0])	16-04-2018	31-08-2018	430,320.00	430,320.00	430,320.00	430,320.00	430,320.00	430,320.00	([ctto1: Bijo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/DOS/0208/AD/2018-001-18, convocado:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCÁN, monto:4840000.0, importe_modificado:4840000.0])	([unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0])	([unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0])	([1244564/proyecto_PROCESO, 1244564/proyecto_INICIO, 1244564/proyecto_FIN])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	([obs1: [observación:Corregir el Modificado, trimestre:4.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-16], obs2: [observación:Corregir el Modificado, trimestre:4.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-16], obs3: [observación:Corregir el Modificado, trimestre:4.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-16], obs4: [observación:Corregir el Modificado, trimestre:4.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-16], obs5: [observación:Corregir el Modificado, trimestre:4.0, usuario:madmolinaes, fecha:2022-01-16]])											

Sistema de Recursos Federales Transferidos

1. Título del conjunto:	Destino del Gasto Entidades Federativas.
2. Contexto:	Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología:	Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.

Periodo: Cuarto Trimestre 2021

CICLO	TRIM ESTR E	FOUO	CATEGORIA	DETALLE DEL PROYECTO			DETALLE DEL PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES					
				MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUB-CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MIC1818020110619	Proyecto de inversión	517,560.00	(f1: [ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:258780.0, modificado:25800.0], f2: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258780.0, modificado:25800.0])	Techos Firmes Adolfo Lopez Mateos - 108178	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN	108178	N	0	0	950	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0]	[geo]: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA ADOLOFO LOPEZ MATEOS, 59625 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR AV. JUAREZ PTE HASTA LLEGAR A LA CALLE LUIS MENDEZ DOBLA A MAN, lon:-102.326992, lat:20.01009896]	16-04-2018	31-08-2018	250,800.00	250,800.00	250,800.00	250,800.00	250,800.00	[ctta1]: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/D05/0208/AD/2018-001-18, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:4840000.0, importe_modificado:4840000.0]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]	[1244576/proyecto_INICIO, 1244576/proyecto_PROCESO, 1244576/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	MIC1818020110621	Proyecto de inversión	217,920.00	(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108960.0, modificado:105600.0], f2: [ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:108960.0, modificado:105600.0])	Techos Firmes Ario I - 104895	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN	104895	N	0	0	400	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0]	[geo]: [cve_municipio:108, localidad:3, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO FRANCISCO SARABIA, 59711 ARIO DE RAYÓN (ARIO SANTA MÓNICA), ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE HAY QUE TOMAR LA AV. JUAREZ PTE HASTA CRUZAR EL PUENTE, lon:-102.3435066, lat:20.02752633]	16-04-2018	31-08-2018	105,600.00	105,600.00	105,600.00	105,600.00	105,600.00	[ctta1]: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/D05/0208/AD/2018-001-18, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:4840000.0, importe_modificado:4840000.0]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]	[1244598/proyecto_INICIO, 1244598/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	MIC1818020110621	Proyecto de inversión	108,960.00	(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54480.0, modificado:47080.0], f2: [ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:54480.0, modificado:47080.0])	Techos Firmes Ario II - 104909	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN	104909	N	0	0	200	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0]	[geo]: [cve_municipio:108, localidad:3, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO EIDAL, 59711 ARIO DE RAYÓN (ARIO SANTA MÓNICA), ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR AV. JUAREZ PTE PASAR PUENTE DE TUBOS Y HASTA LLEGAR A LA CAL, lon:-102.3410348, lat:20.02199812]	16-04-2018	31-08-2018	47,080.00	47,080.00	47,080.00	47,080.00	47,080.00	[ctta1]: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/D05/0208/AD/2018-001-18, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:4840000.0, importe_modificado:4840000.0]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]	[1244600/proyecto_PROCESO, 1244600/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	MIC1818020110621	Proyecto de inversión	299,640.00	(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149820.0, modificado:145200.0])	Techos Firmes Ario III - 104925	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN	104925	N	0	0	550	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0]	[geo]: [cve_municipio:108, localidad:3, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO ARIO DE RAYÓN, 59711 ARIO DE RAYÓN (ARIO SANTA MÓNICA), ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR LA AV. JUAREZ PTE PASAR EL PUENTE D ETUBOS HASTA LLEG, lon:-102.3503333, lat:20.02263997]	16-04-2018	31-08-2018	145,200.00	145,200.00	145,200.00	145,200.00	145,200.00	[ctta1]: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/D05/0208/AD/2018-001-18, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:4840000.0, importe_modificado:4840000.0]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]	[1244597/proyecto_FIN, 1244597/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	MIC1818020110621	Proyecto de inversión	463,080.00	(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231540.0, modificado:224400.0], f2: [ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:231540.0, modificado:224400.0])	Techos Firmes Ario IV - 106225	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN	106225	N	0	0	850	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0]	[geo]: [cve_municipio:108, localidad:3, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA LA CALERA, 59711 ARIO DE RAYÓN (ARIO SANTA MÓNICA), ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE HAY QUE TOMAR AV. JUAREZ PTE HASTA LLEGAR AL PUENTE DE TUBOS, lon:-102.3533809, lat:20.0268077]	16-04-2018	31-08-2018	224,400.00	224,400.00	224,400.00	224,400.00	224,400.00	[ctta1]: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/D05/0208/AD/2018-001-18, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:4840000.0, importe_modificado:4840000.0]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]	[1244599/proyecto_FIN, 1244599/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	MIC1818020110621	Proyecto de inversión	245,160.00	(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122580.0, modificado:118800.0], f2: [ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:122580.0, modificado:118800.0])	Techos Firmes Ario V - 106552	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN	106552	N	0	0	450	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0]	[geo]: [cve_municipio:108, localidad:3, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA ARIO DE RAYÓN, 59711 ARIO DE RAYÓN (ARIO SANTA MÓNICA), ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE HAY QUE TOMAR LA AV. JUAREZ PTE HASTA LLEGAR AL PUENTE DE , lon:-102.3442365, lat:20.02629281]	16-04-2018	31-08-2018	118,800.00	118,800.00	118,800.00	118,800.00	118,800.00	[ctta1]: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/D05/0208/AD/2018-001-18, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:4840000.0, importe_modificado:4840000.0]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]	[1244601/proyecto_INICIO, 1244601/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	MIC1818020110621	Proyecto de inversión	326,880.00	(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163440.0, modificado:158400.0])	Techos Firmes Atecuario I - 104875	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN	104875	N	0	0	600	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0]	[geo]: [cve_municipio:108, localidad:5, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO ATECUARIO DE LA CONSTITUCIÓN, 59720 ATECUARIO DE LA CONSTITUCIÓN (ATECUARIO), ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR LA AV. MADRO NORTE HASTA EL , lon:-102.238264, lat:20.06579993]	16-04-2018	31-08-2018	158,400.00	158,400.00	158,400.00	158,400.00	158,400.00	[ctta1]: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/D05/0208/AD/2018-001-18, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:4840000.0, importe_modificado:4840000.0]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]	[1244603/proyecto_PROCESO, 1244603/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	MIC1818020110621	Proyecto de inversión	313,260.00	(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156630.0, modificado:151800.0], f2: [ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:156630.0, modificado:151800.0])	Techos Firmes Atecuario II - 104919	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN	104919	N	0	0	575	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0]	[geo]: [cve_municipio:108, localidad:5, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO ATACHO DE REGALADO, 59723 ATECUARIO DE LA CONSTITUCIÓN (ATECUARIO), ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE HAY QUE TOMAR AV. MADRO NTE HASTA LLEGAR AL , lon:-102.2535806, lat:20.07139848]	16-04-2018	31-08-2018	151,800.00	151,800.00	151,800.00	151,800.00	151,800.00	[ctta1]: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/D05/0208/AD/2018-001-18, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:4840000.0, importe_modificado:4840000.0]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]	[1244605/proyecto_INICIO, 1244605/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	MIC1818020110622	Proyecto de inversión	313,260.00	(f1: [ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:156630.0, modificado:151800.0], f2: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156630.0, modificado:151800.0])	Techos Firmes Colonia Atecuario II - 106707	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN	106707	N	0	0	575	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0]	[geo]: [cve_municipio:108, localidad:5, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA ATECUARIO DE LA CONSTITUCIÓN, 59720 ATECUARIO DE LA CONSTITUCIÓN (ATECUARIO), ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR LA AV. MADRO NTE TOMAR EL C, lon:-102.2290922, lat:20.07316335]	16-04-2018	31-08-2018	151,800.00	151,800.00	151,800.00	151,800.00	151,800.00	[ctta1]: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/D05/0208/AD/2018-001-18, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:4840000.0, importe_modificado:4840000.0]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]	[1244604/proyecto_FIN, 1244604/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	MIC1818020110534	Proyecto de inversión	544,800.00	(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272400.0, modificado:264000.0], f2: [ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:272400.0, modificado:264000.0])	Techos Firmes Colonia La Rinconada - 106841	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN	106841	N	0	0	1000	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0]	[geo]: [cve_municipio:108, localidad:16, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERA LA RINCONADA, 59724 LA RINCONADA, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR LA AV. MADRO NTE, HASTA LLEGAR AL CRUCE DE LIBRAMIENTO DAR VUELTA A MAN, lon:-102.295361, lat:20.04189693]	16-04-2018	31-08-2018	264,000.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00	[ctta1]: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/D05/0208/AD/2018-001-18, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:4840000.0, importe_modificado:4840000.0]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]	[1243726/proyecto_INICIO, 1243726/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	MIC1818020110619	Proyecto de inversión	517,560.00	(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258780.0, modificado:25800.0], f2: [ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:258780.0, modificado:25800.0])	Techos Firmes Ferrocarril Cuarta Sección - 108062	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN	108062	N	0	0	950	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0]	[geo]: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA FERROCARRIL, 59620 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR AV. MADRO NTE HASTA LLEGAR A LA GLOBETA DE FERROCARRIL DOBLA A MANO, lon:-102.2947937, lat:20.00606882]	16-04-2018	31-08-2018	250,800.00	250,800.00	250,800.00	250,800.00	250,800.00	[ctta1]: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/D05/0208/AD/2018-001-18, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:4840000.0, importe_modificado:4840000.0]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]	[1244579/proyecto_PROCESO, 1244579/proyecto_INICIO, 1244579/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	MIC1818020110619	Proyecto de inversión	245,160.00	(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122580.0, modificado:118800.0], f2: [ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:122580.0, modificado:118800.0])	Techos Firmes Ferrocarril Cuarta Sección - 111265	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN	111265	N	0	0	450	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0]	[geo]: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA FERROCARRIL, 59620 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR LA AV. JUAREZ HASTA LLEGAR A LA CALLE LAZARO CÁRDENAS DAR VUELTA A LA, lon:-102.3142322, lat:20.01045181]	16-04-2018	31-08-2018	118,800.00	118,800.00	118,800.00	118,800.00	118,800.00	[ctta1]: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/D05/0208/AD/2018-001-18, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:4840000.0, importe_modificado:4840000.0]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]	[1244572/proyecto_FIN, 1244572/proyecto_PROCESO, 1244572/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	MIC1818020110618	Proyecto de inversión	653,760.00	(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326880.0, modificado:316800.0], f2: [ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:326880.0, modificado:316800.0])	Techos Firmes Ferrocarril Quinta Sección - 111298	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN	111298	N	0	0	1200	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0]	[geo]: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA FERROCARRIL, 59620 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR LA AV. JUAREZ PTE HASTA LLEGAR A LA LAZARO CÁRDENAS DESPUÉS EL JARDIN DE N, lon:-102.3161102, lat:20.01135455]	16-04-2018	31-08-2018	316,800.00	316,800.00	316,800.00	316,800.00	316,800.00	[ctta1]: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/D05/0208/AD/2018-001-18, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:4840000.0, importe_modificado:4840000.0]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]	[1244565/proyecto_PROCESO, 1244565/proyecto_INICIO, 1244565/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Sistema de Recursos Federales Transferidos

1. Título del conjunto:	Destino del Gasto Entidades Federativas.
2. Contexto:	Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiera la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología:	Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.

Periodo: Cuarto Trimestre 2021

CICLO	TRIM ESTR	FOUO	CATEGORIA	DETALLE DEL PROYECTO		DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES	
				MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUB-CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION					
2021	4	MIC1818020110619	6	Proyecto de Inversión	517,560.00	{f1: [ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:258780.0, modificado:258000.0], f2: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258780.0, modificado:258000.0]}	Techos Firmes Ferrocarril Tercera Sección - 108454	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN	108454	N	0	0	950	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0]}	1	{geo: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA FERROCARRIL, 59620 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR AV. MADRE NTE HASTA LLEGAR A LA GLORIETA DE FERROCARRIL DAR VUELTA A., lon:-102.2848133, lat:19.99471293]}	16-04-2018	31-08-2018	250,800.00	250,800.00	250,800.00	250,800.00	250,800.00	{ctta1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/D05/D208/AD/2018-001-18, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:4840000.0, importe_modificado:4840000.0]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	{1244578/proyecto_PROCESO, 1244578/proyecto_INICIO, 1244578/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones				
2021	4	MIC1818020110534	6	Proyecto de Inversión	245,160.00	{f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122580.0, modificado:118800.0], f2: [ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:122580.0, modificado:118800.0]}	Techos Firmes Huertas Zamoranas - 104827	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN	104827	N	0	0	450	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0]}	1	{geo: [cve_municipio:108, localidad:99, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA LA HUERTA ZAMORANA, 59667 LA HUERTA ZAMORANA, ZAMORA MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR AV. MADRE NTE HASTA LLEGAR A LA PTE PASANDO LA UNIDAD DEPORTIVA EL., lon:-102.2577318, lat:19.97571148]}	16-04-2018	31-08-2018	118,800.00	118,800.00	118,800.00	118,800.00	118,800.00	{ctta1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/D05/D208/AD/2018-001-18, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:4840000.0, importe_modificado:4840000.0]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	{1243728/proyecto_PROCESO, 1243728/proyecto_INICIO, 1243728/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones				
2021	4	MIC1818020110619	1	Proyecto de Inversión	517,560.00	{f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258780.0, modificado:258000.0], f2: [ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:258780.0, modificado:258000.0]}	Techos Firmes Jacarandas - 111122	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN	111122	N	0	0	950	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0]}	1	{geo: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA JACARANDAS, 59626 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR LA AV JUAREZ PTE. HASTA LLEGAR AL RASTRO DAR VUELTA A MANO DERECHA POR., lon:-102.3222858, lat:20.01392711]}	16-04-2018	31-08-2018	250,800.00	250,800.00	250,800.00	250,800.00	250,800.00	{ctta1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/D05/D208/AD/2018-001-18, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:4840000.0, importe_modificado:4840000.0]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	{1244573/proyecto_PROCESO, 1244573/proyecto_INICIO, 1244573/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones				
2021	4	MIC1818020110619	5	Proyecto de Inversión	272,400.00	{f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136200.0, modificado:132000.0], f2: [ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:136200.0, modificado:132000.0]}	Techos Firmes La Central - 108470	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN	108470	N	0	0	500	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0]}	1	{geo: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA LA CENTRAL, 59665 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR AV. JUAREZ OTE PASANDO LA CENTRAL DAR VUELTA A MANO IZQUIERDA PARA RETOR., lon:-102.2728953, lat:19.97903942]}	16-04-2018	31-08-2018	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	{ctta1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/D05/D208/AD/2018-001-18, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:4840000.0, importe_modificado:4840000.0]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	{1244577/proyecto_FIN, 1244577/proyecto_PROCESO, 1244577/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones				
2021	4	MIC1818020110534	5	Proyecto de Inversión	626,520.00	{f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313260.0, modificado:303600.0], f2: [ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:313260.0, modificado:303600.0]}	Techos Firmes La Saucedá - 107148	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN	107148	N	0	0	1150	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0]}	1	{geo: [cve_municipio:108, localidad:20, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO LA SAUCEDA, 59712 LA SAUCEDA, ZAMORA MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR LA AV. MADERO NTE HASA LLGAR AL CUJE DL LIBRAMIENTO TOMAR LA CAR. JAM. LA BARR., lon:-102.3428535, lat:20.08537038]}	16-04-2018	31-08-2018	303,600.00	303,600.00	303,600.00	303,600.00	303,600.00	{ctta1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/D05/D208/AD/2018-001-18, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:4840000.0, importe_modificado:4840000.0]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	{1243727/proyecto_PROCESO, 1243727/proyecto_INICIO, 1243727/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones				
2021	4	MIC1818020110534	3	Proyecto de Inversión	245,160.00	{f1: [ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:122580.0, modificado:118800.0], f2: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122580.0, modificado:118800.0]}	Techos Firmes Ojo De Agua - 107397	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN	107397	N	0	0	450	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0]}	1	{geo: [cve_municipio:108, localidad:14, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA OJO DE AGUA, 59700 OJO DE AGUA, ZAMORA MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR LA AV. 20 DE NOVIEMBRE HASTA LLEGAR A LA CALLE PRINCIPAL Y SEGUIR HASTA PA., lon:102.1988868, lat:19.99268044]}	16-04-2018	31-08-2018	118,800.00	118,800.00	118,800.00	118,800.00	118,800.00	{ctta1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/D05/D208/AD/2018-001-18, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:4840000.0, importe_modificado:4840000.0]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	{1243725/proyecto_INICIO, 1243725/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones				