

Sistema de Recursos Federales Transferidos

1. Título del conjunto: Destino del Gasto Entidades Federativas.
2. Contexto: Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que le transfiera la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología: Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.

Periodo: Cuarto Trimestre 2021

Table with columns: CICLO, FECHA ESTR E, FOLIO, CATEGORIA, MONTO GLOBAL APROBADO, FUENTES DE FINANCIAMIENTO, NOMBRE, ID ENTIDAD RESPONSABLE, ENTIDAD RESPONSABLE, ID MUNICIPIO RESPONSABLE, MUNICIPIO RESPONSABLE, TIPO PROGRAMA PROYECTO, CLASIFICACION, SUB CLASIFICACION, INSTITUCION EJECUTORA, NUMERO PROYECTO, POBLACION BENEFICIADA, MUJERES, HOMBRES, BENEFICIARIOS, METAS, TIPO PROYECTO, GEOREFERENCIAS, FECHA INICIO, FECHA TERMINO, RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO, PAGADO, CONTRATOS, AVANCES FISICOS, AVANCES FISICOS, CAPETA FOTOS, ESTATUS, FLUJO, OBSERVACIONES CAPTURISTA, OBSERVACIONES REVISION.

**Sistema de Recursos Federales Transferidos**

1. Título del conjunto:	Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto:	Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipales y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiera la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología:	Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.

Periodo: Cuarto Trimestre 2021

CICLO	HEMISTRI	FOLIO	CATEGORIA	DETALLE DEL PROYECTO			DETALLE DEL PROYECTO										AVANCE FINANCIERO				FOTOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES							
				MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUB-CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOGRAFICO	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2021	4	MIC21040203875	Proyecto de inversión	845,963.69	IFI: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845963.69, modificado:845963.69]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE LIBERTADORES DE AMERICA COL. NETZAHUALCOYOTL SEGUNDA ETAPA - 297093	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	297093	5	427	350	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:779.0], meta_modificada:779.0]	1	[geo: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion: CALLE LIBERTADORES DE AMERICA INTERIOR O COLONIA NETZAHUALCOYOTL, 59626 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE GUATEMOC, CALLE ZEUS DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR AV. JUAREZ HACIA EL., lon:-102.3225835, lat:20.03386323]	05-04-2021	31-12-2021	845,963.69	845,963.69	845,963.69	845,963.69	845,963.69	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:779.0]]	[ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845963.69, modificado:845963.69]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:779.0]]	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones





Sistema de Recursos Federales Transferidos

1. Título del conjunto:	Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto:	Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología:	Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.

Periodo: Cuarto Trimestre 2021

CICLO	MES ESTR E	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE DEL PROYECTO		DETALLE DEL PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					FOTOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES										
					FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUB-CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO			FECHA TÉRMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CAPETA FOTOS	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR
2021	4	MC18180201106183	Proyecto de inversión	653,760.00	(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326880.0, modificado:318800.0], f2: [ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:326880.0, modificado:316800.0])	Techos Firmes Ferrocarril Quinta Sección - 111298	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN	111298	N	0	0	1200	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0]]	1	[geo: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL COLONIA FERROCARRIL, 59620 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR LA AV. JUAREZ PTE HASTA LLEGAR A LA ZONER CARDENAS DESPUÉS EL JARDÍN DE NI, lon:-102.3161102, lat:20.01135455]]	16-04-2018	31-08-2018	316,800.00	316,800.00	316,800.00	316,800.00	316,800.00	(cto: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/DOS/DOS/AD/2018-001-18, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:4840000.0, importe_modificado:4840000.0])	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]	(1244565/proyecto_PROCESO, 1244565/proyecto_INICIO, 1244565/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	MC18180201106196	Proyecto de inversión	517,560.00	(f1: [ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:258780.0, modificado:258000.0], f2: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258780.0, modificado:258000.0])	Techos Firmes Ferrocarril Tercera Sección - 108454	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN	108454	N	0	0	950	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0]]	1	[geo: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA FERROCARRIL, 59620 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR AV. MADERO NTE HASTA LLEGAR A LA (GLONETA DE FERROCARRIL DAR VUELTA A, lon:-102.2848131, lat:19.99471293]]	16-04-2018	31-08-2018	250,800.00	250,800.00	250,800.00	250,800.00	250,800.00	(cto: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/DOS/DOS/AD/2018-001-18, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:4840000.0, importe_modificado:4840000.0])	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]	(1244578/proyecto_PROCESO, 1244578/proyecto_INICIO, 1244578/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	MC181802011061346	Proyecto de inversión	245,160.00	(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122580.0, modificado:118800.0], f2: [ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:122580.0, modificado:118800.0])	Techos Firmes Huertas Zamoranas - 104827	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN	104827	N	0	0	450	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0]]	1	[geo: [cve_municipio:108, localidad:99, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA LA HUERTA ZAMORANA, 5962 LA HUERTA ZAMORANA, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE PARA LLEGAR HAY QUE TOMAR JUAREZ PTE PASANDO LA UNIDAD DEPORTIVA EL, lon:-102.2377138, lat:19.9707348]]	16-04-2018	31-08-2018	118,800.00	118,800.00	118,800.00	118,800.00	118,800.00	(cto: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/DOS/DOS/AD/2018-001-18, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:4840000.0, importe_modificado:4840000.0])	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]	(1243728/proyecto_PROCESO, 1243728/proyecto_INICIO, 1243728/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	MC18180201106191	Proyecto de inversión	517,560.00	(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258780.0, modificado:258000.0], f2: [ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:258780.0, modificado:258000.0])	Techos Firmes Jacarandas - 111122	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN	111122	N	0	0	950	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0]]	1	[geo: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA JACARANDAS, 59620 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR LA AV. JUAREZ PTE. HASTA LLEGAR AL RASTRO DAR VUELTA A MANO DE RECHA POR, lon:-102.322856, lat:20.0395271]]	16-04-2018	31-08-2018	250,800.00	250,800.00	250,800.00	250,800.00	250,800.00	(cto: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/DOS/DOS/AD/2018-001-18, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:4840000.0, importe_modificado:4840000.0])	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]	(1244573/proyecto_INICIO, 1244573/proyecto_PROCESO, 1244573/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	MC18180201106195	Proyecto de inversión	272,400.00	(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136200.0, modificado:132000.0], f2: [ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:136200.0, modificado:132000.0])	Techos Firmes La Central - 108470	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN	108470	N	0	0	500	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0]]	1	[geo: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA LA CENTRAL, 59665 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR AV. JUAREZ PTE PASANDO LA CENTRAL DAR VUELTA A MANO DQJERDA PARA RETOR, lon:-102.272853, lat:19.97903942]]	16-04-2018	31-08-2018	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	(cto: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/DOS/DOS/AD/2018-001-18, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:4840000.0, importe_modificado:4840000.0])	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]	(1244577/proyecto_FIN, 1244577/proyecto_PROCESO, 1244577/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	MC181802011061345	Proyecto de inversión	636,520.00	(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313260.0, modificado:303600.0], f2: [ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:313260.0, modificado:303600.0])	Techos Firmes La Saucedá - 107148	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN	107148	N	0	0	1150	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0]]	1	[geo: [cve_municipio:108, localidad:20, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE FUEBIO LA SAUCEDA, 59712 LA SAUCEDA, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR LA AV. MADERO NTE HASTA LLEGAR AL CUCE DL LIBRAMIENTO TOMAR LA CARR. ZAM. LA BARC, lon:-102.3428515, lat:20.08937038]]	16-04-2018	31-08-2018	303,600.00	303,600.00	303,600.00	303,600.00	303,600.00	(cto: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/DOS/DOS/AD/2018-001-18, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:4840000.0, importe_modificado:4840000.0])	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]	(1243727/proyecto_PROCESO, 1243727/proyecto_INICIO, 1243727/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	MC181802011061343	Proyecto de inversión	245,160.00	(f1: [ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:122580.0, modificado:118800.0], f2: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122580.0, modificado:118800.0])	Techos Firmes Ojo De Agua - 107397	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN	107397	N	0	0	450	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0]]	1	[geo: [cve_municipio:108, localidad:14, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BANDERA DIO DE AGUA, 59708 DIO DE AGUA, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR LA AV. 29 DE NOVIEMBRE HASTA LLEGAR A LA CALLE PRINCIPAL Y SEGUIR HASTA PA, lon:-102.1988868, lat:19.99268044]]	16-04-2018	31-08-2018	118,800.00	118,800.00	118,800.00	118,800.00	118,800.00	(cto: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/DOS/DOS/AD/2018-001-18, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:4840000.0, importe_modificado:4840000.0])	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]	(1243725/proyecto_INICIO, 1243725/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones