



Sistema de Recursos Federales Transferidos

1. Título del conjunto:	Destino del Gasto Entidades Federativas.	Periodo: Segundo Trimestre 2022
2. Contexto:	Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.	
3. Metodología:	Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la Fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.	

DETALLE DEL PROYECTO				DETALLE DEL PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUIDO		OBSERVACIONES								
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR
2022	2	MIC18180201106183	Proyecto de inversión	653,760.00	[IFI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326880.0, modificado:316800.0], #2: [ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:326880.0, modificado:316800.0]]	Techos Firmes Ferrocarril Quinta Sección - 111258	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN	111258	N	0	0	1200	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0]]	1	[geo1: [lve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL COLONIA FERROCARRIL, 5620 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR LA AV. JUAREZ PTE HASTA LLEGAR A LA LAZARO CARDENAS DESPUES EL JARDIN DE NI, lon:-102.3161102, lat:20.01139455]]	16-04-2018	31-08-2018	633,600.00	633,600.00	633,600.00	633,600.00	633,600.00	[cto1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:M2M/2015-2018/DOS/0208/AD/2018-001-18, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:484000.0, importe_modificado:484000.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]	[1244565/proyecto_INICIO, 1244565/proyecto_PROCESO, 1244565/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: [observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinae, fecha:2022-06-30], obs2: [observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinae, fecha:2022-06-30], obs3: [observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinae, fecha:2022-06-30], obs4: [observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinae, fecha:2022-06-30]]
2022	2	MIC18180201106194	Proyecto de inversión	517,560.00	[IFI: [ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:258780.0, modificado:25800.0], #2: [ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258780.0, modificado:25800.0]]	Techos Firmes Adolfo Lopez Mateos - 108178	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN	108178	N	0	0	950	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0]]	1	[geo1: [lve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 59625 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR AV. JUAREZ PTE HASTA LLEGAR A LA CALLE LUIS MENDEZ DOBLA A MAN, lon:-102.330900, lat:20.0120965]]	16-04-2018	31-08-2018	501,600.00	501,600.00	501,600.00	501,600.00	501,600.00	[cto1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:M2M/2015-2018/DOS/0208/AD/2018-001-18, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:484000.0, importe_modificado:484000.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]	[1244576/proyecto_INICIO, 1244576/proyecto_PROCESO, 1244576/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: [observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinae, fecha:2022-06-30], obs2: [observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinae, fecha:2022-06-30], obs3: [observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinae, fecha:2022-06-30], obs4: [observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinae, fecha:2022-06-30]]
2022	2	MIC18180201105343	Proyecto de inversión	245,160.00	[IFI: [ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:122580.0, modificado:118800.0], #2: [ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122580.0, modificado:118800.0]]	Techos Firmes Ojo de Agua - 107997	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN	107997	N	0	0	450	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0]]	1	[geo1: [lve_municipio:108, localidad:14, direccion:CALLE CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA OJO DE AGUA, 59700 OJO DE AGUA, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR LA AV. 20 DE NOVIEMBRE HASTA LLEGAR A LA CALLE PRINCIPAL Y SEGUIR HASTA PA, lon:-102.1988868, lat:19.99268044]]	16-04-2018	31-08-2018	237,600.00	237,600.00	237,600.00	237,600.00	237,600.00	[cto1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:M2M/2015-2018/DOS/0208/AD/2018-001-18, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:484000.0, importe_modificado:484000.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]	[1243725/proyecto_INICIO, 1243725/proyecto_FIN, 1243725/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: [observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinae, fecha:2022-06-30], obs2: [observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinae, fecha:2022-06-30], obs3: [observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinae, fecha:2022-06-30], obs4: [observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinae, fecha:2022-06-30]]
2022	2	MIC18180201105344	Proyecto de inversión	544,800.00	[IFI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272400.0, modificado:264000.0]]	Techos Firmes Colonia La Rinconada - 106841	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN	106841	N	0	0	1000	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0]]	1	[geo1: [lve_municipio:108, localidad:16, direccion:CALLE CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA RINCONADA, 99734 LA RINCONADA, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR LA AV. MADRERO NTE. HASTA LLEGAR AL CRUCE DE LIBRAMIENTO SAN VULTEA A MAN, lon:-102.295361, lat:20.0418906]]	16-04-2018	31-08-2018	528,000.00	528,000.00	528,000.00	528,000.00	528,000.00	[cto1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:M2M/2015-2018/DOS/0208/AD/2018-001-18, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:484000.0, importe_modificado:484000.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]	[1243726/proyecto_INICIO, 1243726/proyecto_FIN, 1243726/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: [observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinae, fecha:2022-06-30], obs2: [observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinae, fecha:2022-06-30], obs3: [observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinae, fecha:2022-06-30], obs4: [observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinae, fecha:2022-06-30]]
2022	2	MIC18180201106320	Proyecto de inversión	136,200.00	[IFI: [ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:68100.0, modificado:66000.0], #2: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68100.0, modificado:66000.0]]	Techo Firme En Ario VI - 104896	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN	104896	N	0	0	250	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0]]	1	[geo1: [lve_municipio:108, localidad:3, direccion:CALLE CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO ARIO DE RAYÓN, 59711 ARIO DE RAYÓN (ARÍO SANTA MONICA), ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR LA AV. JUAREZ PTE HASTA PASAR EL PUENTE DE TUBOS DE A, lon:-102.3520396, lat:20.02091208]]	16-04-2018	31-08-2018	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	[cto1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:M2M/2015-2018/DOS/0208/AD/2018-001-18, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:484000.0, importe_modificado:484000.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]	[1244602/proyecto_INICIO, 1244602/proyecto_PROCESO, 1244602/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: [observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinae, fecha:2022-06-30], obs2: [observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinae, fecha:2022-06-30], obs3: [observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinae, fecha:2022-06-30], obs4: [observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinae, fecha:2022-06-30]]
2022	2	MIC18180201106216	Proyecto de inversión	217,920.00	[IFI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108960.0, modificado:105600.0], #2: [ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:108960.0, modificado:105600.0]]	Techos Firmes Ario I - 104895	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN	104895	N	0	0	400	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0]]	1	[geo1: [lve_municipio:108, localidad:3, direccion:CALLE CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO FRANCISCO SARABIA, 59711 ARIO DE RAYÓN (ARÍO SANTA MONICA), ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR LA AV. JUAREZ PTE HASTA CRUZAR EL PUENTE, lon:-102.3435066, lat:20.02732633]]	16-04-2018	31-08-2018	211,200.00	211,200.00	211,200.00	211,200.00	211,200.00	[cto1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:M2M/2015-2018/DOS/0208/AD/2018-001-18, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:484000.0, importe_modificado:484000.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]	[1244598/proyecto_INICIO, 1244598/proyecto_PROCESO, 1244598/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: [observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinae, fecha:2022-06-30], obs2: [observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinae, fecha:2022-06-30], obs3: [observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinae, fecha:2022-06-30], obs4: [observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinae, fecha:2022-06-30]]

Sistema de Recursos Federales Transferidos

1. Título del conjunto:	Destino del Gasto Entidades Federativas.	Periodo: Segundo Trimestre 2022
2. Contexto:	Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiera la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.	
3. Metodología:	Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la Fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.	

DETALLE DEL PROYECTO		DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO						AVANCE FINANCIERO				FOTOS		ESTATUS		FLUIDO		OBSERVACIONES								
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR
2022	2	MIC18180201106195	Proyecto de inversión	272,400.00	[F1]: [ciclo_recurso:2018, ramo:31, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136200.0, modificado:132000.0], [F2]: [ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:136200.0, modificado:132000.0]	Techos Firmes La Central - 108470	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN	108470	N	0	0	500	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0]	1	[geo]: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA LA CENTRAL, 58665 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR AV JUAREZ (TE PASANDO LA CENTRAL) DAR VUELTA A MANO IZQUIERDA PARA RETOR, lon:-102.2728953, lat:19.9790942]	16-04-2018	31-08-2018	264,000.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00	[cto]: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:M2M/2015-2018/DOS/028/AD/2018-001-18, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACÁN, monto:4840000.0, importe_modificado:4840000.0]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]	[124457]/proyecto_FIN, [124457]/proyecto_PROCESO, [124457]/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: [observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30], obs2: [observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30], obs3: [observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30], obs4: [observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30], obs5: [observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30], obs6: [observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30]]]
2022	2	MIC18180201106198	Proyecto de inversión	531,180.00	[F1]: [ciclo_recurso:2018, ramo:31, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265590.0, modificado:257400.0], [F2]: [ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:265590.0, modificado:257400.0]	Techo Firme Ferrocarril Primera Sección - 107905	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN	107905	N	0	0	975	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0]	1	[geo]: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA REVOLUCION, 5828 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR MADERO NTE LLEGAR A LA GLORIETA DEL FERROCARRIL DAR VUELTA A LA DERECHA, lon:-102.279398, lat:19.99369118]	16-04-2018	31-08-2018	514,800.00	514,800.00	514,800.00	514,800.00	514,800.00	[cto]: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:M2M/2015-2018/DOS/028/AD/2018-001-18, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACÁN, monto:4840000.0, importe_modificado:4840000.0]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]	[124457]/proyecto_FIN, [124457]/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: [observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30], obs2: [observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30], obs3: [observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30], obs4: [observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30], obs5: [observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30]]]
2022	2	MIC18180201106222	Proyecto de inversión	313,260.00	[F1]: [ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:15630.0, modificado:151800.0], [F2]: [ciclo_recurso:2018, ramo:31, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15630.0, modificado:151800.0]	Techos Firmes Colonia Atzacuarío II - 106707	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN	106707	N	0	0	575	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0]	1	[geo]: [cve_municipio:108, localidad:5, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA ATECUARIO DE LA CONSTITUCION, 59720 ATECUARIO DE LA CONSTITUCION (ATECUARIO), ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR LA AV. MADERO NTE TOMAR EL C., lon:-102.290922, lat:20.07380393]	16-04-2018	31-08-2018	303,600.00	303,600.00	303,600.00	303,600.00	303,600.00	[cto]: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:M2M/2015-2018/DOS/028/AD/2018-001-18, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACÁN, monto:4840000.0, importe_modificado:4840000.0]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]	[124460]/proyecto_INICIO, [124460]/proyecto_FIN, [124460]/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: [observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30], obs2: [observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30], obs3: [observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30], obs4: [observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30]]]
2022	2	MIC18180201106196	Proyecto de inversión	517,560.00	[F1]: [ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:258780.0, modificado:250800.0], [F2]: [ciclo_recurso:2018, ramo:31, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258780.0, modificado:250800.0]	Techos Firmes Ferrocarril Tercera Sección - 108454	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN	108454	N	0	0	950	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0]	1	[geo]: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA FERROCARRIL, 58620 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR LA AV. MADERO NTE LLEGAR A LA GLORIETA DE FERROCARRIL DAR VUELTA A, lon:-102.3848133, lat:19.99471293]	16-04-2018	31-08-2018	501,600.00	501,600.00	501,600.00	501,600.00	501,600.00	[cto]: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:M2M/2015-2018/DOS/028/AD/2018-001-18, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACÁN, monto:4840000.0, importe_modificado:4840000.0]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]	[124457]/proyecto_PROCESO, [124457]/proyecto_INICIO, [124457]/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: [observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30], obs2: [observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30], obs3: [observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30], obs4: [observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30], obs5: [observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30], obs6: [observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30]]]
2022	2	MIC18180201106190	Proyecto de inversión	245,160.00	[F1]: [ciclo_recurso:2018, ramo:31, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122580.0, modificado:118800.0], [F2]: [ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:122580.0, modificado:118800.0]	Techos Firmes Ferrocarril Cuarta Sección - 111265	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN	111265	N	0	0	450	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0]	1	[geo]: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA FERROCARRIL, 58620 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR LA AV. JUAREZ HASTA LLEGAR A LA CALLE LEGARDO CADENAS DAR VUELTA A LA, lon:-102.3142322, lat:20.0104518]	16-04-2018	31-08-2018	237,600.00	237,600.00	237,600.00	237,600.00	237,600.00	[cto]: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:M2M/2015-2018/DOS/028/AD/2018-001-18, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACÁN, monto:4840000.0, importe_modificado:4840000.0]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]	[124457]/proyecto_FIN, [124457]/proyecto_PROCESO, [124457]/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: [observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30], obs2: [observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30], obs3: [observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30], obs4: [observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30]]]
2022	2	MIC18180201105346	Proyecto de inversión	245,160.00	[F1]: [ciclo_recurso:2018, ramo:31, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122580.0, modificado:118800.0], [F2]: [ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:122580.0, modificado:118800.0]	Techos Firmes Huertas Zamoranas - 104827	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN	104827	N	0	0	450	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0]	1	[geo]: [cve_municipio:108, localidad:99, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA LA HUERTA ZAMORANA, 58667 LA HUERTA ZAMORANA, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR JUAREZ PTE PASANDO LA UNIDAD DEPORTIVA EL, lon:-102.2577318, lat:19.97571148]	16-04-2018	31-08-2018	237,600.00	237,600.00	237,600.00	237,600.00	237,600.00	[cto]: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:M2M/2015-2018/DOS/028/AD/2018-001-18, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACÁN, monto:4840000.0, importe_modificado:4840000.0]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]	[124378]/proyecto_PROCESO, [124378]/proyecto_INICIO, [124378]/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: [observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30], obs2: [observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30], obs3: [observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30], obs4: [observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30]]]

Sistema de Recursos Federales Transferidos

1. Título del conjunto: Destino del Gasto Entidades Federativas.  
 2. Contexto: Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiera la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.  
 3. Metodología: Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la Fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.

Periodo: Segundo Trimestre 2022

CICLO		TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR
2022	2	MIC18180201106217	Proyecto de inversión	463,080.00	IFI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231540.0, modificado:224600.0], IF2: [ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:231540.0, modificado:224600.0]	Techos Firmes Arío Iv - 106225	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN	106225	N	0	0	850	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0]	1	[geo]: [lve_municipio:108, localidad:3, direccion:CARRETERA FEDERAL COLONIA LA CALERA, 59711 ARIO DE RAYÓN (ARÍO SANTA MÓNICA), ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE HAY QUE TOMAR LA AV. JUAREZ PTE HASTA LLEGAR AL PUENTE DE TUBOS, lon:-102.3533809, lat:20.0268077]	16-04-2018	31-08-2018	448,800.00	448,800.00	448,800.00	448,800.00	448,800.00	[ciclo]: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MGM/2015-2018/DOS/0208/AD/2018-001-18, contrata: MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACÁN, monto:484000.0, importe_modificado:484000.0]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]	[1244599/proyecto_FIN, 1244599/proyecto_PROCESO, 1244599/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[obs1]: [observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:mdmolinas, fecha:2022-06-30], obs2: [observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:mdmolinas, fecha:2022-06-30], obs3: [observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:mdmolinas, fecha:2022-06-30], obs4: [observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:mdmolinas, fecha:2022-06-30]	
2022	2	MIC18180201106182	Proyecto de inversión	888,024.00	IFI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444012.0, modificado:430200.0], IF2: [ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:444012.0, modificado:430200.0]	Techo Firme Líbaro Cárdenas - 111417	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN	111417	N	0	0	1630	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0]	1	[geo]: [lve_municipio:108, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL COLONIA LAZARDO CÁRDENAS, 5900 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR LA AV. JUAREZ PTE HASTA LLEGAR A LA CALLE LAZARDO CÁRDENAS Y HAY DL, lon:-102.3162538, lat:20.01171941]	16-04-2018	31-08-2018	860,640.00	860,640.00	860,640.00	860,640.00	860,640.00	[ciclo]: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MGM/2015-2018/DOS/0208/AD/2018-001-18, contrata: MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACÁN, monto:484000.0, importe_modificado:484000.0]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]	[1244564/proyecto_PROCESO, 1244564/proyecto_INICIO, 1244564/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[obs1]: [observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:mdmolinas, fecha:2022-06-30], obs2: [observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:mdmolinas, fecha:2022-06-30], obs3: [observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:mdmolinas, fecha:2022-06-30], obs4: [observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:mdmolinas, fecha:2022-06-30]	
2022	2	MIC18180201106215	Proyecto de inversión	299,640.00	IFI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149820.0, modificado:145200.0], IF2: [ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:149820.0, modificado:145200.0]	Techos Firmes Arío Ii - 104925	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN	104925	N	0	0	550	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0]	1	[geo]: [lve_municipio:108, localidad:3, direccion:CARRETERA FEDERAL PUEBLO ARIO DE RAYÓN, 59711 ARIO DE RAYÓN (ARÍO SANTA MÓNICA), ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR LA AV. JUAREZ PTE HASTA LLEGAR AL PUENTE DE TUBOS, lon:-102.3503331, lat:20.02263597]	16-04-2018	31-08-2018	290,400.00	290,400.00	290,400.00	290,400.00	290,400.00	[ciclo]: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MGM/2015-2018/DOS/0208/AD/2018-001-18, contrata: MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACÁN, monto:484000.0, importe_modificado:484000.0]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]	[1244597/proyecto_FIN, 1244597/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[obs1]: [observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:mdmolinas, fecha:2022-06-30], obs2: [observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:mdmolinas, fecha:2022-06-30], obs3: [observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:mdmolinas, fecha:2022-06-30], obs4: [observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:mdmolinas, fecha:2022-06-30], obs5: [observación:Corrige el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:mdmolinas, fecha:2022-07-12], obs6: [observación:Corrige el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:mdmolinas, fecha:2022-06-30]	
2022	2	MIC18180201106221	Proyecto de inversión	326,880.00	IFI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163440.0, modificado:158400.0], IF2: [ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:163440.0, modificado:158400.0]	Techos Firmes Atzacuarío I - 104875	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN	104875	N	0	0	600	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0]	1	[geo]: [lve_municipio:108, localidad:5, direccion:CARRETERA FEDERAL PUEBLO ATACUARIÓ DE LA CONSTITUCIÓN, 59720 ATACUARIÓ DE LA CONSTITUCIÓN (ATECUARIÓ), ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR LA AV. MADRERO NORTE HASTA EL, lon:-102.2382645, lat:20.06579955]	16-04-2018	31-08-2018	316,800.00	316,800.00	316,800.00	316,800.00	316,800.00	[ciclo]: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MGM/2015-2018/DOS/0208/AD/2018-001-18, contrata: MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACÁN, monto:484000.0, importe_modificado:484000.0]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]	[1244603/proyecto_PROCESO, 1244603/proyecto_INICIO, 1244603/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[obs1]: [observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:mdmolinas, fecha:2022-06-30], obs2: [observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:mdmolinas, fecha:2022-06-30], obs3: [observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:mdmolinas, fecha:2022-06-30], obs4: [observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:mdmolinas, fecha:2022-06-30]	
2022	2	MIC18180201106223	Proyecto de inversión	313,260.00	IFI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156630.0, modificado:151800.0], IF2: [ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:156630.0, modificado:151800.0]	Techos Firmes Atzacuarío Ii - 104919	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN	104919	N	0	0	575	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0]	1	[geo]: [lve_municipio:108, localidad:5, direccion:CARRETERA FEDERAL PUEBLO ATACHEO DE REGALADO, 59723 ATACUARIÓ DE LA CONSTITUCIÓN (ATECUARIÓ), ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE HAY QUE TOMAR AV. MADRERO NTE HASTA LLEGAR AL, lon:-102.2535806, lat:20.07198848]	16-04-2018	31-08-2018	303,600.00	303,600.00	303,600.00	303,600.00	303,600.00	[ciclo]: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MGM/2015-2018/DOS/0208/AD/2018-001-18, contrata: MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACÁN, monto:484000.0, importe_modificado:484000.0]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]	[1244605/proyecto_INICIO, 1244605/proyecto_PROCESO, 1244605/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[obs1]: [observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:mdmolinas, fecha:2022-06-30], obs2: [observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:mdmolinas, fecha:2022-06-30], obs3: [observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:mdmolinas, fecha:2022-06-30], obs4: [observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:mdmolinas, fecha:2022-06-30]	
2022	2	MIC18180201106191	Proyecto de inversión	517,560.00	IFI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258780.0, modificado:250800.0], IF2: [ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:258780.0, modificado:250800.0]	Techos Firmes Jacarandas - 111122	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN	111122	N	0	0	950	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0]	1	[geo]: [lve_municipio:108, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL COLONIA JACARANDAS, 5926 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR LA AV. JUAREZ PTE. HASTA LLEGAR AL RASTRO DAR VUELTA A LA MANO DERECHA POR, lon:-102.322858, lat:20.01952713]	16-04-2018	31-08-2018	501,600.00	501,600.00	501,600.00	501,600.00	501,600.00	[ciclo]: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MGM/2015-2018/DOS/0208/AD/2018-001-18, contrata: MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACÁN, monto:484000.0, importe_modificado:484000.0]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]	[1244573/proyecto_INICIO, 1244573/proyecto_PROCESO, 1244573/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[obs1]: [observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:mdmolinas, fecha:2022-06-30], obs2: [observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:mdmolinas, fecha:2022-06-30], obs3: [observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:mdmolinas, fecha:2022-06-30], obs4: [observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:mdmolinas, fecha:2022-06-30]	

Sistema de Recursos Federales Transferidos

1. Título del conjunto:	Destino del Gasto Entidades Federativas.	Periodo: Segundo Trimestre 2022
2. Contexto:	Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.	
3. Metodología:	Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la Fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.	

DETALLE DEL PROYECTO		DETALLE DEL PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUIDO		OBSERVACIONES										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR
2022	2	MIC18180201106218	Proyecto de inversión	108,960.00	IFI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:L, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54480.0, modificado:47080.0], IF2: [ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:54480.0, modificado:47080.0]	Techos Firmes Arío II - 104909	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN	104909	N	0	0	200	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0]	1	[geo]: [eve_municipio:108, localidad:3, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO EJDAL, 59711 AÑO DE RAYÓN (ARJO SANTA MONICA), ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR AV. MADERO NTE HASTA LLEGAR AL CUETE DE TUBOS Y HASTA LLEGAR A LA CA., lon:-102.3410348, lat:20.02198812]	16-04-2018	31-08-2018	94,160.00	94,160.00	94,160.00	94,160.00	94,160.00	[cto1]: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCM/2015-2018/DOS/0208/AD/2018-001-18, contratacion:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACÁN, monto:484000.0, importe_modificado:484000.0]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]	[1244600/proyecto_PROCESO, 1244600/proyecto_FIN, 1244600/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[obs1]: [observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30], obs2: [observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30], obs3: [observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30], obs4: [observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30]
2022	2	MIC18180201105345	Proyecto de inversión	626,520.00	IFI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:L, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313260.0, modificado:303600.0], IF2: [ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:313260.0, modificado:303600.0]	Techos Firmes La Sauceda - 107148	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN	107148	N	0	0	1150	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0]	1	[geo]: [eve_municipio:108, localidad:20, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO LA SAUCEDA, 59712 LA SAUCEDA, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR LA AV. MADERO NTE HASTA LLEGAR AL CUETE DE LIBRAMIENTO TOMAR LA CARRE. ZAM. LA BARC, lon:-102.3428515, lat:20.08937038]	16-04-2018	31-08-2018	607,200.00	607,200.00	607,200.00	607,200.00	607,200.00	[cto1]: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCM/2015-2018/DOS/0208/AD/2018-001-18, contratacion:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACÁN, monto:484000.0, importe_modificado:484000.0]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]	[1243777/proyecto_PROCESO, 1243777/proyecto_FIN, 1243777/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[obs1]: [observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30], obs2: [observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30], obs3: [observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30], obs4: [observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30]
2022	2	MIC18180201106197	Proyecto de inversión	517,560.00	IFI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:L, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258780.0, modificado:250800.0], IF2: [ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:258780.0, modificado:250800.0]	Techos Firmes Ferrocarril Cuarta Sección - 108062	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN	108062	N	0	0	950	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0]	1	[geo]: [eve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA FERROCARRIL, 59620 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR AV. MADERO NTE HASTA LLEGAR AL CUETE DE FERROCARRIL DOBILA A MANO, lon:-102.3947937, lat:20.0066882]	16-04-2018	31-08-2018	501,600.00	501,600.00	501,600.00	501,600.00	501,600.00	[cto1]: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCM/2015-2018/DOS/0208/AD/2018-001-18, contratacion:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACÁN, monto:484000.0, importe_modificado:484000.0]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]	[1244579/proyecto_PROCESO, 1244579/proyecto_FIN, 1244579/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[obs1]: [observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30], obs2: [observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30], obs3: [observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30], obs4: [observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30], obs5: [observación:Corrige el avance financiero., trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-07-12], obs6: [observación:Corrige el avance financiero., trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30]
2022	2	MIC1903011530924	Proyecto de inversión	700,000.00	IFI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:L, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:512033.07]	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN PRIMARIA DE SAUZ DE ABAJO - 41948	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN	41948	5	385	315	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:304.56, meta_modificada:100.0]	1	[geo]: [eve_municipio:108, localidad:21, direccion:CALLE ALDAMA INTERIOR O O RANCHERIA EL SAUZ DE ABAJO, 59720 EL SAUZ DE ABAJO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MORELOS, CALLE ALLENDE DEL CENTRO DE ZAMORA, TOMAR AV. MADERO NTE HACIA LA SALUDA A LA RL, lon:-102.26790243, lat:20.07524343]	22-04-2019	31-12-2019	512,033.07	512,033.07	512,033.07	512,033.07	512,033.07	[cto1]: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:MCM/2018-2021/09/FIN/CM/2021-010, contratacion:EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACÁN, monto:512033.07, importe_modificado:0.01]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0]	[1530924/proyecto_INICIO, 1530924/proyecto_FIN, 1530924/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[obs1]: [observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30], obs2: [observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30], obs3: [observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30], obs4: [observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30]
2022	2	MIC210402042352	Proyecto de inversión	1,856,148.55	IFI: [ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estad_mun:Programa Municipal, monto:83463.84, modificado:83463.84], IF2: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:L, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1772684.71, modificado:18656148.55]	EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN DE POZO PROFUNDO PIEDO SAN ANTONIO. - 312125	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACÁN	312125	5	877	716	0	[meta]: [unidad_medida:Pozos], meta:1.0, meta_modificada:100.0]	1	[geo]: [eve_municipio:108, localidad:1, direccion:AVENIDA LIZABO CARDENAS INTERIOR O FRACCIONAMIENTO VALLE DORADO INFONAVIT, 59827 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CERRO DE TANCITARO Y CAMINO CAMINO A LAS PARCELAS, DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR A, lon:-102.32306426, lat:20.02521151]	05-04-2021	31-12-2021	1,939,612.39	1,939,612.39	1,939,612.39	1,939,612.39	1,939,612.39	[cto1]: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:MCM/2018-2021/09/FIN/CM/2021-010, contratacion:RAMBO VELEZQUEZ OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACÁN, monto:1772684.71, importe_modificado:0.01]	[meta]: [unidad_medida:Pozos], avance:100.0]	[2042352/proyecto_INICIO, 2042352/proyecto_FIN, 2042352/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[obs1]: [observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30], obs2: [observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30], obs3: [observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30], obs4: [observación:Verificar los porcentajes de avance., trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30]