

Sistema de Recursos Federales Transferidos

1. Título del conjunto: Destino del Gasto Entidades Federativas.
 2. Contexto: Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiera la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
 3. Metodología: Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de Información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.

Periodo: Segundo Trimestre 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	DETALLE DEL PROYECTO		DETALLE DEL PROYECTO										AVANCE FINANCIERO				FOTOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES												
				MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEORREFERENCIA			GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR
2022	2	MIC18180201106193	Proyecto de inversión	653,760.00	IF1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326880.0, modificado:316800.0]; IF2: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:PRIVADA (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326880.0, modificado:316800.0]	Techos Firmes Ferrocarril Quinta Sección - 111298	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN	111298	N	0	0	1200	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0]	1	[geo]: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL COLONIA FERROCARRIL, 5902 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR LA AV. JUAREZ PTE HASTA LLEGAR A LA LIZABDO CARDENAS DESPUÉS EL JARDIN DE NI, lon:-102.3161102, lat:20.01135451]	16-04-2018	31-08-2018	633,600.00	633,600.00	633,600.00	633,600.00	633,600.00	[etito]: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:M2M/2015-2018/005/0208/AD/2018-001-18, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:484000.0, importe_modificado:484000.0]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]	[124456]/proyecto_PROCESO, [124456]/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: [observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30], obs2: [observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30], obs3: [observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30], obs4: [observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30]]
2022	2	MIC18180201106194	Proyecto de inversión	517,560.00	IF1: [ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:258780.0, modificado:250800.0]; IF2: [ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258780.0, modificado:250800.0]	Techos Firmes Adolfo Lopez Mateos - 108178	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN	108178	N	0	0	950	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0]	1	[geo]: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 59625 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR LA AV. JUAREZ PTE HASTA LLEGAR A LA CALLE LUIS MENDEZ DOBLA A MAN, lon:-102.320692, lat:20.01009896]	16-04-2018	31-08-2018	501,600.00	501,600.00	501,600.00	501,600.00	501,600.00	[etito]: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:M2M/2015-2018/005/0208/AD/2018-001-18, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:484000.0, importe_modificado:484000.0]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]	[124456]/proyecto_INICIO, [124456]/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: [observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30], obs2: [observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30], obs3: [observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30], obs4: [observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30]]
2022	2	MIC18180201105343	Proyecto de inversión	245,160.00	IF1: [ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:122580.0, modificado:118800.0]; IF2: [ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122580.0, modificado:118800.0]	Techos Firmes Ojo de Agua - 107397	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN	107397	N	0	0	450	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0]	1	[geo]: [cve_municipio:108, localidad:14, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERA OJO DE AGUA, 59700 OJO DE AGUA, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR LA AV. 20 DE NOVIEMBRE HASTA LLEGAR A LA CALLE PRINCIPAL Y SEGUIR HASTA PA, lon:-102.198868, lat:19.99260041]	16-04-2018	31-08-2018	237,600.00	237,600.00	237,600.00	237,600.00	237,600.00	[etito]: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:M2M/2015-2018/005/0208/AD/2018-001-18, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:484000.0, importe_modificado:484000.0]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]	[124375]/proyecto_INICIO, [124375]/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: [observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30], obs2: [observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30], obs3: [observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30], obs4: [observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30]]
2022	2	MIC18180201105344	Proyecto de inversión	544,800.00	IF1: [ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:272400.0, modificado:264000.0]; IF2: [ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272400.0, modificado:264000.0]	Techos Firmes Colonia La Rinconada - 106841	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN	106841	N	0	0	1300	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0]	1	[geo]: [cve_municipio:108, localidad:16, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERA LA RINCONADA, 59724 LA RINCONADA, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR LA AV. MADERO NTE. HASTA LLEGAR AL CRUCE DE LIBRAMIENTO DAR VUELTA A MAN, lon:-102.295381, lat:20.04189003]	16-04-2018	31-08-2018	528,000.00	528,000.00	528,000.00	528,000.00	528,000.00	[etito]: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:M2M/2015-2018/005/0208/AD/2018-001-18, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:484000.0, importe_modificado:484000.0]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]	[124376]/proyecto_INICIO, [124376]/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: [observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30], obs2: [observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30], obs3: [observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30], obs4: [observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30]]
2022	2	MIC18180201106220	Proyecto de inversión	136,200.00	IF1: [ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:68100.0, modificado:66000.0]; IF2: [ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68100.0, modificado:66000.0]	Techo Firme En Arío Vi - 106996	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN	106996	N	0	0	250	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0]	1	[geo]: [cve_municipio:108, localidad:3, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO AÑO DE RAYÓN, 59711 AÑO DE RAYÓN (AÑO SANTA MÓNICA), ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR LA AV. JUAREZ PTE HASTA PASAR EL PUENTE DE TUBOS DE A, lon:-102.3520396, lat:20.02091208]	16-04-2018	31-08-2018	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	[etito]: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:M2M/2015-2018/005/0208/AD/2018-001-18, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:484000.0, importe_modificado:484000.0]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]	[124460]/proyecto_INICIO, [124460]/proyecto_PROCESO, [124458]/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: [observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30], obs2: [observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30], obs3: [observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30], obs4: [observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30]]
2022	2	MIC18180201106216	Proyecto de inversión	217,920.00	IF1: [ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:108960.0, modificado:105600.0]; IF2: [ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108960.0, modificado:105600.0]	Techos Firmes Arío I - 104895	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN	104895	N	0	0	400	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0]	1	[geo]: [cve_municipio:108, localidad:3, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO FRANCISCO SARRIA, 59711 AÑO DE RAYÓN (AÑO SANTA MÓNICA), ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR LA AV. JUAREZ PTE HASTA CRUZAR EL PUENTE, lon:-102.348506, lat:20.02750633]	16-04-2018	31-08-2018	211,200.00	211,200.00	211,200.00	211,200.00	211,200.00	[etito]: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:M2M/2015-2018/005/0208/AD/2018-001-18, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:484000.0, importe_modificado:484000.0]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]	[124458]/proyecto_INICIO, [124458]/proyecto_PROCESO, [124458]/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: [observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30], obs2: [observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30], obs3: [observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30], obs4: [observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30]]
2022	2	MIC18180201106195	Proyecto de inversión	272,400.00	IF1: [ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:136200.0, modificado:132000.0]; IF2: [ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136200.0, modificado:132000.0]	Techos Firmes La Central - 108470	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN	108470	N	0	0	500	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0]	1	[geo]: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA LA CENTRAL, 59665 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR AV JUAREZ OTI PASANDO LA CENTRAL DAR VUELTA A LA MANO IZQUIERDA PARA RETORN, lon:-102.3728953, lat:19.97939423]	16-04-2018	31-08-2018	264,000.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00	[etito]: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:M2M/2015-2018/005/0208/AD/2018-001-18, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:484000.0, importe_modificado:484000.0]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]	[124457]/proyecto_FIN, [124457]/proyecto_PROCESO, [124457]/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: [observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30], obs2: [observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30], obs3: [observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30], obs4: [observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30], obs5: [observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30], obs6: [observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30]]

Sistema de Recursos Federales Transferidos

1. Título del conjunto: Destino del Gasto Entidades Federativas.
 2. Contexto: Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
 3. Metodología: Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.

Periodo: Segundo Trimestre 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	DETALLE DEL PROYECTO		DETALLE DEL PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES										
				MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEORREFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MIC18180201106188	Proyecto de inversión	531,180.00	(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265590.0, modificado:357400.0], f2: [ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:265590.0, modificado:357400.0])	Techo Firme Ferrocarril Primera Sección - 107905	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOCACAN	107905	N	0	0	975	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0]]	1	{geo: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA REVOLUCION, 5926 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, MADRID NTE LLEGAR A LA GLOBRITA DEL FERROCARRIL DAR VUELTA A LA DERECH, lon:-102.2789388, lat:19.993691181]}	16-04-2018	31-08-2018	514,800.00	514,800.00	514,800.00	514,800.00	514,800.00	{t1to: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:M2M/2015-2018/005/0208/AD/2018-001-18, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOCACAN, monto:4840000.0, importe_modificado:4840000.0]}	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]	{1244570/proyecto_INICIO, 1244570/proyecto_FIN, 1244570/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obj1: [observacion:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30], obj2: [observacion:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30], obj3: [observacion:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30], obj4: [observacion:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30]}.
2022	2	MIC18180201106222	Proyecto de inversión	313,260.00	(f1: [ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:156630.0, modificado:151800.0], f2: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156630.0, modificado:151800.0])	Techos Firmes Colonia Alcatraz II - 106707	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOCACAN	106707	N	0	0	575	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0]]	1	{geo: [cve_municipio:108, localidad:5, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA ATECUARO DE LA CONSTITUCION, 9730 ATECUARO DE LA CONSTITUCION (ATECUARO), ZAMORA MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, MADRID NTE LLEGAR A LA AV. MADRID NTE TOMAR EL C, lon:-102.298902, lat:20.07336333]}	16-04-2018	31-08-2018	303,600.00	303,600.00	303,600.00	303,600.00	303,600.00	{t1to: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:M2M/2015-2018/005/0208/AD/2018-001-18, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOCACAN, monto:4840000.0, importe_modificado:4840000.0]}	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]	{1244604/proyecto_INICIO, 1244604/proyecto_FIN, 1244604/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obj1: [observacion:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30], obj2: [observacion:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30], obj3: [observacion:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30], obj4: [observacion:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30]}.
2022	2	MIC18180201106196	Proyecto de inversión	517,560.00	(f1: [ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:258780.0, modificado:250800.0], f2: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258780.0, modificado:250800.0])	Techos Firmes Ferrocarril Tercera Sección - 108454	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOCACAN	108454	N	0	0	950	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0]]	1	{geo: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA FERROCARRIL, 5926 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, MADRID NTE LLEGAR A LA AV. MADRID NTE TOMAR EL C, lon:-102.298902, lat:20.07336333]}	16-04-2018	31-08-2018	501,600.00	501,600.00	501,600.00	501,600.00	501,600.00	{t1to: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:M2M/2015-2018/005/0208/AD/2018-001-18, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOCACAN, monto:4840000.0, importe_modificado:4840000.0]}	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]	{1244578/proyecto_PROCESO, 1244578/proyecto_FIN, 1244578/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obj1: [observacion:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30], obj2: [observacion:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30], obj3: [observacion:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30], obj4: [observacion:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30], obj5: [observacion:Corrige el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-07-12], obj6: [observacion:Corrige el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-07-12]}.
2022	2	MIC18180201106190	Proyecto de inversión	245,160.00	(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122580.0, modificado:118800.0], f2: [ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:122580.0, modificado:118800.0])	Techos Firmes Ferrocarril Cuarta Sección - 111265	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOCACAN	111265	N	0	0	450	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0]]	1	{geo: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA FERROCARRIL, 5926 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, MADRID NTE LLEGAR A LA AV. JUAZREZ HASTA LLEGAR A LA CALLE LAZARO CARDENAS DAR VUELTA A LA, lon:-102.3142322, lat:20.0104518]}	16-04-2018	31-08-2018	237,600.00	237,600.00	237,600.00	237,600.00	237,600.00	{t1to: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:M2M/2015-2018/005/0208/AD/2018-001-18, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOCACAN, monto:4840000.0, importe_modificado:4840000.0]}	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]	{1244572/proyecto_FIN, 1244572/proyecto_PROCESO, 1244572/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obj1: [observacion:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30], obj2: [observacion:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30], obj3: [observacion:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30], obj4: [observacion:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30]}.
2022	2	MIC18180201105346	Proyecto de inversión	245,160.00	(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122580.0, modificado:118800.0], f2: [ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:122580.0, modificado:118800.0])	Techos Firmes Huertas Zamoranaz - 104827	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOCACAN	104827	N	0	0	450	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0]]	1	{geo: [cve_municipio:108, localidad:99, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA LA HUERTA ZAMORANAZ, 59667 LA HUERTA ZAMORANAZ, ZAMORA MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, MADRID NTE LLEGAR A LA AV. JUAZREZ HASTA LLEGAR A LA CALLE LAZARO CARDENAS DAR VUELTA A LA, lon:-102.2577318, lat:19.9757148]}	16-04-2018	31-08-2018	237,600.00	237,600.00	237,600.00	237,600.00	237,600.00	{t1to: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:M2M/2015-2018/005/0208/AD/2018-001-18, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOCACAN, monto:4840000.0, importe_modificado:4840000.0]}	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]	{1243728/proyecto_PROCESO, 1243728/proyecto_FIN, 1243728/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obj1: [observacion:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30], obj2: [observacion:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30], obj3: [observacion:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30], obj4: [observacion:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30]}.
2022	2	MIC18180201105212	Proyecto de inversión	463,080.00	(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231540.0, modificado:224400.0], f2: [ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:231540.0, modificado:224400.0])	Techos Firmes Arrio Iv - 106225	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOCACAN	106225	N	0	0	850	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0]]	1	{geo: [cve_municipio:108, localidad:3, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA LA CALERA, 59711 ARIO DE JAYON (ARIO SANTA MONICA), ZAMORA MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, MADRID NTE LLEGAR A LA AV. JUAZREZ PTE HASTA LLEGAR A PUENTE DE TUBOS, lon:-102.3533809, lat:20.0268077]}	16-04-2018	31-08-2018	448,800.00	448,800.00	448,800.00	448,800.00	448,800.00	{t1to: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:M2M/2015-2018/005/0208/AD/2018-001-18, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOCACAN, monto:4840000.0, importe_modificado:4840000.0]}	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]	{1244599/proyecto_FIN, 1244599/proyecto_PROCESO, 1244599/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obj1: [observacion:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30], obj2: [observacion:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30], obj3: [observacion:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30], obj4: [observacion:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30]}.
2022	2	MIC18180201106182	Proyecto de inversión	888,024.00	(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444012.0, modificado:430320.0], f2: [ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:444012.0, modificado:430320.0])	Techo Firme Lázaro Cárdenas - 111417	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOCACAN	111417	N	0	0	1630	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0]]	1	{geo: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA LAZARO CARDENAS, 59620 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, MADRID NTE LLEGAR A LA AV. JUAZREZ PTE HASTA LLEGAR A LA CALLE LAZARO CARDENAS Y HAY D, lon:-102.3162558, lat:20.01173194]}	16-04-2018	31-08-2018	860,640.00	860,640.00	860,640.00	860,640.00	860,640.00	{t1to: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:M2M/2015-2018/005/0208/AD/2018-001-18, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOCACAN, monto:4840000.0, importe_modificado:4840000.0]}	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]	{1244564/proyecto_PROCESO, 1244564/proyecto_INICIO, 1244564/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obj1: [observacion:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30], obj2: [observacion:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30], obj3: [observacion:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30], obj4: [observacion:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30]}.

Sistema de Recursos Federales Transferidos

1. Título del conjunto: Destino del Gasto Entidades Federativas.
 2. Contexto: Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
 3. Metodología: Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.

Periodo: Segundo Trimestre 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	DETALLE DEL PROYECTO				DETALLE DEL PROYECTO								AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES										
				MONTA GLOBAL APROBADA	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS						TIPO BIENEFICIENIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD MEDIDA METROS CUADRADOS, AVANCE:100.00	UNIDAD MEDIDA METROS CUADRADOS, AVANCE:100.00
2022	2	MC18180201106215	Proyecto de inversión	299,640.00	[f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149220.0, modificado:142200.0], f2: [ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:149420.0, modificado:142200.0]]	Techos Firmes Arlo II - 104825	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACAN	104825	N	0	0	550	[meta: [unidad_medida:Medios Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0]]	1	[geo: [cve_municipio:108, localid:3, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO AHO DE RAYÓN, 59711 AHO DE RAYÓN (ARBO SANTA MONICA, ZAMORA MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR LA AV. JUAREZ PTE PASAR EL PUENTE D ETUBOS HASTA LLEGAR AL BARRIO DUA VUETA A MANO DERECHA POR, lat:20.022635977]]	16-04-2018	31-08-2018	290,400.00	290,400.00	290,400.00	290,400.00	290,400.00	[c1to: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:M/M/2015-2018/DOS/2028/AD/2018-001-18, contratista:MATERIAS PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:484000.0, importe_modificado:484000.0]]	[meta: [unidad_medida:Medios Cuadrados, avance:100.0]]	[1244597/proyecto_FIN, 1244597/proyecto_INICIO, 1244597/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: [observacion:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolin, fecha:2022-06-30], obs2: [observacion:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolin, fecha:2022-06-30], obs3: [observacion:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolin, fecha:2022-06-30], obs4: [observacion:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolin, fecha:2022-06-30], obs5: [observacion:Corrige el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:madmolin, fecha:2022-07-12], obs6: [observacion:Corrige el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:madmolin, fecha:2022-07-12], obs7: [observacion:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolin, fecha:2022-06-30], obs8: [observacion:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolin, fecha:2022-06-30], obs9: [observacion:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolin, fecha:2022-06-30], obs10: [observacion:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolin, fecha:2022-06-30]]
2022	2	MC18180201106221	Proyecto de inversión	326,880.00	[f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163440.0, modificado:158400.0], f2: [ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:163440.0, modificado:158400.0]]	Techos Firmes Atecurario I - 104875	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACAN	104875	N	0	0	600	[meta: [unidad_medida:Medios Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0]]	1	[geo: [cve_municipio:108, localid:5, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO ATECURARO DE REGALADO, 59723 ATECURARO DE LA CONSTITUCION, ZAMORA MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR LA AV. MADERO NORTE HASTA EL, lat:20.2382645, lat:20.80579991]]	16-04-2018	31-08-2018	316,800.00	316,800.00	316,800.00	316,800.00	316,800.00	[c1to: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:M/M/2015-2018/DOS/2028/AD/2018-001-18, contratista:MATERIAS PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:484000.0, importe_modificado:484000.0]]	[meta: [unidad_medida:Medios Cuadrados, avance:100.0]]	[1244603/proyecto_PROCESO, 1244603/proyecto_INICIO, 1244603/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: [observacion:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolin, fecha:2022-06-30], obs2: [observacion:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolin, fecha:2022-06-30], obs3: [observacion:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolin, fecha:2022-06-30], obs4: [observacion:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolin, fecha:2022-06-30], obs5: [observacion:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolin, fecha:2022-06-30]]
2022	2	MC18180201106223	Proyecto de inversión	313,260.00	[f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156630.0, modificado:151800.0], f2: [ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:156630.0, modificado:151800.0]]	Techos Firmes Atecurario II - 104819	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACAN	104819	N	0	0	575	[meta: [unidad_medida:Medios Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0]]	1	[geo: [cve_municipio:108, localid:5, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO ATACHO DE REGALADO, 59723 ATECURARO DE LA CONSTITUCION (ATECURARO), ZAMORA MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE HAY QUE TOMAR AV. MADERO NTE HASTA LLEGAR AL, lat:20.2535806, lat:20.07139848]]	16-04-2018	31-08-2018	303,600.00	303,600.00	303,600.00	303,600.00	303,600.00	[c1to: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:M/M/2015-2018/DOS/2028/AD/2018-001-18, contratista:MATERIAS PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:484000.0, importe_modificado:484000.0]]	[meta: [unidad_medida:Medios Cuadrados, avance:100.0]]	[1244605/proyecto_INICIO, 1244605/proyecto_PROCESO, 1244605/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: [observacion:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolin, fecha:2022-06-30], obs2: [observacion:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolin, fecha:2022-06-30], obs3: [observacion:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolin, fecha:2022-06-30], obs4: [observacion:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolin, fecha:2022-06-30], obs5: [observacion:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolin, fecha:2022-06-30]]
2022	2	MC18180201106191	Proyecto de inversión	517,560.00	[f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258780.0, modificado:250800.0], f2: [ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:258780.0, modificado:250800.0]]	Techos Firmes Jacarandas - 111122	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACAN	111122	N	0	0	950	[meta: [unidad_medida:Medios Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0]]	1	[geo: [cve_municipio:108, localid:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLOMA JACARANDAS, 59626 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR LA AV. JUAREZ PTE. HASTA LLEGAR AL BARRIO DAR VUETA A MANO DERECHA POR, lat:20.3222858, lat:20.01395271]]	16-04-2018	31-08-2018	501,600.00	501,600.00	501,600.00	501,600.00	501,600.00	[c1to: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:M/M/2015-2018/DOS/2028/AD/2018-001-18, contratista:MATERIAS PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:484000.0, importe_modificado:484000.0]]	[meta: [unidad_medida:Medios Cuadrados, avance:100.0]]	[1244573/proyecto_INICIO, 1244573/proyecto_PROCESO, 1244573/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: [observacion:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolin, fecha:2022-06-30], obs2: [observacion:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolin, fecha:2022-06-30], obs3: [observacion:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolin, fecha:2022-06-30], obs4: [observacion:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolin, fecha:2022-06-30], obs5: [observacion:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolin, fecha:2022-06-30]]
2022	2	MC18180201106218	Proyecto de inversión	108,960.00	[f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54480.0, modificado:47080.0], f2: [ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:54480.0, modificado:47080.0]]	Techos Firmes Arlo II - 104909	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACAN	104909	N	0	0	200	[meta: [unidad_medida:Medios Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0]]	1	[geo: [cve_municipio:108, localid:3, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO SAUCEDE, 59722 LA SAUCEDE, ZAMORA MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR LA AV. JUAREZ PTE. HASTA LLEGAR A LA CALLE DEL LIBRAMIENTO TOMAR LA CARR. ZAMA LA BARR, lat:20.3410348, lat:20.02199812]]	16-04-2018	31-08-2018	94,160.00	94,160.00	94,160.00	94,160.00	94,160.00	[c1to: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:M/M/2015-2018/DOS/2028/AD/2018-001-18, contratista:MATERIAS PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:484000.0, importe_modificado:484000.0]]	[meta: [unidad_medida:Medios Cuadrados, avance:100.0]]	[1244600/proyecto_PROCESO, 1244600/proyecto_FIN, 1244600/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: [observacion:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolin, fecha:2022-06-30], obs2: [observacion:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolin, fecha:2022-06-30], obs3: [observacion:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolin, fecha:2022-06-30], obs4: [observacion:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolin, fecha:2022-06-30], obs5: [observacion:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolin, fecha:2022-06-30]]
2022	2	MC18180201106146	Proyecto de inversión	626,520.00	[f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313260.0, modificado:303600.0], f2: [ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:313260.0, modificado:303600.0]]	Techos Firmes La Saucedá - 107148	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACAN	107148	N	0	0	1150	[meta: [unidad_medida:Medios Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0]]	1	[geo: [cve_municipio:108, localid:20, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO LA SAUCEDE, 59722 LA SAUCEDE, ZAMORA MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR LA AV. MADERO NTE HASTA LLEGAR AL CAUCE DEL LIBRAMIENTO TOMAR LA CARR. ZAMA LA BARR, lat:20.3432555, lat:20.08937038]]	16-04-2018	31-08-2018	607,200.00	607,200.00	607,200.00	607,200.00	607,200.00	[c1to: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:M/M/2015-2018/DOS/2028/AD/2018-001-18, contratista:MATERIAS PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:484000.0, importe_modificado:484000.0]]	[meta: [unidad_medida:Medios Cuadrados, avance:100.0]]	[1243727/proyecto_PROCESO, 1243727/proyecto_INICIO, 1243727/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: [observacion:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolin, fecha:2022-06-30], obs2: [observacion:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolin, fecha:2022-06-30], obs3: [observacion:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolin, fecha:2022-06-30], obs4: [observacion:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolin, fecha:2022-06-30], obs5: [observacion:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolin, fecha:2022-06-30]]
2022	2	MC18180201106197	Proyecto de inversión	517,560.00	[f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258780.0, modificado:250800.0], f2: [ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:258780.0, modificado:250800.0]]	Techos Firmes Ferrocarril Cuarta Sección - 108062	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACAN	108062	N	0	0	950	[meta: [unidad_medida:Medios Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0]]	1	[geo: [cve_municipio:108, localid:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLOMA FERROCARRIL, 59620 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR LA AV. MADERO NTE HASTA LLEGAR A LA GORRIETA DE FERROCARRIL DOBLA A MANO, lat:20.2947937, lat:20.000682]]	16-04-2018	31-08-2018	501,600.00	501,600.00	501,600.00	501,600.00	501,600.00	[c1to: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:M/M/2015-2018/DOS/2028/AD/2018-001-18, contratista:MATERIAS PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:484000.0, importe_modificado:484000.0]]	[meta: [unidad_medida:Medios Cuadrados, avance:100.0]]	[1244579/proyecto_PROCESO, 1244579/proyecto_INICIO, 1244579/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: [observacion:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolin, fecha:2022-06-30], obs2: [observacion:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolin, fecha:2022-06-30], obs3: [observacion:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolin, fecha:2022-06-30], obs4: [observacion:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolin, fecha:2022-06-30], obs5: [observacion:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolin, fecha:2022-06-30], obs6: [observacion:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolin, fecha:2022-06-30], obs7: [observacion:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolin, fecha:2022-06-30]]

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Periodo: Segundo Trimestre 2022

1. Título del conjunto: Destino del Gasto Entidades Federativas.
 2. Contexto: Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
 3. Metodología: Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	DETALLE DEL PROYECTO				DETALLE DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO					FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR						
				MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEORREFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	RECAUDADO						COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS
2022	2	MIC190201530924	Proyecto de inversión	700,000.00	[F1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)}, monto:700000.0, modificado:512033.07]	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN PRIMARIA DE SALUD DE ABAJO - 41948	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN	41948	5	385	315	0	[meta: {unidad_medida:Metros lineales, meta:304.56, meta_modificada:100.0}]	1	[geo: {eve_municipio:108, localidad:21, direccion:CALLE ALDAMA INTERIOR O RANCHERIA EL SALUD DE ABAJO, 59720 EL SALUD DE ABAJO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MORELOS, CALLE ALLENDE DEL CENTRO DE ZAMORA TOMAR AV. MADERO NTE HACIA LA SALIDA A LA RL, km:102.26790243, lat:20.07521434}]	22-04-2019	31-12-2019	512,033.07	512,033.07	512,033.07	512,033.07	512,033.07	[{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/PIH/AD/2019-021, contratista:EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACÁN, monto:512033.07, importe_modificado:0.01}]	[meta: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}]	[1530924/proyecto_INICIO, 1530924/proyecto_FIN, 1530924/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[ob1: {observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30}, ob2: {observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30}, ob3: {observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30}, ob4: {observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30}]
2022	2	MIC210402042352	Proyecto de inversión	1,856,148.55	[F1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estad_mun:Programa Municipal, monto:83463.84, modificado:83463.84}, F2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)}, monto:1772684.71, modificado:1856148.55}]	EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN DE POZO PROFUNDO PREDIO SAN ANTONIO - 312125	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ZAMORA MICH	312125	5	877	716	0	[meta: {unidad_medida:Pozos}, meta:1.0, meta_modificada:100.0}]	1	[geo: {eve_municipio:108, localidad:1, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS INTERIOR O D FRACCIONAMIENTO VALLE DORADO INFONAVIT, 59627 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CERRO DE TANCITARO Y CAMINO CAMINO A LAS PARCELAS, DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR A, km:102.32306426, lat:20.02522151}]	05-04-2021	31-12-2021	1,939,612.39	1,939,612.39	1,939,612.39	1,939,612.39	1,939,612.39	[{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/PIH/CM3/2021-010, contratista:RAMIRO VELAZQUEZ OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACÁN, monto:1772684.71, importe_modificado:0.01}]	[meta: {unidad_medida:Pozos}, avance:100.0}]	[2042352/proyecto_INICIO, 2042352/proyecto_FIN, 2042352/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[ob1: {observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30}, ob2: {observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30}, ob3: {observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30}, ob4: {observación:Verificar los porcentajes de avance, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2022-06-30}]