

Sistema de Recursos Federales Transferidos

1. Título del conjunto: Destino del Gasto Entidades Federativas.
 2. Contexto: Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones, subsidios y convenios.
 3. Metodología: Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.

Periodo: Tercer Trimestre 2022

| CICLO | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | DETALLE DEL PROYECTO | | DETALLE DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | | AVANCE FINANCIERO | | | | AVANCES FISICOS | | FOTOS | | ESTATUS | | FLUJO | | OBSERVACIONES | | | | |
|-------|-------|----------------|-----------------------|--|---|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|---|--------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|---------|---------|---|---|--|--|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|---|---|---|------------------|-------------------|--------------------------|---|
| | | | | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO GEFERENCIARIA | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CAPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES CAPTIVISTA | OBSERVACIONES REVISOR |
| 2022 | 3 | MIC20202070264 | 3,586,621.18 | (fii): [icid]:recurso:2022,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:4,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3586621.18, modificado:4481049.513] | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN ZAMORA, LOCALIDAD DE ZAMORA DE HIDALGO EN AV. MADERO NORTE DE CALLE GLADOLIA A DREN GENERAL DEL VALLE FRACC. LA FLORIDA - 25138 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zamora | 25138 | 5 | 1775 | 1451 | 0 | {meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:818.0, meta_modificada:816.3]} | 1 | {geot: [eve_municipio:308, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO I MADERO INTERIOR O D COLONIA LA FLORIDA SAN PATRICO, 59650 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE GLADOLIA Y CALLE PAVO REAL, CALLE JACARANDAS DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR AV. FRANCISCO I, lon:-102.28293792, lat:20.00633366]} | 11-04-2022 | 31-12-2022 | 4,481,049.51 | 4,481,049.51 | 1,792,419.81 | 1,792,419.81 | 1,792,419.81 | {[toto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2021-2024/OP/PII/ICM3/2022-009, contratista:LUIS FERNANDO GARCIA MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACÁN, monto:358629.61, importe_modificado:358629.61]} | {[meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:816.3]} | {2070264/proyecto_PROCESO, 2070264/proyecto_FIN} | En ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2022 | 3 | MIC20202070378 | 2,231,378.82 | (fii): [icid]:recurso:2022,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:4,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2233378.82, modificado:2708187.49] | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA DE HIDALGO EN AV. MADERO NORTE ENTRE CALLE GLADOLIA Y RUBÉN C. NAVARRO FRACC. LA FLORIDA - 25814 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zamora | 25814 | 5 | 1104 | 903 | 0 | {meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:638.0, meta_modificada:542.56]} | 1 | {geot: [eve_municipio:308, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO I. MADERO INTERIOR O D COLONIA LA FLORIDA SAN PATRICO, 59650 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE GLADOLIA Y CALLE RUBEN C. NAVARRO, CALLE JACARANDAS DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR AV. FRA, lon:-102.28314942, lat:20.00505933]} | 11-04-2022 | 31-12-2022 | 2,708,187.49 | 2,708,187.49 | 1,116,016.85 | 1,116,016.85 | 1,116,016.85 | {[toto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2021-2024/OP/PII/ICM3/2022-010, contratista:LUIS FERNANDO GARCIA MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACÁN, monto:233033.69, importe_modificado:233033.69]} | {[meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:542.56]} | {2070378/proyecto_INICIO, 2070378/proyecto_PROCESO} | En ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2022 | 3 | MIC20202075714 | 1,743,953.97 | (fii): [icid]:recurso:2022,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:4,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1743953.97, modificado:1743953.97] | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 58310 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Zamora | 58310 | N | 0 | 0 | 0 | {[meta: [unidad_medida:Vehiculos, meta:1.0, meta_modificada:5.0]} | 1 | {[geot: [eve_municipio:308, localidad:1, direccion:DAÑO QUE SE GASTO IMPROBETO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.285958, lat:19.983579]} | 06-05-2022 | 30-12-2022 | 624,441.25 | 624,441.25 | 248,776.50 | 248,776.50 | 248,776.50 | {[toto: [tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MZM/2021-2024/ADG/PII/ICM3/2022-001, contratista:FINANCIARAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACÁN, monto:624441.25, importe_modificado:0.01]} | {[meta: [unidad_medida:Vehiculos, avance:5.0]} | {2075714/proyecto_INICIO, 2075714/proyecto_FIN} | En ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MIC20202072794 | 2,316,398.36 | (fii): [icid]:recurso:2022,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:4,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2316398.36, modificado:2316398.36] | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE PLUVIAL EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA EN CALLE BARCELONA ENTRE CALLE MAESTRAZGO A CÁRCAMO LA BASTIDA COLONIA VALENCIA II SECCION - 38935 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zamora | 38935 | 5 | 1146 | 937 | 0 | {[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:392.0, meta_modificada:295.95]} | 1 | {[geot: [eve_municipio:308, localidad:1, direccion:CALLE BARCELONA INTERIOR O D COLONIA VALENCIA II SECC. 9850 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE VALLE Y CALLE MAESTRAZGO DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR AV. MADERO NTE CON RUMBO A AV. JUÁREZ, lon:-102.29800979, lat:20.00749077]} | 11-04-2022 | 31-12-2022 | 2,315,667.50 | 2,315,667.50 | 1,157,824.10 | 1,157,824.10 | 1,157,824.10 | {[toto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2021-2024/OP/PII/ICM3/2022-006, contratista:ESTRUCTURAS Y MARCOS HIDRAULICOS ZARAGOZAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACÁN, monto:2316398.36, importe_modificado:2315667.5]}]} | {[meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:295.95]} | {2072794/proyecto_INICIO, 2072794/proyecto_FIN} | En ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2022 | 3 | MIC20202074192 | 1,250,000.00 | (fii): [icid]:recurso:2022,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:4,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0] | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA EN CALLE PRIVADA BOREAL DE CALLE DE LAS ROSAS A CALLE CAPRICORNIO COLONIA LA AURORA - 48244 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zamora | 48244 | 5 | 619 | 506 | 0 | {[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1493.0, meta_modificada:1493.05]} | 1 | {[geot: [eve_municipio:308, localidad:1, direccion:CALLE BOREAL INTERIOR O D COLONIA AURORA, 59660 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE DE LAS ROSAS Y CALLE CAPRICORNIO, CALLE ORION DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR AV. MADERO NTE HACIA AV. JUÁREZ, lon:-102.278842, lat:19.98298455]} | 11-04-2022 | 31-12-2022 | 1,247,917.06 | 1,247,917.06 | 374,375.12 | 374,375.12 | 374,375.12 | {[toto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2021-2024/OP/PII/ICM3/2022-013, contratista:CM CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACÁN, monto:1493.06, importe_modificado:0.01]} | {[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1493.05]} | {2074192/proyecto_INICIO, 2074192/proyecto_PROCESO} | En ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2022 | 3 | MIC20202076163 | 1,001,884.75 | (fii): [icid]:recurso:2022,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:4,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001884.75, modificado:1001884.75] | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA EN CALLE MANUEL AVILA CAMACHO ENTRE AV. CINCO DE MAYO SUR Y CALLE LEONARDO CASTELLANOS COLONIA JARDINES DE CATEDRAL - 60889 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zamora | 60889 | 5 | 487 | 405 | 0 | {[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2158.0, meta_modificada:1877.56]} | 1 | {[geot: [eve_municipio:308, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL MANUEL AVILA CAMACHO INTERIOR O D COLONIA JARDINES DE CATEDRAL, 59670 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE AVENIDAS DE MAYO Y CALLE LEONARDO CASTELLANOS, CALLE RUBEN ROMERO DEL CENTRO DE LA CIUDAD, lon:-102.28513865, lat:19.98084797]} | 15-05-2022 | 31-12-2022 | 1,000,396.44 | 1,000,396.44 | 965,986.35 | 965,986.35 | 965,986.35 | {[toto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2021-2024/OP/PII/ICM3/2022-011, contratista:CONSTRUCIONES DEL NOROCCIDENTE ZAMORA MICHOACÁN, monto:1000396.44, importe_modificado:0.01]} | {[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1877.56]} | {2076163/proyecto_PROCESO, 2076163/proyecto_FIN} | En ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2022 | 3 | MIC20202075815 | 1,001,302.93 | (fii): [icid]:recurso:2022,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:4,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001302.93, modificado:1001302.93] | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA EN CALLE FERROCARRIL A CALLE CINCO DE FEBRERO MAGON EN LA AVENIDA LAS FLORES COLONIA PALO ALTO - 59000 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zamora | 59000 | 5 | 495 | 405 | 0 | {[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:573.0, meta_modificada:515.7]} | 1 | {[geot: [eve_municipio:308, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS FLORES INTERIOR O D COLONIA PALO ALTO IMPONAVIT, 59616 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE CLAVEL, CALLE DEL PASADIZO DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR AV. MADERO NORTE AVANZAR POR L, lon:-102.28030896, lat:20.00689413]} | 02-05-2022 | 31-12-2022 | 1,000,300.00 | 1,000,300.00 | 764,466.79 | 764,466.79 | 764,466.79 | {[toto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2021-2024/OP/PII/ICM3/2022-013, contratista:CARLOS JOEL AGUILAR ENRIQUETA, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACÁN, monto:1000300.0, importe_modificado:1000300.0]}]} | {[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:515.7]} | {2075815/proyecto_INICIO, 2075815/proyecto_PROCESO} | En ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2022 | 3 | MIC20202070101 | 4,298,581.96 | (fii): [icid]:recurso:2022,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:4,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4298581.96, modificado:4297172.78] | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN ZAMORA, LOCALIDAD CHAPARCO DE CALLE LAZARO CÁRDENAS DE CALLE BENTTO JUAREZ A CALLE NIÑOS HEROES EN CHAPARCO - 22723 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zamora | 22723 | 5 | 2126 | 1739 | 0 | {[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5944.0, meta_modificada:5944.4]} | 1 | {[geot: [eve_municipio:308, localidad:7, direccion:CALLE LAZARO CÁRDENAS INTERIOR O D MANCHERA CHAPARCO, 59697 CHAPARCO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE BENTTO JUAREZ Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE EMILIANO ZARATE DE LA PLAZA DE ZAMORA TOMAR AV. MADERO NTE CON RUMBO A LA, lon:-102.26205612, lat:19.95972654]} | 11-04-2022 | 31-12-2022 | 4,287,172.78 | 4,287,172.78 | 4,287,172.78 | 4,287,172.78 | 4,287,172.78 | {[toto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2021-2024/OP/PII/ICM3/2022-001, contratista:EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACÁN, monto:4287172.78, importe_modificado:4287172.78]}]} | {[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5944.4]} | {2070101/proyecto_PROCESO, 2070101/proyecto_INICIO} | En ejecución | Validado avances | Sin observaciones | (obs): [observación Favor de corregir el monto modificado, trimestre 3.0, usuario:madmolinera, fecha:2022-10-13]. |
| 2022 | 3 | MIC20202070120 | 3,830,392.85 | (fii): [icid]:recurso:2022,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:4,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3830392.85, modificado:3827789.72] | REHABILITACION DE PAVIMENTO EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA EN CALLE LAZARO CÁRDENAS DE CALLE FERROCARRIL A CALLE CINCO DE FEBRERO COLONIA LAZARO CÁRDENAS - 22785 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zamora | 22785 | 5 | 1896 | 1551 | 0 | {[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2512.0, meta_modificada:2512.0]} | 1 | {[geot: [eve_municipio:308, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CÁRDENAS INTERIOR O D COLONIA LAZARO CÁRDENAS, 59620 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE CERRO DE LA BATALLA, DE LA PLAZA DE ZAMORA TOMAR AV. MADERO NTE HACIA AV. JUÁREZ, lon:-102.3179591, lat:20.01454279]} | 11-04-2022 | 31-12-2022 | 3,827,789.72 | 3,827,789.72 | 3,827,789.72 | 3,827,789.72 | 3,827,789.72 | {[toto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2021-2024/OP/PII/ICM3/2022-001, contratista:CONSTRUCIONES DEL NOROCCIDENTE ZAMORA MICHOACÁN, monto:3827789.72, importe_modificado:3827789.72]}]} | {[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2512.0]} | {2070120/proyecto_INICIO, 2070120/proyecto_PROCESO} | En ejecución | Validado avances | Sin observaciones | (obs): [observación Favor de corregir el monto modificado, trimestre 3.0, usuario:madmolinera, fecha:2022-10-13]. |
| 2022 | 3 | MIC20202075085 | 533,337.40 | (fii): [icid]:recurso:2022,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:4,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533337.4, modificado:533337.4] | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA U HOMOLOGO AULA EN ZAMORA, LOCALIDAD HACIENDA LA LOMA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS LAZARO CÁRDENAS BATEL EN LA CALLE LAZARO CÁRDENAS - 54206 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zamora | 54206 | 5 | 263 | 214 | 0 | {[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0]} | 1 | {[geot: [eve_municipio:308, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CÁRDENAS INTERIOR O D COLONIA LAZARO CÁRDENAS, 59620 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE PINO, CALLE LOS PINOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR CALLE MADERO NTE HACIA AV. JUAR, lon:-102.31525792, lat:20.01054817]} | 27-04-2022 | 31-12-2022 | 533,337.40 | 533,337.40 | 286,734.27 | 286,734.27 | 286,734.27 | {[toto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2021-2024/OP/PII/ICM3/2022-011, contratista:CARLOS JOEL AGUILAR ENRIQUETA, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACÁN, monto:533337.4, importe_modificado:0.01]}]} | {[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0]} | {2075085/proyecto_INICIO, 2075085/proyecto_PROCESO} | En ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2022 | 3 | MIC20202070113 | 2,926,487.78 | (fii): [icid]:recurso:2022,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:4,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2926487.78, modificado:2926487.78] | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA EN CALLE VOLCAN DE POPOCATEPEL ENTRE CALLE LA BASTIDA Y CALLE CASTILLA EN LA COLONIA J. MUJICA - 22870 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zamora | 22870 | 5 | 1248 | 1020 | 0 | {[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2608.0, meta_modificada:3304.97]} | 1 | {[geot: [eve_municipio:308, localidad:1, direccion:CALLE VOLCAN DE POPOCATEPEL INTERIOR O D COLONIA FRANCISCO J. MUJICA, 59617 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE CASTILLA Y CALLE LA BASTIDA, CALLE VOLCAN PARICUTIN DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR AV. MADER, lon:-102.29433663, lat:20.01027108]} | 11-04-2022 | 31-12-2022 | 2,926,487.78 | 2,926,487.78 | 2,376,723.23 | 2,376,723.23 | 2,376,723.23 | {[toto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2021-2024/OP/PII/ICM3/2022-012, contratista:ELI LINE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACÁN, monto:2926487.78, importe_modificado:292046.38]}]} | {[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3304.97]} | {2070133/proyecto_INICIO, 2070133/proyecto_FIN} | En ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2022 | 3 | MIC20202075890 | 533,337.40 | (fii): [icid]:recurso:2022,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:4,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533337.4, modificado:533337.4] | CONSTRUCCION DE PRIMARIA U HOMOLOGO AULA EN ZAMORA, LOCALIDAD CANNINO EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA EN CANNINO - 59452 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zamora | 59452 | 5 | 214 | 263 | 0 | {[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:38.0]} | 1 | {[geot: [eve_municipio:308, localidad:200, direccion:CALZADA CALZADA JUAREZ INTERIOR O D COLONIA CANNINO, 59701 CANNINO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CARRETERA MORELIA GUADALUPE DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR AV. MADERO NORTE CON RUMBO A AV. JUÁREZ, lon:-102.24440961, lat:19.93838694]} | 02-05-2022 | 31-12-2022 | 533,337.40 | 533,337.40 | 286,734.28 | 286,734.28 | 286,734.28 | {[toto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2021-2024/OP/PII/ICM3/2022-022, contratista:RODRIGO DEL AGUILAR ENRIQUETA, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACÁN, monto:533337.4, importe_modificado:0.01]}]} | {[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0]} | {2075890/proyecto_INICIO, 2075890/proyecto_FIN} | En ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2022 | 3 | MIC20202074019 | 5,364,162.18 | (fii): [icid]:recurso:2022,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:4,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5364162.18, modificado:5364162.18] | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA EN CALLE RUBEN C. NAVARRO ENTRE CALLE LA BASTIDA AL MERCADO DEL VALLE COLONIA EL VALLE - 46556 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zamora | 46556 | 5 | 2654 | 2170 | 0 | {[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3232.0, meta_modificada:3262.17]} | 1 | {[geot: [eve_municipio:308, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ INTERIOR O D COLONIA EL VALLE, 59650 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE VERDEJANO CARRANZA Y CALLE LA BASTIDA, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR AV. MADERO NORTE HA, lon:-102.29609483, lat:19.99368835]} | 11-04-2022 | 31-12-2022 | 5,353,656.91 | 5,353,656.91 | 4,485,586.93 | 4,485,586.93 | 4,485,586.93 | {[toto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2021-2024/OP/PII/ICM3/2022-004, contratista:ELI LINE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACÁN, monto:533656.91, importe_modificado:533656.91]}]} | {[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3262.17]} | {2074019/proyecto_INICIO, 2074019/proyecto_FIN} | En ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2022 | 3 | MIC20202074034 | 6,504,338.69 | (fii): [icid]:recurso:2022,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:4,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6504338.69, modificado:6504338.69] | REHABILITACION DE CÁRCAMO GALEANA EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA EN CALLE RUBEN C. NAVARRO ENTRE CALLE LA BASTIDA DEL VALLE COLONIA FLORESTA - 46730 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zamora | 46730 | 5 | 3218 | 2632 | 0 | {[meta: [unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:60.0]} | 1 | {[geot: [eve_municipio:308, localidad:1, direccion:CALLE RUBEN C. NAVARRO INTERIOR O D COLONIA LA FLORESTA, 59615 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE PAVO REAL Y AVENIDA SANTIAGO, CALLE LUIS RIANDO DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR AV. MADERO NORTE CON RUMBO A, lon:-102.28549727, lat:20.00981477]} | 11-04-2022 | 31-12-2022 | 6,499,678.37 | 6,499,678.37 | 4,933,738.30 | 4,933,738.30 | 4,933,738.30 | {[toto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2021-2024/OP/PII/ICM3/2022-008, contratista:CARLOS JOEL AGUILAR ENRIQUETA, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACÁN, monto | | | | | | |

Sistema de Recursos Federales Transferidos

1. Título del conjunto: Destino del Gasto Entidades Federativas.
 2. Contexto: Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiera la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
 3. Metodología: Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la Fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.

Periodo: Tercer Trimestre 2022

| CICLO | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | DETALLE DEL PROYECTO | | | | DETALLE DEL PROYECTO | | | | | | | | | | AVANCE FINANCIERO | | | AVANCES FISICOS | | FOTOS | | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | | | | | | | | |
|-------|-------|-----------------|-----------------------|--|---|-----------|---------------------|----------------------|----------|---|--------------------------|-----------------|---------------------|---------|-------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--|---|---|------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--|--|---|--------------|------------------|-------------------|---|
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CAPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES CAPTURISTA | OBSERVACIONES REVISOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 3 | MIC220202073608 | 5,937,540.48 | [f1]: [siclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5937540.48, modificado:5936682.84] | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE PLUVIAL EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA EN CALLE PALMAS ENTRE VALLADOLID A DREN RINCÓNDA COLONIA VALENCIA II SECCIÓN - 43454 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zamora | 43454 | 5 | 2938 | 2403 | 0 | [meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:1290.0, meta_modificada:1290.3] | 1 | [geo]: [eve_municipio:308, localidad:1, direccion: CALLE LAS PALMAS INTERIOR O COLONIA VALENCIA 2A SECC. 59610 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE VALLADOLID Y CALLE LA BASTIDA, CALLE SANTIAGO DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR AV. MADERO NORTE HACIA EL PANTE, lon:-102.2929811, lat:20.00747071] | 11-04-2022 | 31-12-2022 | 5,936,682.84 | 5,936,682.84 | 5,936,682.84 | 5,936,682.84 | 5,936,682.84 | [ctto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2021-2024/OP/PII/R/CM3/2022-002, contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS DE MICHOACÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACÁN, monto:5936682.84, importe_modificado:5936682.83] | [meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:1290.3] | [073608/proyecto_INICIO, 2073608/proyecto_PROCESO, 2073608/proyecto_FIN] | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | [obis]: [observación:Favor de corregir el monto modificado, trimestre:3.0, usuario:madmolinea, fecha:2022-10-13]. |
| 2022 | 3 | MIC220202078015 | 1,940,456.46 | [f1]: [siclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1940456.46, modificado:1940456.46] | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ZAMORA LOCALIDAD ZAMORA DE HIDALGO, ESCUELA PRIMARIA FEDERAL AMADO NERVO, EN CALLE JACARANDAS COLONIA EL VERGEL - 70997 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zamora | 70997 | 5 | 505 | 413 | 0 | [meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:537.0, meta_modificada:351.88] | 1 | [geo]: [eve_municipio:308, localidad:1, direccion: CALLE JACARANDAS INTERIOR O COLONIA EL VERGEL, 59636 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE OLMO Y CALLE PROY. CALLE DEL REBLE DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR AV. MADERO NTE. HASTA LA CALLE FERROCARRIL EN CAL, lon:-102.2770101, lat:20.00286959] | 30-05-2022 | 31-12-2022 | 1,939,742.93 | 1,939,742.93 | 969,871.47 | 969,871.47 | 969,871.47 | [ctto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2021-2024/OP/PII/R/CM3/2022-004, contratista:INGENIO EN CONSTRUCCION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACÁN, monto:1939742.93, importe_modificado:0.01] | [meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:351.88] | [078015/proyecto_INICIO, 2078015/proyecto_FIN, 2078015/proyecto_PROCESO] | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2022 | 3 | MIC220202080737 | 4,377,901.56 | [f1]: [siclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4377901.56, modificado:5012814.89] | REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA ENTRE CALLE MORELOS, CALLE GUERRERO, CALLE AMADO NERVO Y CALLE ALLENDE COLONIA CENTRO - 84535 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zamora | 84535 | 5 | 2650 | 2000 | 0 | [meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3814.0, meta_modificada:4096.0] | 1 | [geo]: [eve_municipio:308, localidad:1, direccion: CALLE MORELOS SUR INTERIOR O COLONIA ZAMORA DE HIDALGO CENTRO, 59620 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO OTE Y CALLE AMADO NERVO OTE, ANADADO ALLENDE SUR LA OBRA ES EN LA PLAZA PRINCIPA, lon:-102.28582523, lat:19.98415159] | 09-05-2022 | 31-12-2022 | 5,012,814.69 | 5,012,814.69 | 5,012,704.07 | 5,012,704.07 | 5,012,704.07 | [ctto]: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117378, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACÁN, monto:4377901.56, importe_modificado:4377901.56] | [meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4496.0] | [080737/proyecto_INICIO, 2080737/proyecto_PROCESO, 2080737/proyecto_FIN] | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2022 | 3 | MIC220202070218 | 5,052,000.00 | [f1]: [siclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5052000.0, modificado:5052000.0] | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN ZAMORA LOCALIDAD ZAMORA CALLE AV. CINCO DE MAYO SUR ENTRE AV. JUAREZ Y CALLE CIRCUNVALACION COLONIA CENTRO - 24953 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zamora | 24953 | 5 | 2500 | 2045 | 0 | [meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3602.0, meta_modificada:3602.38] | 1 | [geo]: [eve_municipio:308, localidad:1, direccion: AVENIDA CINCO DE MAYO O INTERIOR O COLONIA ZAMORA DE HIDALGO CENTRO, 59620 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y CALLE CIRCUNVALACION, CALLE AGUILAS SERDÁN DE LA PLAZA DE LA CIUDAD TOMAR, lon:-102.28207319, lat:19.98422948] | 11-04-2022 | 31-12-2022 | 5,049,825.36 | 5,049,825.36 | 4,161,297.46 | 4,161,297.46 | 4,161,297.46 | [ctto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2021-2024/OP/PII/R/CM3/2022-002, contratista:RUICA ZAVILA ALFARO, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACÁN, monto:5049825.36, importe_modificado:0.01] | [meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3602.38] | [070218/proyecto_INICIO, 2070218/proyecto_PROCESO, 2070218/proyecto_FIN] | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2022 | 3 | MIC220202121500 | 4,451,810.65 | [f1]: [siclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4451810.65, modificado:4447555.61] | REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA ASENTAMIENTO MIGUEL REGALADO ENTRE CALLES SAN GABRIEL, ARCANGEL Y CALLE SAMUEL ARCANGEL - 168312 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zamora | 168312 | 5 | 2203 | 1802 | 0 | [meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:229.6] | 1 | [geo]: [eve_municipio:308, localidad:1, direccion: AVENIDA SAN MIGUEL, ARCANGEL INTERIOR O COLONIA MIGUEL REGALADO, 59840 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE SAN GABRIEL, ARCANGEL Y CALLE SAMUEL ARCANGEL, DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR AV. MADERO NTE CON, lon:-102.2574467, lat:19.99261876] | 15-08-2022 | 31-12-2022 | 4,447,555.61 | 4,447,555.61 | 3,614,086.77 | 3,614,086.77 | 3,614,086.77 | [ctto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2021-2024/OP/PII/R/CM3/2022-026, contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS DE MICHOACÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACÁN, monto:4447555.61, importe_modificado:0.01] | [meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:229.6] | [2121500/proyecto_FIN, 2121500/proyecto_PROCESO, 2121500/proyecto_INICIO] | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2022 | 3 | MIC220202069180 | 5,555,699.33 | [f1]: [siclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5555699.33, modificado:5979671.45] | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN ZAMORA LOCALIDAD ZAMORA, COLONIA FRANCO RODRIGUEZ AV. JUAREZ DEL FRACC. CASA DE ALTOS A CALLE IGNACIO TORRES DE GUZMÁN - 13428 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zamora | 13428 | 5 | 2750 | 2249 | 0 | [meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7997.5, meta_modificada:10990.0] | 1 | [geo]: [eve_municipio:308, localidad:1, direccion: AVENIDA AV. BENITO JUAREZ INTERIOR O COLONIA BENITO JUAREZ, 59620 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE VALLE DE ZAMORA Y CALLE IGNACIO TORRES DE GUZMAN, CALLE DIP. JOSE ALVAREZ PTE DEL CENTRO DE ZAMORA TO, lon:-102.31290842, lat:20.00273854] | 01-04-2022 | 31-12-2022 | 5,979,671.45 | 5,979,671.45 | 5,979,671.45 | 5,979,671.45 | 5,979,671.45 | [ctto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2021-2024/OP/PII/R/CM3/2022-002, contratista:RAMIRO VELAZQUEZ OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACÁN, monto:5540287.46, importe_modificado:5540287.46] | [meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10990.0] | [069180/proyecto_INICIO, 2069180/proyecto_PROCESO, 2069180/proyecto_FIN] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2022 | 3 | MIC220202074955 | 1,150,000.00 | [f1]: [siclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1148161.57] | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA CALLE FERROCARRIL ENTRE AVENIDA LUIS HERNANDEZ Y CALLE CAMINO AL VERGEL - 53126 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zamora | 53126 | 5 | 570 | 465 | 0 | [meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1373.0, meta_modificada:1373.01] | 1 | [geo]: [eve_municipio:308, localidad:1, direccion: AVENIDA FERROCARRIL INTERIOR O COLONIA MEDIA LUNA, 59636 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE AVENIDA DE MAYO Y CALLE DEL VERGEL, CALLE MEDIA LUNA DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR AV. MADERO CON RUMBO AL N, lon:-102.2776714, lat:19.99301015] | 27-04-2022 | 31-12-2022 | 1,148,161.57 | 1,148,161.57 | 1,148,161.57 | 1,148,161.57 | 1,148,161.57 | [ctto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2021-2024/OP/PII/R/CM3/2022-014, contratista:CM CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACÁN, monto:1148161.57, importe_modificado:0.01] | [meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1373.01] | [074955/proyecto_INICIO, 2074955/proyecto_FIN, 2074955/proyecto_PROCESO] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | [obis]: [observación:Favor de corregir el monto modificado, trimestre:3.0, usuario:madmolinea, fecha:2022-10-13]. |
| 2022 | 3 | MIC220202074932 | 1,100,050.00 | [f1]: [siclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100050.0, modificado:1100047.62] | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA CALLE VALERIO TRUJANO ENTRE AVENIDA LUIS HERNANDEZ Y CALLE OCUPACION DE TEHUACÁN COLONIA MIGUEL HIDALGO - 52972 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zamora | 52972 | 5 | 540 | 445 | 0 | [meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1748.0, meta_modificada:1747.66] | 1 | [geo]: [eve_municipio:308, localidad:1, direccion: CALLE VALERIO TRUJANO INTERIOR O COLONIA MIGUEL HIDALGO, 59636 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE AVENIDA LUIS HERNANDEZ BARRERA Y CALLE OCUPACION DE TEHUACÁN, CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE DEL CENTRO DE LA CIUDAD, lon:-102.30041033, lat:19.99277713] | 27-04-2022 | 31-12-2022 | 1,100,047.62 | 1,100,047.62 | 1,100,047.62 | 1,100,047.62 | 1,100,047.62 | [ctto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2021-2024/OP/PII/R/CM3/2022-011, contratista:INCCO FERNANDO RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACÁN, monto:1100047.62, importe_modificado:1100047.62] | [meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1747.66] | [074932/proyecto_INICIO, 2074932/proyecto_FIN, 2074932/proyecto_PROCESO] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | [obis]: [observación:Favor de corregir el monto modificado, trimestre:3.0, usuario:madmolinea, fecha:2022-10-13]. |
| 2022 | 3 | MIC220202072773 | 5,827,214.67 | [f1]: [siclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5827214.67, modificado:5827214.67] | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA CALLE MICHOACÁN Y MIGUEL SILVA ENTRE CALLE NICOLÁS REGULES Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA RAMIREZ - 38834 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zamora | 38834 | 5 | 2884 | 2358 | 0 | [meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:793.0, meta_modificada:934.22] | 1 | [geo]: [eve_municipio:308, localidad:1, direccion: CALLE MICHOACÁN INTERIOR O COLONIA RAMIREZ, 59620 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE NICOLÁS REGULES Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MATAMOROS DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR AV. MADERO NTE. CON RUMBO A C, lon:-102.28947382, lat:19.99452015] | 11-04-2022 | 31-12-2022 | 5,827,214.67 | 5,827,214.67 | 5,827,214.67 | 5,827,214.67 | 5,827,214.67 | [ctto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2021-2024/OP/PII/R/CM3/2022-005, contratista:ENRIQUE MENDOZA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACÁN, monto:582667.62, importe_modificado:583667.62] | [meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:934.22] | [072773/proyecto_INICIO, 2072773/proyecto_FIN, 2072773/proyecto_PROCESO] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |