

Sistema de Recursos Federales Transferidos
Reporte Final del DESTINO DEL GASTO

Periodo: Segundo Trimestre 2020

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE DEL PROYECTO				DETALLE DEL PROYECTO										AVANCE FINANCIERO				FOTOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES REVISOR							
					TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	TIPO METAS	TIPO GOBIERNO	COORDINADOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS					CARPETA FOTOS						
2020	2	MICRO020158797	Proyecto de Inversión	1,461,331.69	[FI: (646_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_preca 1, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1461331.69, modificado 101.262.780]	CONSTRUCCION DE RED DE MEDIANAS SANITARIAS EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO PRIMERA ETAPA - 1998B	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	MAYORANTAMIENTO DE ZAMORA	169808	5	528	432	0	[meta: (unidad_medida:Medios lineales, meta:842.0, meta_modificada:1011.0)]	1	[FI: (646_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_preca 1, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1461331.69, modificado 101.262.780)]	11-10-2019	31-12-2019	1,021,282.78	1,021,282.78	1,021,282.78	1,021,282.78	1,021,282.78	[meta: (unidad_medida:Medios lineales, avance:1011.0)]	[158797/proyecto_PROCESSO, 158797/proyecto_INICIO, 158797/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	sin observaciones	[objet: (observación: Favor de corregir el modificado, trimestre 2.0, usuario: Htamamillaga, fecha: 2020-07-18)]
2020	2	MICRO020153228	Proyecto de Inversión	1,600,000.00	[FI: (646_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_preca 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1600000.0, modificado 364658.35)]	CONSTRUCCION DE INTERCONEXION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE ACUEDUCTO PONENTE A LA COLONIA LA LIBERTAD - 4586E	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACAN	64806	5	880	720	0	[meta: (unidad_medida:Medios lineales, meta:960.0, meta_modificada:100.0)]	1	[FI: (646_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_preca 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1600000.0, modificado 364658.35)]	22-04-2019	31-12-2019	364,658.55	364,658.55	364,658.55	364,658.55	364,658.55	[meta: (unidad_medida:Medios lineales, avance:100.0)]	[153228/proyecto_FIN, 153228/proyecto_PROCESSO]	Terminado	Validado avances	sin observaciones	[objet: (observación: Favor de corregir el modificado, trimestre 2.0, usuario: Htamamillaga, fecha: 2020-07-18)]
2020	2	MICRO0201531824	Proyecto de Inversión	2,835,101.11	[FI: (646_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_preca 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2835101.11, modificado 261627.99)]	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN AV LAZARO CARDENAS DE FERRONCARRIL, CALLE CERRO DE TANCATITRO - 4476E	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	MAYORANTAMIENTO DE ZAMORA	44786	5	1554	1271	0	[meta: (unidad_medida:Medios lineales, meta:1384.0, meta_modificada:95.0)]	1	[FI: (646_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_preca 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2835101.11, modificado 261627.99)]	22-04-2019	31-12-2019	2,616,267.99	2,616,267.99	2,616,267.99	2,616,267.99	2,616,267.99	[meta: (unidad_medida:Medios lineales, avance:95.0)]	[153182/proyecto_PROCESSO, 153182/proyecto_FIN, 153182/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances	sin observaciones	[objet: (observación: Favor de corregir el modificado, trimestre 2.0, usuario: Htamamillaga, fecha: 2020-07-18)]
2020	2	MICRO0201523140	Proyecto de Inversión	300,000.00	[FI: (646_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_preca 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 300000.0, modificado 490792.95)]	CONSTRUCCION DE CASAS PARA ALUMNOS EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE VILLA FIERRE - 3023E	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACAN	59232	5	149	121	0	[meta: (unidad_medida:Medios Cuadrados, meta:375.0, meta_modificada:100.0)]	1	[FI: (646_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_preca 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 300000.0, modificado 490792.95)]	30-04-2019	31-12-2019	490,792.95	490,792.95	490,792.95	490,792.95	490,792.95	[meta: (unidad_medida:Medios Cuadrados, avance:100.0)]	[152314/proyecto_INICIO, 152314/proyecto_FIN, 152314/proyecto_PROCESSO]	Terminado	Validado avances	sin observaciones	[objet: (observación: Favor de corregir el modificado, trimestre 2.0, usuario: Htamamillaga, fecha: 2020-07-18)]
2020	2	MICRO0201519426	Proyecto de Inversión	3,000,000.00	[FI: (646_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_preca 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 3000000.0, modificado 1794211.47)]	CONSTRUCCION DE BANQUETA NORTE AV JUAREZ DE CALLE LA BASTON A PONENTE DE VILLA PRIMERA ETAPA - 2187E	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACAN	21870	5	688	562	0	[meta: (unidad_medida:Medios Cuadrados, meta:3107.0, meta_modificada:98.0)]	1	[FI: (646_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_preca 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 3000000.0, modificado 1794211.47)]	30-04-2019	31-12-2019	1,794,211.47	1,794,211.47	1,794,211.47	1,794,211.47	1,794,211.47	[meta: (unidad_medida:Medios Cuadrados, avance:98.0)]	[1519426/proyecto_PROCESSO, 1519426/proyecto_INICIO, 1519426/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	sin observaciones	[objet: (observación: Favor de corregir el modificado, trimestre 2.0, usuario: Htamamillaga, fecha: 2020-07-18)]
2020	2	MICRO0201531884	Proyecto de Inversión	3,000,000.00	[FI: (646_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_preca 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 3000000.0, modificado 259387.35)]	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA RINCÓNADA - 4593E	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	MAYORANTAMIENTO DE ZAMORA MICHOACAN	45933	5	1650	1350	0	[meta: (unidad_medida:Oros, meta:1.0, meta_modificada:35.0)]	1	[FI: (646_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_preca 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 3000000.0, modificado 259387.35)]	22-04-2019	31-12-2019	2,593,873.35	2,593,873.35	2,593,873.35	2,593,873.35	2,593,873.35	[meta: (unidad_medida:Oros, avance:35.0)]	[1531884/proyecto_INICIO, 1531884/proyecto_PROCESSO]	Terminado	Validado avances	sin observaciones	[objet: (observación: Favor de corregir el modificado, trimestre 2.0, usuario: Htamamillaga, fecha: 2020-07-18)]
2020	2	MICRO0201531782	Proyecto de Inversión	350,000.00	[FI: (646_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_preca 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 350000.0, modificado 506184.82)]	CONSTRUCCION DE INTERCONEXION DE LINEA DE LEANADO Y BARRIDA A TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CONCRETO ARMANDO EN ARBO DE BAYON - 4406E	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	MAYORANTAMIENTO DE ZAMORA MICHOACAN	44066	5	193	157	0	[meta: (unidad_medida:Medios lineales, meta:150.0, meta_modificada:100.0)]	1	[FI: (646_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_preca 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 350000.0, modificado 506184.82)]	22-04-2019	31-12-2019	506,184.82	506,184.82	506,184.82	506,184.82	506,184.82	[meta: (unidad_medida:Medios lineales, avance:100.0)]	[1531782/proyecto_INICIO, 1531782/proyecto_FIN, 1531782/proyecto_PROCESSO]	Terminado	Validado avances	sin observaciones	[objet: (observación: Favor de corregir el modificado, trimestre 2.0, usuario: Htamamillaga, fecha: 2020-07-18)]
2020	2	MICRO0201531818	Proyecto de Inversión	3,500,000.00	[FI: (646_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_preca 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 3500000.0, modificado 1148171.83)]	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO CAMINO A LAS DELICIAS A LA AVVENTE DE NOVIEMBRE - 4419E	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	MAYORANTAMIENTO DE ZAMORA MICHOACAN	44760	5	1925	1575	0	[meta: (unidad_medida:Medios lineales, meta:1251.6, meta_modificada:35.0)]	1	[FI: (646_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_preca 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 3500000.0, modificado 1148171.83)]	22-04-2019	31-12-2019	1,148,171.83	1,148,171.83	1,148,171.83	1,148,171.83	1,148,171.83	[meta: (unidad_medida:Medios lineales, avance:35.0)]	[1531818/proyecto_FIN, 1531818/proyecto_INICIO, 1531818/proyecto_PROCESSO]	Terminado	Validado avances	sin observaciones	[objet: (observación: Favor de corregir el modificado, trimestre 2.0, usuario: Htamamillaga, fecha: 2020-07-18)]
2020	2	MICRO0201522096	Proyecto de Inversión	3,500,000.00	[FI: (646_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_preca 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 3500000.0, modificado 270786.55)]	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENALNE PRIMARIA EN EL SAUZ DE ARABO - 2751E	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACAN	27515	5	1238	1012	0	[meta: (unidad_medida:Medios lineales, meta:1900.0, meta_modificada:35.0)]	1	[FI: (646_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_preca 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 3500000.0, modificado 270786.55)]	30-04-2019	31-12-2019	2,707,866.55	2,707,866.55	2,707,866.55	2,707,866.55	2,707,866.55	[meta: (unidad_medida:Medios lineales, avance:35.0)]	[1522096/proyecto_FIN, 1522096/proyecto_PROCESSO]	Terminado	Validado avances	sin observaciones	[objet: (observación: Favor de corregir el modificado, trimestre 2.0, usuario: Htamamillaga, fecha: 2020-07-18)]
2020	2	MICRO0201531797	Proyecto de Inversión	386,475.88	[FI: (646_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_preca 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 386475.88, modificado 345115.75)]	CONSTRUCCION DE ORNALES EN LA CALLE URUGUAY EN ATACHO DE REGALADO - 4466E	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	MAYORANTAMIENTO DE ZAMORA MICHOACAN	44660	5	212	173	0	[meta: (unidad_medida:Medios lineales, meta:157.0, meta_modificada:100.0)]	1	[FI: (646_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_preca 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 386475.88, modificado 345115.75)]	22-04-2019	31-12-2019	345,115.75	345,115.75	345,115.75	345,115.75	345,115.75	[meta: (unidad_medida:Medios lineales, avance:100.0)]	[1531797/proyecto_FIN, 1531797/proyecto_PROCESSO, 1531797/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances	sin observaciones	[objet: (observación: Favor de corregir el modificado, trimestre 2.0, usuario: Htamamillaga, fecha: 2020-07-18)]
2020	2	MICRO0201531803	Proyecto de Inversión	4,500,000.00	[FI: (646_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_preca 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 4500000.0, modificado 2274923.33)]	REFORZACION EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE VILLA ZAPATA - 4469E	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	MAYORANTAMIENTO DE ZAMORA MICHOACAN	44691	5	2475	2025	0	[meta: (unidad_medida:Oros, meta:1.0, meta_modificada:35.0)]	1	[FI: (646_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_preca 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 4500000.0, modificado 2274923.33)]	22-04-2019	31-12-2019	2,274,923.33	2,274,923.33	2,274,923.33	2,274,923.33	2,274,923.33	[meta: (unidad_medida:Oros, avance:35.0)]	[1531803/proyecto_FIN, 1531803/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances	sin observaciones	[objet: (observación: Favor de corregir el modificado, trimestre 2.0, usuario: Htamamillaga, fecha: 2020-07-18)]
2020	2	MICRO0201531779	Proyecto de Inversión	4,500,000.00	[FI: (646_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_preca 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 4500000.0, modificado 2755305.2)]	REFORZACION EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE CAMINO - 4457E	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	MAYORANTAMIENTO DE ZAMORA MICHOACAN	44576	5	2475	2025	0	[meta: (unidad_medida:Oros, meta:1.0, meta_modificada:35.0)]	1	[FI: (646_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_preca 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 4500000.0, modificado 2755305.2)]	22-04-2019	31-12-2019	2,755,305.20	2,755,305.20	2,755,305.20	2,755,305.20	2,755,305.20	[meta: (unidad_medida:Oros, avance:35.0)]	[1531779/proyecto_INICIO, 1531779/proyecto_PROCESSO, 1531779/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	sin observaciones	[objet: (observación: Favor de corregir el modificado, trimestre 2.0, usuario: Htamamillaga, fecha: 2020-07-18)]

