

Sistema de Recursos Federales Transferidos

1. Título del conjunto: Destino del Gasto Entidades Federativas.
 2. Contexto: Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
 3. Metodología: Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 43 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.

Periodo: Primer Trimestre 2021

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE DEL PROYECTO				DETALLE DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO		AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES				
					FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	TIPO GOBERNANCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MIC161040029313	Proyecto de inversión	311,555.00	[TI: [ciclo_recurso2016_ramo20_modalidad5, prog_pncs4_tipo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:311555.0, modificado:46713.25]	Unidad Básica de Vivienda en La Saucada - 234611	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1.2.3.6.4.1.8.3	N	0	0	0	6300	[metr: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:100.0]]	[ipm1: [ciclo_recurso2016_ramo20_modalidad5, prog_pncs4_tipo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:311555.0, modificado:46713.25]	31-09-2016	08-11-2016	46,733.25	46,733.25	46,733.25	46,733.25	[metr: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:100.0]]	[ipm1: [ciclo_recurso2016_ramo20_modalidad5, prog_pncs4_tipo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:311555.0, modificado:46713.25]	193237/proyecto_INICIO, 193237/proyecto_FIN, 193237/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	[obs1: [observaciónCorrigir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcast@rfgar, fecha:2021-04-08], obs2: [observaciónCorrigir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcast@rfgar, fecha:2021-04-08], obs3: [observaciónCorrigir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcast@rfgar, fecha:2021-04-08], obs4: [observaciónCorrigir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcast@rfgar, fecha:2021-04-08]]
2021	1	MIC1717040100185	Proyecto de inversión	45,000.00	[TI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1, prog_pncs4_tipo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:45000.0, modificado:45003.53]	Unidad Básica de Vivienda en La Saucada - 234611	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOCÁN	234611	N	0	0	0	0	[metr: [unidad_medidaVivienda, meta:1.0, meta_modificado:100.0]]	[ipm1: [ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1, prog_pncs4_tipo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:45003.53, modificado:45003.53]	31-10-2017	31-12-2017	45,003.53	45,003.53	45,003.53	45,003.53	[metr: [unidad_medidaVivienda, avance:100.0]]	[ipm1: [ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1, prog_pncs4_tipo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:45003.53, modificado:45003.53]	1140465/proyecto_INICIO, 1140465/proyecto_FIN, 1140465/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	[obs1: [observaciónCorrigir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcast@rfgar, fecha:2021-04-08], obs2: [observaciónCorrigir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcast@rfgar, fecha:2021-04-08]]
2021	1	MIC1717040100630	Proyecto de inversión	450,000.00	[TI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1, prog_pncs4_tipo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:450000.0, modificado:450035.33]	Unidad Básica de Vivienda En Zamora - 278460	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOCÁN	278460	N	0	0	0	0	[metr: [unidad_medidaVivienda, meta:1.0, meta_modificado:100.0]]	[ipm1: [ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1, prog_pncs4_tipo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:450035.33, modificado:450035.33]	06-10-2017	31-12-2017	450,035.30	450,035.30	450,035.30	450,035.30	[metr: [unidad_medidaVivienda, avance:100.0]]	[ipm1: [ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1, prog_pncs4_tipo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:450035.33, modificado:450035.33]	1141410/proyecto_INICIO, 1141410/proyecto_FIN, 1141410/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	[obs1: [observaciónCorrigir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcast@rfgar, fecha:2021-04-08], obs2: [observaciónCorrigir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcast@rfgar, fecha:2021-04-08]]
2021	1	MIC1717040100341	Proyecto de inversión	45,000.00	[TI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1, prog_pncs4_tipo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:45000.0, modificado:45003.53]	Unidad Básica de Vivienda En La Colonia San Ramon - 234865	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOCÁN	234865	N	0	0	0	0	[metr: [unidad_medidaVivienda, meta:1.0, meta_modificado:100.0]]	[ipm1: [ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1, prog_pncs4_tipo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:45003.53, modificado:45003.53]	06-11-2017	31-12-2017	45,003.53	45,003.53	45,003.53	45,003.53	[metr: [unidad_medidaVivienda, avance:100.0]]	[ipm1: [ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1, prog_pncs4_tipo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:45003.53, modificado:45003.53]	1141442/proyecto_INICIO, 1141442/proyecto_FIN, 1141442/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	[obs1: [observaciónCorrigir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcast@rfgar, fecha:2021-04-08], obs2: [observaciónCorrigir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcast@rfgar, fecha:2021-04-08]]
2021	1	MIC1717040100656	Proyecto de inversión	206,085.60	[TI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1, prog_pncs4_tipo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:206085.6, modificado:206085.60]	Rehabilitación De Camino A El Vergel Tramo De Avenida El Vergel A Camino A Las Galinas - 218391	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOCÁN	218391	N	0	0	0	0	[metr: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:100.0]]	[ipm1: [ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1, prog_pncs4_tipo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:206085.60, modificado:206085.60]	16-10-2017	31-12-2017	206,085.60	206,085.60	206,085.60	206,085.60	[metr: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:100.0]]	[ipm1: [ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1, prog_pncs4_tipo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:206085.60, modificado:206085.60]	1141441/proyecto_INICIO, 1141441/proyecto_FIN, 1141441/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	[obs1: [observaciónCorrigir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcast@rfgar, fecha:2021-04-08], obs2: [observaciónCorrigir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcast@rfgar, fecha:2021-04-08]]
2021	1	MIC1717040100366	Proyecto de inversión	824,342.40	[TI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1, prog_pncs4_tipo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:824342.4, modificado:824342.40]	Rehabilitación De Camino A El Vergel Tramo De Camino A Las Galinas A Ferrocarril - 218392	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOCÁN	218392	N	0	0	0	0	[metr: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:100.0]]	[ipm1: [ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1, prog_pncs4_tipo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:824342.40, modificado:824342.40]	16-10-2017	31-12-2017	824,342.40	824,342.40	824,342.40	824,342.40	[metr: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:100.0]]	[ipm1: [ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1, prog_pncs4_tipo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:824342.40, modificado:824342.40]	1141446/proyecto_INICIO, 1141446/proyecto_FIN, 1141446/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	[obs1: [observaciónCorrigir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcast@rfgar, fecha:2021-04-08], obs2: [observaciónCorrigir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcast@rfgar, fecha:2021-04-08]]
2021	1	MIC1717040100367	Proyecto de inversión	1,969,108.10	[TI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1, prog_pncs4_tipo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:1969108.1, modificado:1969108.10]	Perforación Equipamiento Del Pozo Profundo Sev Carozoa Dren Paritida - 215978	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOCÁN	215978	N	0	0	0	0	[metr: [unidad_medidaOtros, meta:1.0, meta_modificado:100.0]]	[ipm1: [ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1, prog_pncs4_tipo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:1969108.10, modificado:1969108.10]	16-10-2017	31-12-2017	1,969,108.10	1,969,108.10	1,969,108.10	1,969,108.10	[metr: [unidad_medidaOtros, avance:100.0]]	[ipm1: [ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1, prog_pncs4_tipo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:1969108.10, modificado:1969108.10]	1141447/proyecto_INICIO, 1141447/proyecto_FIN, 1141447/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	[obs1: [observaciónCorrigir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcast@rfgar, fecha:2021-04-08], obs2: [observaciónCorrigir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcast@rfgar, fecha:2021-04-08]]
2021	1	MIC18180100683	Proyecto de inversión	75,000.00	[TI: [ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1, prog_pncs4_tipo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:75000.0, modificado:74905.00]	Calentadores Solares En Lazaro Cardenas - 9884	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOCÁN	9884	N	0	0	75	0	[metr: [unidad_medidaCeldas solares, meta:1.0, meta_modificado:100.0]]	[ipm1: [ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1, prog_pncs4_tipo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:74905.00, modificado:74905.00]	16-04-2018	31-08-2018	74,505.00	74,505.00	74,505.00	74,505.00	[metr: [unidad_medidaCeldas solares, avance:100.0]]	[ipm1: [ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1, prog_pncs4_tipo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:74905.00, modificado:74905.00]	1197744/proyecto_INICIO, 1197744/proyecto_FIN, 1197744/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	[obs1: [observaciónCorrigir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcast@rfgar, fecha:2021-04-19], obs2: [observaciónCorrigir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcast@rfgar, fecha:2021-04-19], obs3: [observaciónCorrigir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcast@rfgar, fecha:2021-04-19], obs4: [observaciónCorrigir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcast@rfgar, fecha:2021-04-19]]
2021	1	MIC18180100684	Proyecto de inversión	75,000.00	[TI: [ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1, prog_pncs4_tipo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:75000.0, modificado:74905.00]	Calentadores Solares En Chapcaro - 9154	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOCÁN	9154	N	0	0	75	0	[metr: [unidad_medidaCeldas solares, meta:1.0, meta_modificado:100.0]]	[ipm1: [ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1, prog_pncs4_tipo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:74905.00, modificado:74905.00]	16-04-2018	31-08-2018	74,505.00	74,505.00	74,505.00	74,505.00	[metr: [unidad_medidaCeldas solares, avance:100.0]]	[ipm1: [ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1, prog_pncs4_tipo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:74905.00, modificado:74905.00]	1197744/proyecto_INICIO, 1197744/proyecto_FIN, 1197744/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	[obs1: [observaciónCorrigir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcast@rfgar, fecha:2021-04-19], obs2: [observaciónCorrigir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcast@rfgar, fecha:2021-04-19], obs3: [observaciónCorrigir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcast@rfgar, fecha:2021-04-19], obs4: [observaciónCorrigir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcast@rfgar, fecha:2021-04-19]]
2021	1	MIC1818020108192	Proyecto de inversión	245,160.00	[TI: [ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1, prog_pncs4_tipo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:222800.0, modificado:118800.00], [TI: [ciclo_recurso2018_tipo_recursoPRIVADA, monto:122800.0, modificado:0.00]]	Techos Firmes Valencia Segunda Sección - 108025	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOCÁN	108025	N	0	0	450	0	[metr: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:100.0]]	[ipm1: [ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1, prog_pncs4_tipo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:222800.0, modificado:118800.00], [ipm2: [ciclo_recurso2018_tipo_recursoPRIVADA, monto:122800.0, modificado:0.00]]	16-04-2018	11-08-2018	118,800.00	118,800.00	118,800.00	118,800.00	[metr: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:100.0]]	[ipm1: [ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1, prog_pncs4_tipo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:222800.0, modificado:118800.00], [ipm2: [ciclo_recurso2018_tipo_recursoPRIVADA, monto:122800.0, modificado:0.00]]	1244574/proyecto_INICIO, 1244574/proyecto_FIN, 1244574/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	[obs1: [observaciónCorrigir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcast@rfgar, fecha:2021-04-19], obs2: [observaciónCorrigir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcast@rfgar, fecha:2021-04-19], obs3: [observaciónCorrigir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcast@rfgar, fecha:2021-04-19], obs4: [observaciónCorrigir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcast@rfgar, fecha:2021-04-19]]
2021	1	MIC1818020108207	Proyecto de inversión	150,000.00	[TI: [ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1, prog_pncs4_tipo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:150000.0, modificado:149010.00]	Calentadores Solares En Colonia Generalissimo Morales - 108884	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOCÁN	108884	N	0	0	150	0	[metr: [unidad_medidaCeldas solares, meta:1.0, meta_modificado:100.0]]	[ipm1: [ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1, prog_pncs4_tipo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:149010.00, modificado:149010.00]	16-04-2018	31-08-2018	149,010.00	149,010.00	149,010.00	149,010.00	[metr: [unidad_medidaCeldas solares, avance:100.0]]	[ipm1: [ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1, prog_pncs4_tipo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:149010.00, modificado:149010.00]	1244589/proyecto_INICIO, 1244589/proyecto_FIN, 1244589/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	[obs1: [observaciónCorrigir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcast@rfgar, fecha:2021-04-19], obs2: [observaciónCorrigir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcast@rfgar, fecha:2021-04-19], obs3: [observaciónCorrigir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcast@rfgar, fecha:2021-04-19], obs4: [observaciónCorrigir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcast@rfgar, fecha:2021-04-19]]
2021	1	MIC1818040175282	Proyecto de inversión	219,824.69	[TI: [ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1, prog_pncs4_tipo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:219824.69, modificado:219824.69]	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMESTICAS EN CALLE FERROCARRIL SECCIÓN Y DE CAMINO A OLIMPO A PTAR ESOS CARANZA A BILBAO - 421478	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOCÁN	421478	N	3	357	193	0	[metr: [unidad_medidaMetros lineales, meta:1.0, meta_modificado:100.0]]	[ipm1: [ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1, prog_pncs4_tipo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:219824.69, modificado:219824.69]	01-12-2018	31-12-2018	219,824.69	219,824.69	219,824.69	219,824.69	[metr: [unidad_medidaMetros lineales, avance:100.0]]	[ipm1: [ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1, prog_pncs4_tipo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:219824.69, modificado:219824.69]	1475282/proyecto_PROCESO, 1475282/proyecto_FIN, 1475282/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	[obs1: [observaciónCorrigir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcast@rfgar, fecha:2021-04-19], obs2: [observaciónCorrigir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcast@rfgar, fecha:2021-04-19], obs3: [observaciónCorrigir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcast@rfgar, fecha:2021-04-19], obs4: [observaciónCorrigir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcast@rfgar, fecha:2021-04-19]]
2021	1	MIC1610300079766	Proyecto de inversión	19,708,884.80	[TI: [ciclo_recurso2016_ramo33_modalidad1, prog_pncs4_tipo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:111287.00, modificado:1196849387.87], [ciclo_recurso2016_tipo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:8935684.80, modificado:0.00]	Programa de Construcción De Cuartos Dormitorios En Diferentes Localidades De Zamora - 351339	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOCÁN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	351339	N	0	0	2270	0	[metr: [unidad_medidaVivienda, meta:1.0, meta_modificado:100.0]]	[ipm1: [ciclo_recurso2016_ramo33_modalidad1, prog_pncs4_tipo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:111287.00, modificado:1196849387.87], [ipm2: [ciclo_recurso2016_tipo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:8935684.80, modificado:0.00]	01-06-2016	30-12-2016	11,965,854.53	11,965,854.53	11,965,854.53	11,965,854.53	[metr: [unidad_medidaVivienda, avance:100.0]]	[ipm1: [ciclo_recurso2016_ramo33_modalidad1, prog_pncs4_tipo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:111287.00, modificado:1196849387.87], [ipm2: [ciclo_recurso2016_tipo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:8935684.80, modificado:0.00]	886894/proyecto_PROCESO, 886894/proyecto_FIN, 886894/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	[obs1: [observaciónCorrigir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcast@rfgar, fecha:2021-04-08], obs2: [observaciónCorrigir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcast@rfgar, fecha:2021-04-08], obs3: [observaciónCorrigir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcast@rfgar, fecha:2021-04-08], obs4: [observaciónCorrigir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcast@rfgar, fecha:2021-04-08]]

Sistema de Recursos Federales Transferidos

1. Título del conjunto: Destino del Gasto Entidades Federativas.
 2. Contexto: Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
 3. Metodología: Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 43 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.

Periodo: Primer Trimestre 2021

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE DEL PROYECTO				DETALLE DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO		FOTOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION								
					FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SURCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBERNANCIA	COORDINADOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO					COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	
2021	1	MIC161604082955	Proyecto de inversión	1,357,934.11	IFI (ciclo_recurso2016_ramo20_modalidad5, prog_pres44_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto1757934.16, modificado263691.11)	Construcción De Red De Drenaje En La Colonia Netzahuacoyotl	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1.2.3.6.4.1.58	N	0	0	0	16750	[metas: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:100.0]]	1	[metas: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:100.0]]	21-09-2016	01-11-2016	263,690.10	263,690.10	263,690.10	263,690.10	263,690.10	[fotos: [16161604082955-01.jpg, 16161604082955-02.jpg, 16161604082955-03.jpg, 16161604082955-04.jpg, 16161604082955-05.jpg, 16161604082955-06.jpg, 16161604082955-07.jpg, 16161604082955-08.jpg, 16161604082955-09.jpg, 16161604082955-10.jpg, 16161604082955-11.jpg, 16161604082955-12.jpg, 16161604082955-13.jpg, 16161604082955-14.jpg, 16161604082955-15.jpg, 16161604082955-16.jpg, 16161604082955-17.jpg, 16161604082955-18.jpg, 16161604082955-19.jpg, 16161604082955-20.jpg, 16161604082955-21.jpg, 16161604082955-22.jpg, 16161604082955-23.jpg, 16161604082955-24.jpg, 16161604082955-25.jpg, 16161604082955-26.jpg, 16161604082955-27.jpg, 16161604082955-28.jpg, 16161604082955-29.jpg, 16161604082955-30.jpg, 16161604082955-31.jpg, 16161604082955-32.jpg]]]	[metas: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:100.0]]	[932389/proyecto_NIC00, 932389/proyecto_FIN, 932389/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	sin observaciones	[obs1: [observaciónCorregir monto modificado, trimestre 1.0, usuariofilanccastl@r, fecha:2021-04-08], obs2: [observaciónCorregir monto modificado, trimestre 1.0, usuariofilanccastl@r, fecha:2021-04-08], obs3: [observaciónCorregir monto modificado, trimestre 1.0, usuariofilanccastl@r, fecha:2021-04-08], obs4: [observaciónCorregir monto modificado, trimestre 1.0, usuariofilanccastl@r, fecha:2021-04-08]]]
2021	1	MIC1616040829291	Proyecto de inversión	1,498,993.93	IFI (ciclo_recurso2016_ramo23_modalidad1, prog_pres44_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto1498993.94, modificado149725.97)	Introducción Y Equipamiento De Red De Agua Potable Del Pozo Santa Cruz En Localidad De Arco De Rayón	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1.2.3.6.4.1.308	N	0	0	3600	[metas: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:100.0]]	1	[metas: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:100.0]]	02-12-2016	01-03-2017	1,497,254.97	1,497,254.97	1,497,254.97	1,497,254.97	1,497,254.97	[fotos: [161616040829291-01.jpg, 161616040829291-02.jpg, 161616040829291-03.jpg, 161616040829291-04.jpg, 161616040829291-05.jpg, 161616040829291-06.jpg, 161616040829291-07.jpg, 161616040829291-08.jpg, 161616040829291-09.jpg, 161616040829291-10.jpg, 161616040829291-11.jpg, 161616040829291-12.jpg, 161616040829291-13.jpg, 161616040829291-14.jpg, 161616040829291-15.jpg, 161616040829291-16.jpg, 161616040829291-17.jpg, 161616040829291-18.jpg, 161616040829291-19.jpg, 161616040829291-20.jpg, 161616040829291-21.jpg, 161616040829291-22.jpg, 161616040829291-23.jpg, 161616040829291-24.jpg, 161616040829291-25.jpg, 161616040829291-26.jpg, 161616040829291-27.jpg, 161616040829291-28.jpg, 161616040829291-29.jpg, 161616040829291-30.jpg, 161616040829291-31.jpg, 161616040829291-32.jpg]]]	[metas: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:100.0]]	[932759/proyecto_NIC00, 932759/proyecto_FIN, 932759/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	sin observaciones	[obs1: [observaciónCorregir monto modificado, trimestre 1.0, usuariofilanccastl@r, fecha:2021-04-08], obs2: [observaciónCorregir monto modificado, trimestre 1.0, usuariofilanccastl@r, fecha:2021-04-08], obs3: [observaciónCorregir monto modificado, trimestre 1.0, usuariofilanccastl@r, fecha:2021-04-08], obs4: [observaciónCorregir monto modificado, trimestre 1.0, usuariofilanccastl@r, fecha:2021-04-08]]]	
2021	1	MIC17170403106355	Proyecto de inversión	1,605,892.00	IFI (ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1, prog_pres44_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto1605892.00, modificado1605892.00)	Perforación Equipamiento Del Pozo Profundo Sev Boca Prieta La Central - 222770	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOCAN	222770	N	0	0	0	0	[metas: [unidad_medidaOtros, meta:1.0, meta_modificado:100.0]]	1	[metas: [unidad_medidaOtros, meta:1.0, meta_modificado:100.0]]	23-10-2017	31-12-2017	1,866,435.00	1,866,435.00	1,866,435.00	1,866,435.00	1,866,435.00	[fotos: [17170403106355-01.jpg, 17170403106355-02.jpg, 17170403106355-03.jpg, 17170403106355-04.jpg, 17170403106355-05.jpg, 17170403106355-06.jpg, 17170403106355-07.jpg, 17170403106355-08.jpg, 17170403106355-09.jpg, 17170403106355-10.jpg, 17170403106355-11.jpg, 17170403106355-12.jpg, 17170403106355-13.jpg, 17170403106355-14.jpg, 17170403106355-15.jpg, 17170403106355-16.jpg, 17170403106355-17.jpg, 17170403106355-18.jpg, 17170403106355-19.jpg, 17170403106355-20.jpg, 17170403106355-21.jpg, 17170403106355-22.jpg, 17170403106355-23.jpg, 17170403106355-24.jpg, 17170403106355-25.jpg, 17170403106355-26.jpg, 17170403106355-27.jpg, 17170403106355-28.jpg, 17170403106355-29.jpg, 17170403106355-30.jpg, 17170403106355-31.jpg, 17170403106355-32.jpg]]]	[metas: [unidad_medidaOtros, avance:100.0]]	[1141435/proyecto_FIN, 1141435/proyecto_NIC00, 1141435/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	sin observaciones	[obs1: [observaciónCorregir monto modificado, trimestre 1.0, usuariofilanccastl@r, fecha:2021-04-08], obs2: [observaciónCorregir monto modificado, trimestre 1.0, usuariofilanccastl@r, fecha:2021-04-08], obs3: [observaciónCorregir monto modificado, trimestre 1.0, usuariofilanccastl@r, fecha:2021-04-08], obs4: [observaciónCorregir monto modificado, trimestre 1.0, usuariofilanccastl@r, fecha:2021-04-08]]]
2021	1	MIC17170403106372	Proyecto de inversión	180,000.00	IFI (ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1, prog_pres44_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto180000.00, modificado180014.12)	Unidad Básica De Vivienda En Arco De Rayón - 324591	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOCAN	324591	N	0	0	0	0	[metas: [unidad_medidaVivienda, meta:1.0, meta_modificado:100.0]]	1	[metas: [unidad_medidaVivienda, meta:1.0, meta_modificado:100.0]]	31-10-2017	31-12-2017	180,014.12	180,014.12	180,014.12	180,014.12	180,014.12	[fotos: [17170403106372-01.jpg, 17170403106372-02.jpg, 17170403106372-03.jpg, 17170403106372-04.jpg, 17170403106372-05.jpg, 17170403106372-06.jpg, 17170403106372-07.jpg, 17170403106372-08.jpg, 17170403106372-09.jpg, 17170403106372-10.jpg, 17170403106372-11.jpg, 17170403106372-12.jpg, 17170403106372-13.jpg, 17170403106372-14.jpg, 17170403106372-15.jpg, 17170403106372-16.jpg, 17170403106372-17.jpg, 17170403106372-18.jpg, 17170403106372-19.jpg, 17170403106372-20.jpg, 17170403106372-21.jpg, 17170403106372-22.jpg, 17170403106372-23.jpg, 17170403106372-24.jpg, 17170403106372-25.jpg, 17170403106372-26.jpg, 17170403106372-27.jpg, 17170403106372-28.jpg, 17170403106372-29.jpg, 17170403106372-30.jpg, 17170403106372-31.jpg, 17170403106372-32.jpg]]]	[metas: [unidad_medidaVivienda, avance:100.0]]	[1141435/proyecto_NIC00, 1141435/proyecto_PROCESO, 1141435/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	sin observaciones	[obs1: [observaciónCorregir monto modificado, trimestre 1.0, usuariofilanccastl@r, fecha:2021-04-08], obs2: [observaciónCorregir monto modificado, trimestre 1.0, usuariofilanccastl@r, fecha:2021-04-08], obs3: [observaciónCorregir monto modificado, trimestre 1.0, usuariofilanccastl@r, fecha:2021-04-08], obs4: [observaciónCorregir monto modificado, trimestre 1.0, usuariofilanccastl@r, fecha:2021-04-08]]]
2021	1	MIC18180101060618	Proyecto de inversión	25,000.00	IFI (ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1, prog_pres44_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto25000.00, modificado24835.00)	Calentadores Solares En Ojo De Agua - 9263	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOCAN	9263	N	0	0	25	0	[metas: [unidad_medidaCalentadores solares, meta:1.0, meta_modificado:100.0]]	1	[metas: [unidad_medidaCalentadores solares, meta:1.0, meta_modificado:100.0]]	16-04-2018	31-08-2018	24,835.00	24,835.00	24,835.00	24,835.00	24,835.00	[fotos: [180101060618-01.jpg, 180101060618-02.jpg, 180101060618-03.jpg, 180101060618-04.jpg, 180101060618-05.jpg, 180101060618-06.jpg, 180101060618-07.jpg, 180101060618-08.jpg, 180101060618-09.jpg, 180101060618-10.jpg, 180101060618-11.jpg, 180101060618-12.jpg, 180101060618-13.jpg, 180101060618-14.jpg, 180101060618-15.jpg, 180101060618-16.jpg, 180101060618-17.jpg, 180101060618-18.jpg, 180101060618-19.jpg, 180101060618-20.jpg, 180101060618-21.jpg, 180101060618-22.jpg, 180101060618-23.jpg, 180101060618-24.jpg, 180101060618-25.jpg, 180101060618-26.jpg, 180101060618-27.jpg, 180101060618-28.jpg, 180101060618-29.jpg, 180101060618-30.jpg, 180101060618-31.jpg, 180101060618-32.jpg]]]	[metas: [unidad_medidaCalentadores solares, avance:100.0]]	[1197789/proyecto_PROCESO, 1197789/proyecto_FIN, 1197789/proyecto_NIC00]	Terminado	Validado avances	sin observaciones	[obs1: [observaciónCorregir monto modificado, trimestre 1.0, usuariofilanccastl@r, fecha:2021-04-19], obs2: [observaciónCorregir monto modificado, trimestre 1.0, usuariofilanccastl@r, fecha:2021-04-19], obs3: [observaciónCorregir monto modificado, trimestre 1.0, usuariofilanccastl@r, fecha:2021-04-19], obs4: [observaciónCorregir monto modificado, trimestre 1.0, usuariofilanccastl@r, fecha:2021-04-19]]]
2021	1	MIC18180101060630	Proyecto de inversión	1,054,718.11	IFI (ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1, prog_pres44_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto1054718.11, modificado1011739.58)	Construcción De Línea De Distribución De Agua Potable En Av Ferrocarril Sección (Del Dren General Del Valle A Calle El Vergel - 10284	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOCAN	10284	N	0	0	1010	0	[metas: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:100.0]]	1	[metas: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:100.0]]	16-04-2018	31-08-2018	1,011,739.58	1,011,739.58	1,011,739.58	1,011,739.58	1,011,739.58	[fotos: [180101060630-01.jpg, 180101060630-02.jpg, 180101060630-03.jpg, 180101060630-04.jpg, 180101060630-05.jpg, 180101060630-06.jpg, 180101060630-07.jpg, 180101060630-08.jpg, 180101060630-09.jpg, 180101060630-10.jpg, 180101060630-11.jpg, 180101060630-12.jpg, 180101060630-13.jpg, 180101060630-14.jpg, 180101060630-15.jpg, 180101060630-16.jpg, 180101060630-17.jpg, 180101060630-18.jpg, 180101060630-19.jpg, 180101060630-20.jpg, 180101060630-21.jpg, 180101060630-22.jpg, 180101060630-23.jpg, 180101060630-24.jpg, 180101060630-25.jpg, 180101060630-26.jpg, 180101060630-27.jpg, 180101060630-28.jpg, 180101060630-29.jpg, 180101060630-30.jpg, 180101060630-31.jpg, 180101060630-32.jpg]]]	[metas: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:100.0]]	[1197741/proyecto_NIC00, 1197741/proyecto_FIN, 1197741/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	sin observaciones	[obs1: [observaciónCorregir monto modificado, trimestre 1.0, usuariofilanccastl@r, fecha:2021-04-19], obs2: [observaciónCorregir monto modificado, trimestre 1.0, usuariofilanccastl@r, fecha:2021-04-19], obs3: [observaciónCorregir monto modificado, trimestre 1.0, usuariofilanccastl@r, fecha:2021-04-19], obs4: [observaciónCorregir monto modificado, trimestre 1.0, usuariofilanccastl@r, fecha:2021-04-19]]]
2021	1	MIC18180101060678	Proyecto de inversión	125,000.00	IFI (ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1, prog_pres44_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto125000.00, modificado124170.00)	Calentadores Solares En Arco De Rayón - 8759	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOCAN	8759	N	0	0	125	0	[metas: [unidad_medidaCalentadores solares, meta:1.0, meta_modificado:100.0]]	1	[metas: [unidad_medidaCalentadores solares, meta:1.0, meta_modificado:100.0]]	16-04-2018	31-08-2018	124,170.00	124,170.00	124,170.00	124,170.00	124,170.00	[fotos: [180101060678-01.jpg, 180101060678-02.jpg, 180101060678-03.jpg, 180101060678-04.jpg, 180101060678-05.jpg, 180101060678-06.jpg, 180101060678-07.jpg, 180101060678-08.jpg, 180101060678-09.jpg, 180101060678-10.jpg, 180101060678-11.jpg, 180101060678-12.jpg, 180101060678-13.jpg, 180101060678-14.jpg, 180101060678-15.jpg, 180101060678-16.jpg, 180101060678-17.jpg, 180101060678-18.jpg, 180101060678-19.jpg, 180101060678-20.jpg, 180101060678-21.jpg, 180101060678-22.jpg, 180101060678-23.jpg, 180101060678-24.jpg, 180101060678-25.jpg, 180101060678-26.jpg, 180101060678-27.jpg, 180101060678-28.jpg, 180101060678-29.jpg, 180101060678-30.jpg, 180101060678-31.jpg, 180101060678-32.jpg]]]	[metas: [unidad_medidaCalentadores solares, avance:100.0]]	[1197789/proyecto_FIN, 1197789/proyecto_PROCESO, 1197789/proyecto_NIC00]	Terminado	Validado avances	sin observaciones	[obs1: [observaciónCorregir monto modificado, trimestre 1.0, usuariofilanccastl@r, fecha:2021-04-19], obs2: [observaciónCorregir monto modificado, trimestre 1.0, usuariofilanccastl@r, fecha:2021-04-19], obs3: [observaciónCorregir monto modificado, trimestre 1.0, usuariofilanccastl@r, fecha:2021-04-19], obs4: [observaciónCorregir monto modificado, trimestre 1.0, usuariofilanccastl@r, fecha:2021-04-19]]]
2021	1	MIC1616040825123	Proyecto de inversión	777,280.00	IFI (ciclo_recurso2016_ramo15_modalidad5, prog_pres44_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto777280.00, modificado116595.00)	Pavimentación Y Servicios Calle Primeros, Colonia Valencia 1a, Sección En Concreto Hidráulico, De Salamanca A Del León	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1.2.3.6.4.1.76	N	0	0	2580	0	[metas: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:100.0]]	1	[metas: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:100.0]]	21-09-2016	01-11-2016	116,595.00	116,595.00	116,595.00	116,595.00	116,595.00	[fotos: [161616040825123-01.jpg, 161616040825123-02.jpg, 161616040825123-03.jpg, 161616040825123-04.jpg, 161616040825123-05.jpg, 161616040825123-06.jpg, 161616040825123-07.jpg, 161616040825123-08.jpg, 161616040825123-09.jpg, 161616040825123-10.jpg, 161616040825123-11.jpg, 161616040825123-12.jpg, 161616040825123-13.jpg, 161616040825123-14.jpg, 161616040825123-15.jpg, 161616040825123-16.jpg, 161616040825123-17.jpg, 161616040825123-18.jpg, 161616040825123-19.jpg, 161616040825123-20.jpg, 161616040825123-21.jpg, 161616040825123-22.jpg, 161616040825123-23.jpg, 161616040825123-24.jpg, 161616040825123-25.jpg, 161616040825123-26.jpg, 161616040825123-27.jpg, 161616040825123-28.jpg, 161616040825123-29.jpg, 161616040825123-30.jpg, 161616040825123-31.jpg, 161616040825123-32.jpg]]]	[metas: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:100.0]]	[931465/proyecto_PROCESO, 931465/proyecto_NIC00, 931465/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	sin observaciones	[obs1: [observaciónCorregir monto modificado, trimestre 1.0, usuariofilanccastl@r, fecha:2021-04-08], obs2: [observaciónCorregir monto modificado, trimestre 1.0, usuariofilanccastl@r, fecha:2021-04-08], obs3: [observaciónCorregir monto modificado, trimestre 1.0, usuariofilanccastl@r, fecha:2021-04-08], obs4: [observaciónCorregir monto modificado, trimestre 1.0, usuariofilanccastl@r, fecha:2021-04-08]]]
2021	1	MIC1616040828282	Proyecto de inversión	337,865.00	IFI (ciclo_recurso2016_ramo15_modalidad5, prog_pres44_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto337865.00, modificado336508.26)	Construcción De Calle Integral Precursos De La Libertad	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1.2.3.6.4.1.82	N	0	0	6300	0	[metas: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:100.0]]	1	[metas: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:100.0]]	21													

Sistema de Recursos Federales Transferidos

1. Título del conjunto:	Destino del Gasto Entidades Federativas.
2. Contexto:	Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología:	Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 65 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.

Periodo: Primer Trimestre 2021

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE DEL PROYECTO				DETALLE DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO		AVANCES FISICOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION						
					FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SURCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	IMPORTE	TIPO GOBERNANCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO					COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS
2021	1	MIC1616040825814	Proyecto de inversión	207,500.00	[F] ([ciclo_recurso2016_ramo15_modalidad5, prog_proy4_tipo_recurso#FEDERALES#APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto207500.0, modificado31125.00]	Medeacion De Calle Integral Orsena	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1.2.3.6.4.1.84	N	0	0	6300	[metas: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0]]	1	[geot: [([municipio:108, localidad:1, direccion:CALLA 30 DE SEPTIEMBRE, lon:102.283655, lat:19.865553])]	31.09.2016	01.11.2016	31,125.00	31,125.00	31,125.00	31,125.00	31,125.00	[metas: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:100.0]]	[93232/proyecto_INICIO, 93232/proyecto_FIN, 93232/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: [observacionCorregir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcastrigay, fecha:2021-04-08, obs2: [observacionCorregir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcastrigay, fecha:2021-04-08, obs3: [observacionCorregir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcastrigay, fecha:2021-04-08, obs4: [observacionCorregir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcastrigay, fecha:2021-04-08]]]]
2021	1	MIC1616040825971	Proyecto de inversión	245,450.00	[F] ([ciclo_recurso2016_ramo20_modalidad5, prog_proy4_tipo_recurso#FEDERALES#APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto245450.0, modificado38671.5]	Construccion De Calle Integral D De Septiembre	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1.2.3.6.4.1.81	N	0	0	6300	[metas: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0]]	1	[geot: [([municipio:108, localidad:1, direccion:CALLA 30 DE SEPTIEMBRE, lon:102.283655, lat:19.865553])]	21.09.2016	01.11.2016	36,817.50	36,817.50	36,817.50	36,817.50	36,817.50	[metas: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:100.0]]	[93246/proyecto_FIN, 93246/proyecto_PROCESO, 93246/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: [observacionCorregir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcastrigay, fecha:2021-04-08, obs2: [observacionCorregir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcastrigay, fecha:2021-04-08, obs3: [observacionCorregir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcastrigay, fecha:2021-04-08, obs4: [observacionCorregir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcastrigay, fecha:2021-04-08]]]]
2021	1	MIC1616040829337	Proyecto de inversión	500,000.00	[F] ([ciclo_recurso2016_ramo15_modalidad5, prog_proy4_tipo_recurso#FEDERALES#APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto500000.0, modificado40000.00]	Area Recreativa En Fraccionamiento Prados Valencica	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1.2.3.6.4.1.156	N	0	0	8200	[metas: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0]]	1	[geot: [([municipio:108, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO VALENCICA, lon:102.28305, lat:19.865553])]	25.07.2016	01.10.2016	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	[metas: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:100.0]]	[93634/proyecto_INICIO, 93634/proyecto_FIN, 93634/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: [observacionCorregir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcastrigay, fecha:2021-04-08, obs2: [observacionCorregir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcastrigay, fecha:2021-04-08, obs3: [observacionCorregir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcastrigay, fecha:2021-04-08, obs4: [observacionCorregir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcastrigay, fecha:2021-04-08]]]]
2021	1	MIC17170401005387	Proyecto de inversión	38,651.20	[F] ([ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1, prog_proy4_tipo_recurso#FEDERALES#APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto38651.2, modificado38651.2]	Rehabilitación De Calle Luis Donato En Comunidad Tierra Blanca - 241399	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOCAN	241399	N	0	0	0	[metas: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0]]	1	[geot: [([municipio:108, localidad:1, direccion:CALLA LUIS DONALDO SANDERBA TIERRA BLANCA, 30750 TIERRAS BLANCAS, ZAMORA MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CALLE ZAMORA, SEGUANIBREY CALLE ALMIRANTE CALLE L, lon:102.269237, lat:20.08188686)]]	30.10.2017	31.12.2017	38,651.20	38,651.20	38,651.20	38,651.20	38,651.20	[metas: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:100.0]]	[114047/proyecto_INICIO, 114047/proyecto_FIN, 114047/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: [observacionCorregir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcastrigay, fecha:2021-04-08, obs2: [observacionCorregir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcastrigay, fecha:2021-04-08, obs3: [observacionCorregir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcastrigay, fecha:2021-04-08, obs4: [observacionCorregir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcastrigay, fecha:2021-04-08]]]]
2021	1	MIC17170401006335	Proyecto de inversión	157,883.50	[F] ([ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1, prog_proy4_tipo_recurso#FEDERALES#APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto157883.5, modificado35920.03]	Construcción De La Red De Agua Potable En La Colonia García Robles - 263965	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOCAN	263965	N	0	0	0	[metas: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0]]	1	[geot: [([municipio:108, localidad:1, direccion:CALLA CENED COLONIA ALFONSO GARCIA ROBLES, 59618 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE, lon:102.2793197, lat:20.00405529)]]	16.10.2017	31.12.2017	356,920.01	356,920.01	356,920.01	356,920.01	356,920.01	[metas: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:100.0]]	[114145/proyecto_INICIO, 114145/proyecto_PROCESO, 114145/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: [observacionCorregir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcastrigay, fecha:2021-04-08, obs2: [observacionCorregir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcastrigay, fecha:2021-04-08, obs3: [observacionCorregir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcastrigay, fecha:2021-04-08, obs4: [observacionCorregir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcastrigay, fecha:2021-04-08]]]]
2021	1	MIC17170401006342	Proyecto de inversión	45,000.00	[F] ([ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1, prog_proy4_tipo_recurso#FEDERALES#APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto45000.0, modificado45003.53]	Unidad Básica De Vivienda En La Colonia San Ramon 236828	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOCAN	236828	N	0	0	0	[metas: [unidad_medida Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0]]	1	[geot: [([municipio:108, localidad:1, direccion:CALLA SIN NOMBRE COLONIA SAN RAMON, 59632 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE, lon:102.2955017, lat:20.0035581)]]	06.11.2017	31.12.2017	45,003.53	45,003.53	45,003.53	45,003.53	45,003.53	[metas: [unidad_medida Vivienda, avance:100.0]]	[114142/proyecto_INICIO, 114142/proyecto_FIN, 114142/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: [observacionCorregir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcastrigay, fecha:2021-04-08, obs2: [observacionCorregir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcastrigay, fecha:2021-04-08, obs3: [observacionCorregir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcastrigay, fecha:2021-04-08, obs4: [observacionCorregir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcastrigay, fecha:2021-04-08]]]]
2021	1	MIC17170401006343	Proyecto de inversión	45,000.00	[F] ([ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1, prog_proy4_tipo_recurso#FEDERALES#APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto45000.0, modificado45003.53]	Unidad Básica De Vivienda En La Colonia Generalísimo - 236399	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOCAN	236399	N	0	0	0	[metas: [unidad_medida Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0]]	1	[geot: [([municipio:108, localidad:1, direccion:CALLA SIN NOMBRE COLONIA GENERALISIMO MORELOS, 59632 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE, lon:102.302794, lat:20.0054272)]]	06.11.2017	31.12.2017	45,003.53	45,003.53	45,003.53	45,003.53	45,003.53	[metas: [unidad_medida Vivienda, avance:100.0]]	[114143/proyecto_INICIO, 114143/proyecto_FIN, 114143/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: [observacionCorregir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcastrigay, fecha:2021-04-08, obs2: [observacionCorregir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcastrigay, fecha:2021-04-08, obs3: [observacionCorregir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcastrigay, fecha:2021-04-08, obs4: [observacionCorregir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcastrigay, fecha:2021-04-08]]]]
2021	1	MIC17170401006347	Proyecto de inversión	45,000.00	[F] ([ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1, prog_proy4_tipo_recurso#FEDERALES#APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto45000.0, modificado45003.53]	Unidad Básica De Vivienda En La Colonia Los Pinos 236212	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOCAN	236212	N	0	0	0	[metas: [unidad_medida Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0]]	1	[geot: [([municipio:108, localidad:1, direccion:CALLA SIN NOMBRE COLONIA EL SACRIFICIO, 59627 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE, lon:102.3210267, lat:20.01219747)]]	06.11.2017	31.12.2017	45,003.53	45,003.53	45,003.53	45,003.53	45,003.53	[metas: [unidad_medida Vivienda, avance:100.0]]	[114147/proyecto_INICIO, 114147/proyecto_FIN, 114147/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: [observacionCorregir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcastrigay, fecha:2021-04-08, obs2: [observacionCorregir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcastrigay, fecha:2021-04-08, obs3: [observacionCorregir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcastrigay, fecha:2021-04-08, obs4: [observacionCorregir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcastrigay, fecha:2021-04-08]]]]
2021	1	MIC17170401006349	Proyecto de inversión	45,000.00	[F] ([ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1, prog_proy4_tipo_recurso#FEDERALES#APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto45000.0, modificado45003.53]	Unidad Básica De Vivienda En La Colonia El Sacrificio 237129	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOCAN	237129	N	0	0	0	[metas: [unidad_medida Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0]]	1	[geot: [([municipio:108, localidad:1, direccion:CALLA SIN NOMBRE COLONIA EL SACRIFICIO, 59627 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE, lon:102.339616, lat:20.01474946)]]	06.11.2017	31.12.2017	45,003.53	45,003.53	45,003.53	45,003.53	45,003.53	[metas: [unidad_medida Vivienda, avance:100.0]]	[114149/proyecto_INICIO, 114149/proyecto_FIN, 114149/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: [observacionCorregir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcastrigay, fecha:2021-04-08, obs2: [observacionCorregir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcastrigay, fecha:2021-04-08, obs3: [observacionCorregir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcastrigay, fecha:2021-04-08, obs4: [observacionCorregir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcastrigay, fecha:2021-04-08]]]]
2021	1	MIC17170401006350	Proyecto de inversión	45,000.00	[F] ([ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1, prog_proy4_tipo_recurso#FEDERALES#APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto45000.0, modificado45003.53]	Unidad Básica De Vivienda En La Colonia El Sacrificio 237080	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOCAN	237080	N	0	0	0	[metas: [unidad_medida Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0]]	1	[geot: [([municipio:108, localidad:1, direccion:CALLA SIN NOMBRE COLONIA EL SACRIFICIO, 59627 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE, lon:102.339798, lat:20.01575633)]]	06.11.2017	31.12.2017	45,003.53	45,003.53	45,003.53	45,003.53	45,003.53	[metas: [unidad_medida Vivienda, avance:100.0]]	[114148/proyecto_INICIO, 114148/proyecto_FIN, 114148/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: [observacionCorregir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcastrigay, fecha:2021-04-08, obs2: [observacionCorregir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcastrigay, fecha:2021-04-08, obs3: [observacionCorregir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcastrigay, fecha:2021-04-08, obs4: [observacionCorregir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcastrigay, fecha:2021-04-08]]]]
2021	1	MIC17170401006365	Proyecto de inversión	595,080.00	[F] ([ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1, prog_proy4_tipo_recurso#FEDERALES#APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto595080.0, modificado595080.00]	Rehabilitación De Av El Vergel Tramo Calle Del Nogal A Camino El Vergel - 218112	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOCAN	218112	N	0	0	0	[metas: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0]]	1	[geot: [([municipio:108, localidad:1, direccion:AVENIDA EL VERGEL COLONIA EL VERGEL, 59636 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CALLE DEL NOGAL Y AVENIDA EL VERGEL, CALLE OLMO TOMAR A, lon:102.272702, lat:19.98196183)]]	16.10.2017	31.12.2017	595,080.00	595,080.00	595,080.00	595,080.00	595,080.00	[metas: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:100.0]]	[114145/proyecto_PROCESO, 114145/proyecto_INICIO, 114145/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: [observacionCorregir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcastrigay, fecha:2021-04-08, obs2: [observacionCorregir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcastrigay, fecha:2021-04-08, obs3: [observacionCorregir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcastrigay, fecha:2021-04-08, obs4: [observacionCorregir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcastrigay, fecha:2021-04-08]]]]
2021	1	MIC17170401006374	Proyecto de inversión	144,000.00	[F] ([ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1, prog_proy4_tipo_recurso#FEDERALES#APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto144000.0, modificado144000.00]	Estufas Ecológicas En Arío De Bayán - 229590	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOCAN	229590	N	0	0	0	[metas: [unidad_medida Piezas, meta:1.0, meta_modificada:100.0]]	1	[geot: [([municipio:108, localidad:1, direccion:CALLA SIN NOMBRE PUEBLO SARO DE BAYAN, 59711 ARIO DE BAYAN (ARJO SANTA MONICA), ZAMORA MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, lon:102.3499236, lat:20.02892038)]]	30.10.2017	31.12.2017	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	[metas: [unidad_medida Piezas, avance:100.0]]	[114144/proyecto_INICIO, 114144/proyecto_FIN, 114144/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: [observacionCorregir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcastrigay, fecha:2021-04-08, obs2: [observacionCorregir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcastrigay, fecha:2021-04-08, obs3: [observacionCorregir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcastrigay, fecha:2021-04-08, obs4: [observacionCorregir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcastrigay, fecha:2021-04-08]]]]
2021	1	MIC17170401006375	Proyecto de inversión	45,000.00	[F] ([ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1, prog_proy4_tipo_recurso#FEDERALES#APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto45000.0, modificado45003.53]	Unidad Básica De Vivienda En Atecuauri - 235018	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOCAN	235018	N	0	0	0	[metas: [unidad_medida Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0]]	1	[geot: [([municipio:108, localidad:1, direccion:CALLA SIN NOMBRE PUEBLO ATECUAURI DE LA CONSTITUCION, 59720 ATECUAURI DE LA CONSTITUCION (ATECUAURI), ZAMORA MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOM, lon:102.2348112, lat:20.0668077)]]	31.10.2017	31.12.2017	45,003.53	45,003.53	45,003.53	45,003.53	45,003.53	[metas: [unidad_medida Vivienda, avance:100.0]]	[114145/proyecto_INICIO, 114145/proyecto_PROCESO, 114145/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: [observacionCorregir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcastrigay, fecha:2021-04-08, obs2: [observacionCorregir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcastrigay, fecha:2021-04-08, obs3: [observacionCorregir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcastrigay, fecha:2021-04-08, obs4: [observacionCorregir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcastrigay, fecha:2021-04-08]]]]
2021	1	MIC17170401006379	Proyecto de inversión	183,309.00	[F] ([ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1, prog_proy4_tipo_recurso#FEDERALES#APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto183309.0, modificado183309.00]	Rehabilitación De Calle Emiliano Zapata En Asociacion Mich - 225101	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOCAN	225101	N	0	0	0	[metas: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0]]	1	[geot: [([municipio:108, localidad:1, direccion:CALLA EMILIANO ZAPATA PUEBLO ATECUAURI DE LA CONSTITUCION, 59720 ATECUAURI DE LA CONSTITUCION (ATECUAURI), ZAMORA MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, lon:102.2348112, lat:20.0668077)]]	30.10.2017	31.12.2017	183,309.00	183,309.00	183,309.00	183,309.00	183,309.00	[metas: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:100.0]]	[114149/proyecto_INICIO, 114149/proyecto_FIN, 114149/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: [observacionCorregir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcastrigay, fecha:2021-04-08, obs2: [observacionCorregir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcastrigay, fecha:2021-04-08, obs3: [observacionCorregir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcastrigay, fecha:2021-04-08, obs4: [observacionCorregir monto modificado, trimestre:1.0, usuario:flamcastrigay, fecha:2021-04-08]]]]
2021	1	MIC17170401006380	Proyecto de inversión	323,825.46	[F] ([ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1, prog_proy4_tipo_recurso#FEDERALES#APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto323825.46, modificado323825.46]	Rehabilitación De Calle Fernando Andrade Tramo Carr Alcazaro A Zamora - 221335	16	Michoacán de Ocampo</																											

Sistema de Recursos Federales Transferidos

1. Título del conjunto:	Destino del Gasto Entidades Federativas.
2. Contenido:	Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología:	Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.

Periodo: Primer Trimestre 2021

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE DEL PROYECTO				DETALLE DEL PROYECTO										AVANCE FINANCIERO				AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES	
					NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SURCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBERNANCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA/FOTOS	ESTATUS
2021	1	MIC1717040100382	Proyecto de inversión	45,000.00	[FI] [ciclo_recurso2017_ramo33_modidad1_sing_precio_tipo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto45000.0, modificado45000.00	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Municipio de Zamora de Hidalgo Michoacán	29658	N	0	0	0	[meta1_unidad_medidaPlacas, meta1.0, meta_modificada100.0]	1	[@001] [ciclo_recurso2017_ramo33_modidad1_sing_precio_tipo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto45000.0, modificado45000.00	30-10-2017	31-12-2017	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	[@001] [ciclo_recurso2017_ramo33_modidad1_sing_precio_tipo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto45000.0, modificado45000.00	[meta1_unidad_medidaPlacas, avance100.0]	[1141462/proyecto_INICIO, 1141462/proyecto_FIN, 1141462/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	1	MIC1818010100685	Proyecto de inversión	25,000.00	[FI] [ciclo_recurso2018_ramo33_modidad1_sing_precio_tipo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto25000.0, modificado24815.00	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Municipio de Zamora de Hidalgo Michoacán	9557	N	0	0	25	[meta1_unidad_medidaCaldas solares, meta1.0, meta_modificada100.0]	1	[@001] [ciclo_recurso2018_ramo33_modidad1_sing_precio_tipo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto25000.0, modificado24815.00	16-04-2018	31-08-2018	24,815.00	24,815.00	24,815.00	24,815.00	24,815.00	[@001] [ciclo_recurso2018_ramo33_modidad1_sing_precio_tipo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto25000.0, modificado24815.00	[meta1_unidad_medidaCaldas solares, avance100.0]	[1197776/proyecto_INICIO, 1197776/proyecto_FIN, 1197776/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	1	MIC00180201100208	Proyecto de inversión	150,000.00	[FI] [ciclo_recurso2018_ramo33_modidad1_sing_precio_tipo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto150000.0, modificado149010.00	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Municipio de Zamora de Hidalgo Michoacán	100512	N	0	0	150	[meta1_unidad_medidaCaldas solares, meta1.0, meta_modificada100.0]	1	[@001] [ciclo_recurso2018_ramo33_modidad1_sing_precio_tipo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto150000.0, modificado149010.00	16-04-2018	31-08-2018	149,010.00	149,010.00	149,010.00	149,010.00	149,010.00	[@001] [ciclo_recurso2018_ramo33_modidad1_sing_precio_tipo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto150000.0, modificado149010.00	[meta1_unidad_medidaCaldas solares, avance100.0]	[1244590/proyecto_PROCESO, 1244590/proyecto_FIN, 1244590/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	1	MIC16160300740264	Proyecto de inversión	8,385,684.00	[FI] [ciclo_recurso2016_ramo15_modidad1_sing_precio_tipo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto8385684.0, modificado7679116.64]	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Municipio de Zamora de Hidalgo Michoacán	1.2.3.6.4.1.157	N	0	0	454	[meta1_unidad_medidaVivienda, meta1.0, meta_modificada100.0]	1	[@001] [ciclo_recurso2016_ramo15_modidad1_sing_precio_tipo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto8385684.0, modificado7679116.64]	12-07-2016	01-12-2016	7,837,810.64	7,837,810.64	7,837,810.64	7,837,810.64	7,837,810.64	[@001] [ciclo_recurso2016_ramo15_modidad1_sing_precio_tipo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto8385684.0, modificado7679116.64]	[meta1_unidad_medidaVivienda, avance100.0]	[846834/proyecto_PROCESO, 846834/proyecto_FIN, 846834/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	1	MIC1717040100280	Proyecto de inversión	201,702.20	[FI] [ciclo_recurso2017_ramo33_modidad1_sing_precio_tipo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto201702.20, modificado199879.12]	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Municipio de Zamora de Hidalgo Michoacán	214667	N	0	0	0	[meta1_unidad_medidaMetros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada100.0]	1	[@001] [ciclo_recurso2017_ramo33_modidad1_sing_precio_tipo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto201702.20, modificado199879.12]	16-10-2017	31-12-2017	199,879.12	199,879.12	199,879.12	199,879.12	199,879.12	[@001] [ciclo_recurso2017_ramo33_modidad1_sing_precio_tipo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto201702.20, modificado199879.12]	[meta1_unidad_medidaMetros Cuadrados, avance100.0]	[1140360/proyecto_INICIO, 1140360/proyecto_FIN, 1140360/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	1	MIC1717040100336	Proyecto de inversión	339,334.80	[FI] [ciclo_recurso2017_ramo33_modidad1_sing_precio_tipo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto339334.8, modificado339334.80	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Municipio de Zamora de Hidalgo Michoacán	263702	N	0	0	0	[meta1_unidad_medidaMetros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada100.0]	1	[@001] [ciclo_recurso2017_ramo33_modidad1_sing_precio_tipo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto339334.8, modificado339334.80	16-10-2017	31-12-2017	339,334.80	339,334.80	339,334.80	339,334.80	339,334.80	[@001] [ciclo_recurso2017_ramo33_modidad1_sing_precio_tipo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto339334.8, modificado339334.80	[meta1_unidad_medidaMetros Cuadrados, avance100.0]	[1141416/proyecto_INICIO, 1141416/proyecto_FIN, 1141416/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	1	MIC1717040100337	Proyecto de inversión	764,947.75	[FI] [ciclo_recurso2017_ramo33_modidad1_sing_precio_tipo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto764947.75, modificado763056.11	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Municipio de Zamora de Hidalgo Michoacán	264999	N	0	0	0	[meta1_unidad_medidaMetros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada100.0]	1	[@001] [ciclo_recurso2017_ramo33_modidad1_sing_precio_tipo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto764947.75, modificado763056.11	16-10-2017	31-12-2017	763,056.11	763,056.11	763,056.11	763,056.11	763,056.11	[@001] [ciclo_recurso2017_ramo33_modidad1_sing_precio_tipo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto764947.75, modificado763056.11	[meta1_unidad_medidaMetros Cuadrados, avance100.0]	[1141417/proyecto_INICIO, 1141417/proyecto_FIN, 1141417/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	1	MIC1717040100345	Proyecto de inversión	45,000.00	[FI] [ciclo_recurso2017_ramo33_modidad1_sing_precio_tipo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto45000.0, modificado45003.53	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Municipio de Zamora de Hidalgo Michoacán	236442	N	0	0	0	[meta1_unidad_medidaVivienda, meta1.0, meta_modificada100.0]	1	[@001] [ciclo_recurso2017_ramo33_modidad1_sing_precio_tipo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto45000.0, modificado45003.53	06-11-2017	31-12-2017	45,003.53	45,003.53	45,003.53	45,003.53	45,003.53	[@001] [ciclo_recurso2017_ramo33_modidad1_sing_precio_tipo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto45000.0, modificado45003.53	[meta1_unidad_medidaVivienda, avance100.0]	[1144425/proyecto_INICIO, 1144425/proyecto_FIN, 1144425/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	1	MIC1717040100356	Proyecto de inversión	1,969,108.10	[FI] [ciclo_recurso2017_ramo33_modidad1_sing_precio_tipo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto1969108.1, modificado1969108.11	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Municipio de Zamora de Hidalgo Michoacán	215161	N	0	0	0	[meta1_unidad_medidaOtros, meta1.0, meta_modificada100.0]	1	[@001] [ciclo_recurso2017_ramo33_modidad1_sing_precio_tipo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto1969108.1, modificado1969108.11	16-10-2017	31-12-2017	1,969,108.10	1,969,108.10	1,969,108.10	1,969,108.10	1,969,108.10	[@001] [ciclo_recurso2017_ramo33_modidad1_sing_precio_tipo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto1969108.1, modificado1969108.11	[meta1_unidad_medidaOtros, avance100.0]	[1141436/proyecto_INICIO, 1141436/proyecto_FIN, 1141436/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	1	MIC1717040100369	Proyecto de inversión	245,548.80	[FI] [ciclo_recurso2017_ramo33_modidad1_sing_precio_tipo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto245548.8, modificado245548.80	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Municipio de Zamora de Hidalgo Michoacán	309211	N	0	0	0	[meta1_unidad_medidaMetros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada100.0]	1	[@001] [ciclo_recurso2017_ramo33_modidad1_sing_precio_tipo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto245548.8, modificado245548.80	30-10-2017	31-12-2017	245,548.80	245,548.80	245,548.80	245,548.80	245,548.80	[@001] [ciclo_recurso2017_ramo33_modidad1_sing_precio_tipo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto245548.8, modificado245548.80	[meta1_unidad_medidaMetros Cuadrados, avance100.0]	[1141449/proyecto_INICIO, 1141449/proyecto_FIN, 1141449/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	1	MIC1717040100373	Proyecto de inversión	180,000.00	[FI] [ciclo_recurso2017_ramo33_modidad1_sing_precio_tipo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto180000.0, modificado180014.12]	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Municipio de Zamora de Hidalgo Michoacán	214576	N	0	0	0	[meta1_unidad_medidaVivienda, meta1.0, meta_modificada100.0]	1	[@001] [ciclo_recurso2017_ramo33_modidad1_sing_precio_tipo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto180000.0, modificado180014.12]	31-10-2017	31-12-2017	180,014.12	180,014.12	180,014.12	180,014.12	180,014.12	[@001] [ciclo_recurso2017_ramo33_modidad1_sing_precio_tipo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto180000.0, modificado180014.12]	[meta1_unidad_medidaVivienda, avance100.0]	[1144453/proyecto_INICIO, 1144453/proyecto_FIN, 1144453/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	1	MIC1818010100625	Proyecto de inversión	125,000.00	[FI] [ciclo_recurso2018_ramo33_modidad1_sing_precio_tipo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto125000.0, modificado124175.00	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Municipio de Zamora de Hidalgo Michoacán	9309	N	0	0	125	[meta1_unidad_medidaCaldas solares, meta1.0, meta_modificada100.0]	1	[@001] [ciclo_recurso2018_ramo33_modidad1_sing_precio_tipo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto125000.0, modificado124175.00	16-04-2018	31-08-2018	124,175.00	124,175.00	124,175.00	124,175.00	124,175.00	[@001] [ciclo_recurso2018_ramo33_modidad1_sing_precio_tipo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto125000.0, modificado124175.00	[meta1_unidad_medidaCaldas solares, avance100.0]	[1197536/proyecto_INICIO, 1197536/proyecto_FIN, 1197536/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Sistema de Recursos Federales Transferidos

1. Título del conjunto: Destino del Gasto Entidades Federativas.
 2. Contexto: Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
 3. Metodología: Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 83 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.

Periodo: Primer Trimestre 2021

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE DEL PROYECTO										AVANCE FINANCIERO		AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES									
											TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SURCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBERNANCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION				
2021	1	MIC181801060851	Proyecto de inversión	6,813,488.4	[M] (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pnc4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6,813,488.4, modificado:678732.81)	Construcción De Calle Lateral Poniente De Av Santiago A Calle Tancitaro - 11003	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOCAN	11003	N	0	0	20000	[meta]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.00]	1	[geol]: [geo_municipio:108, localidad:1, direccion:CALE AV. MADEIRO NORTE COLONIA INDUSTRIAL, BRZC. 59617 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CALLE FANCTARY Y AVENIDA SANTAGUANA, CALLE ION-102-281925, lat:20.01323678]	16-04-2018	31-08-2018	6,789,732.81	6,789,732.81	6,789,732.81	6,789,732.81	6,789,732.81	[ciclo]: [tipo_obra:Obras, Numero_contrato:ADM/2015-2018/07/FI/AMBAT/FI/2017-006, convocatoria:CONSTRUCTORA GRUPO ORO S.A DE C.V., convocatoria:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCAN, monto:678732.81, importe_modificado:678732.81]	[meta]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, avance:100.00]	[ciclo]: [tipo_obra:Obras, Numero_contrato:ADM/2015-2018/07/FI/AMBAT/FI/2017-006, convocatoria:CONSTRUCTORA GRUPO ORO S.A DE C.V., convocatoria:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCAN, monto:678732.81, importe_modificado:678732.81]	[meta]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, avance:100.00]	[ciclo]: [tipo_obra:Obras, Numero_contrato:ADM/2015-2018/07/FI/AMBAT/FI/2017-006, convocatoria:CONSTRUCTORA GRUPO ORO S.A DE C.V., convocatoria:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCAN, monto:678732.81, importe_modificado:678732.81]	[meta]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, avance:100.00]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[ciclo]: [tipo_obra:Obras, Numero_contrato:ADM/2015-2018/07/FI/AMBAT/FI/2017-006, convocatoria:CONSTRUCTORA GRUPO ORO S.A DE C.V., convocatoria:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCAN, monto:678732.81, importe_modificado:678732.81]	[ciclo]: [tipo_obra:Obras, Numero_contrato:ADM/2015-2018/07/FI/AMBAT/FI/2017-006, convocatoria:CONSTRUCTORA GRUPO ORO S.A DE C.V., convocatoria:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCAN, monto:678732.81, importe_modificado:678732.81]
2021	1	MIC10180201106202	Proyecto de inversión	100,000.00	[M] (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pnc4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100,000.00, modificado:99340.00)	Calentadores Solares En Real De Valde - 100914	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOCAN	100914	N	0	0	100	[meta]: [unidad_medida]Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:100.00]	1	[geol]: [geo_municipio:108, localidad:1, direccion:CALE CALLE SIN NOMBRE COLONIA REAL DE VALENCIA, 59617 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR LA AV. MADEIRO NITE TOMAR LA LATERAL EN EL SEMAFORO DE LA VOLKSWAGEN, lon:102.2953881, lat:20.01328433]	16-04-2018	31-08-2018	99,340.00	99,340.00	99,340.00	99,340.00	99,340.00	[ciclo]: [tipo_obra:Adquisiciones, Numero_contrato:ADM/2015-2018/07/FI/AMBAT/FI/2017-006, convocatoria:LUIS ALBERTO ROMERO SANCHEZ, convocatoria:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCAN, monto:99340.00, importe_modificado:99340.00]	[meta]: [unidad_medida]Celdas solares, avance:100.00]	[ciclo]: [tipo_obra:Adquisiciones, Numero_contrato:ADM/2015-2018/07/FI/AMBAT/FI/2017-006, convocatoria:LUIS ALBERTO ROMERO SANCHEZ, convocatoria:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCAN, monto:99340.00, importe_modificado:99340.00]	[meta]: [unidad_medida]Celdas solares, avance:100.00]	[ciclo]: [tipo_obra:Adquisiciones, Numero_contrato:ADM/2015-2018/07/FI/AMBAT/FI/2017-006, convocatoria:LUIS ALBERTO ROMERO SANCHEZ, convocatoria:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCAN, monto:99340.00, importe_modificado:99340.00]	[meta]: [unidad_medida]Celdas solares, avance:100.00]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[ciclo]: [tipo_obra:Adquisiciones, Numero_contrato:ADM/2015-2018/07/FI/AMBAT/FI/2017-006, convocatoria:LUIS ALBERTO ROMERO SANCHEZ, convocatoria:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCAN, monto:99340.00, importe_modificado:99340.00]	[ciclo]: [tipo_obra:Adquisiciones, Numero_contrato:ADM/2015-2018/07/FI/AMBAT/FI/2017-006, convocatoria:LUIS ALBERTO ROMERO SANCHEZ, convocatoria:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCAN, monto:99340.00, importe_modificado:99340.00]
2021	1	MIC1616030078758	Proyecto de inversión	311,555.00	[M] (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pnc4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311,555.00, modificado:310212.1)	Construcción De Calle Integral Francisco Morazan - 320228	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOCAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	320228	N	0	0	5	[meta]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.00]	1	[geol]: [geo_municipio:108, localidad:1, direccion:CALE FRANCISCO MORAZAN INTERIOR EN LA COLONIA LA LIBERTAD, 59628 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CALLE SAN MART Y CALLE P. CAL, lon:102.3240372, lat:20.009116888]	01-07-2016	30-12-2016	310,212.10	310,212.10	310,212.10	310,212.10	310,212.10	[ciclo]: [tipo_obra:Obras, Numero_contrato:ADM/2015-2018/07/FI/AMBAT/FI/2016-037, convocatoria:CONSTRUCTORA MORAÑO S.A DE C.V., convocatoria:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCAN, monto:310212.10, importe_modificado:310212.10]	[meta]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, avance:100.00]	[ciclo]: [tipo_obra:Obras, Numero_contrato:ADM/2015-2018/07/FI/AMBAT/FI/2016-037, convocatoria:CONSTRUCTORA MORAÑO S.A DE C.V., convocatoria:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCAN, monto:310212.10, importe_modificado:310212.10]	[meta]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, avance:100.00]	[ciclo]: [tipo_obra:Obras, Numero_contrato:ADM/2015-2018/07/FI/AMBAT/FI/2016-037, convocatoria:CONSTRUCTORA MORAÑO S.A DE C.V., convocatoria:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCAN, monto:310212.10, importe_modificado:310212.10]	[meta]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, avance:100.00]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[ciclo]: [tipo_obra:Obras, Numero_contrato:ADM/2015-2018/07/FI/AMBAT/FI/2016-037, convocatoria:CONSTRUCTORA MORAÑO S.A DE C.V., convocatoria:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCAN, monto:310212.10, importe_modificado:310212.10]	[ciclo]: [tipo_obra:Obras, Numero_contrato:ADM/2015-2018/07/FI/AMBAT/FI/2016-037, convocatoria:CONSTRUCTORA MORAÑO S.A DE C.V., convocatoria:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCAN, monto:310212.10, importe_modificado:310212.10]
2021	1	MIC1717040100633	Proyecto de inversión	2,210,100.00	[M] (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pnc4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2,210,000.00, modificado:2232600.67)	Rehabilitación De Muros En Unidad Habitacional Arbolada - 265312	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOCAN	265312	N	0	0	0	[meta]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.00]	1	[geol]: [geo_municipio:108, localidad:1, direccion:CALE AV DEL ARBOL COLONIA INTERIOR ARBOLADA LA SECCION 59628 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE VIVERO, lon:102.2746721, lat:19.97530388]	16-10-2017	31-12-2017	2,232,600.67	2,232,600.67	2,232,600.67	2,232,600.67	2,232,600.67	[ciclo]: [tipo_obra:Obras, Numero_contrato:ADM/2015-2018/07/FI/AMBAT/FI/2016-037, convocatoria:MARTIN SANCHEZ RODRIGUEZ, convocatoria:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCAN, monto:2232600.67, importe_modificado:2232600.67]	[meta]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, avance:100.00]	[ciclo]: [tipo_obra:Obras, Numero_contrato:ADM/2015-2018/07/FI/AMBAT/FI/2016-037, convocatoria:MARTIN SANCHEZ RODRIGUEZ, convocatoria:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCAN, monto:2232600.67, importe_modificado:2232600.67]	[meta]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, avance:100.00]	[ciclo]: [tipo_obra:Obras, Numero_contrato:ADM/2015-2018/07/FI/AMBAT/FI/2016-037, convocatoria:MARTIN SANCHEZ RODRIGUEZ, convocatoria:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCAN, monto:2232600.67, importe_modificado:2232600.67]	[meta]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, avance:100.00]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[ciclo]: [tipo_obra:Obras, Numero_contrato:ADM/2015-2018/07/FI/AMBAT/FI/2016-037, convocatoria:MARTIN SANCHEZ RODRIGUEZ, convocatoria:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCAN, monto:2232600.67, importe_modificado:2232600.67]	[ciclo]: [tipo_obra:Obras, Numero_contrato:ADM/2015-2018/07/FI/AMBAT/FI/2016-037, convocatoria:MARTIN SANCHEZ RODRIGUEZ, convocatoria:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCAN, monto:2232600.67, importe_modificado:2232600.67]
2021	1	MIC1717040100634	Proyecto de inversión	1,029,300.48	[M] (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pnc4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1,029,300.48, modificado:1,029,300.48)	Rehabilitación De Muros En Unidad Habitacional La Pradera - 216738	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOCAN	216738	N	0	0	0	[meta]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.00]	1	[geol]: [geo_municipio:108, localidad:1, direccion:CALE GUANAJUAT PRADERA INFANTIL, 59619 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUANAJUAT Y CALLE OAXACA, CALLE JALISCO PARA, lon:102.2076148, lat:20.06069529]	16-10-2017	31-12-2017	1,029,300.48	1,029,300.48	1,029,300.48	1,029,300.48	1,029,300.48	[ciclo]: [tipo_obra:Obras, Numero_contrato:ADM/2015-2018/07/FI/AMBAT/FI/2017-005, convocatoria:MARTIN SANCHEZ RODRIGUEZ, convocatoria:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCAN, monto:99875.93, importe_modificado:99875.93]	[meta]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, avance:100.00]	[ciclo]: [tipo_obra:Obras, Numero_contrato:ADM/2015-2018/07/FI/AMBAT/FI/2017-005, convocatoria:MARTIN SANCHEZ RODRIGUEZ, convocatoria:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCAN, monto:99875.93, importe_modificado:99875.93]	[meta]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, avance:100.00]	[ciclo]: [tipo_obra:Obras, Numero_contrato:ADM/2015-2018/07/FI/AMBAT/FI/2017-005, convocatoria:MARTIN SANCHEZ RODRIGUEZ, convocatoria:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCAN, monto:99875.93, importe_modificado:99875.93]	[meta]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, avance:100.00]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[ciclo]: [tipo_obra:Obras, Numero_contrato:ADM/2015-2018/07/FI/AMBAT/FI/2017-005, convocatoria:MARTIN SANCHEZ RODRIGUEZ, convocatoria:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCAN, monto:99875.93, importe_modificado:99875.93]	[ciclo]: [tipo_obra:Obras, Numero_contrato:ADM/2015-2018/07/FI/AMBAT/FI/2017-005, convocatoria:MARTIN SANCHEZ RODRIGUEZ, convocatoria:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCAN, monto:99875.93, importe_modificado:99875.93]
2021	1	MIC1717040100637	Proyecto de inversión	45,000.00	[M] (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pnc4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45,000.00, modificado:45003.53)	Unidad Básica De Vivienda En Abasco - 234995	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOCAN	234995	N	0	0	0	[meta]: [unidad_medida]Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.00]	1	[geol]: [geo_municipio:108, localidad:5, direccion:CALE SIN NOMBRE PUEBLO ATECUADOR DE LA CONSTITUCION, 59720 ATECUADOR DE LA CONSTITUCION (ATECUADOR), ZAMORA MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOM, lon:102.2348212, lat:20.06686411]	31-10-2017	31-12-2017	45,003.53	45,003.53	45,003.53	45,003.53	45,003.53	[ciclo]: [tipo_obra:Obras, Numero_contrato:ADM/2015-2018/07/FI/AMBAT/FI/2017-005, convocatoria:CONSTRUCTORA PERELES DEL BAJO, S.A DE C.V., convocatoria:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCAN, monto:45000.00, importe_modificado:45003.53]	[meta]: [unidad_medida]Vivienda, avance:100.00]	[ciclo]: [tipo_obra:Obras, Numero_contrato:ADM/2015-2018/07/FI/AMBAT/FI/2017-005, convocatoria:CONSTRUCTORA PERELES DEL BAJO, S.A DE C.V., convocatoria:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCAN, monto:45000.00, importe_modificado:45003.53]	[meta]: [unidad_medida]Vivienda, avance:100.00]	[ciclo]: [tipo_obra:Obras, Numero_contrato:ADM/2015-2018/07/FI/AMBAT/FI/2017-005, convocatoria:CONSTRUCTORA PERELES DEL BAJO, S.A DE C.V., convocatoria:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCAN, monto:45000.00, importe_modificado:45003.53]	[meta]: [unidad_medida]Vivienda, avance:100.00]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[ciclo]: [tipo_obra:Obras, Numero_contrato:ADM/2015-2018/07/FI/AMBAT/FI/2017-005, convocatoria:CONSTRUCTORA PERELES DEL BAJO, S.A DE C.V., convocatoria:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCAN, monto:45000.00, importe_modificado:45003.53]	[ciclo]: [tipo_obra:Obras, Numero_contrato:ADM/2015-2018/07/FI/AMBAT/FI/2017-005, convocatoria:CONSTRUCTORA PERELES DEL BAJO, S.A DE C.V., convocatoria:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCAN, monto:45000.00, importe_modificado:45003.53]
2021	1	MIC1717040100638	Proyecto de inversión	509,000.00	[M] (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pnc4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509,000.00, modificado:509000.00)	Línea De Conducción De Agua Potable En La Comunidad Del Guanajuchi - 263789	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOCAN	263789	N	0	0	0	[meta]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.00]	1	[geol]: [geo_municipio:108, localidad:10, direccion:CALE SIN NOMBRE RANCHO EL GUANAJUCHI, 59723 EL GUANAJUCHI, ZAMORA MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE PA, lon:102.2042330, lat:20.04904977]	16-10-2017	31-12-2017	509,000.00	509,000.00	509,000.00	509,000.00	509,000.00	[ciclo]: [tipo_obra:Obras, Numero_contrato:ADM/2015-2018/07/FI/AMBAT/FI/2017-002, convocatoria:CONSTRUCTORA Y MARCOS RODRIGUEZ ZAMAGODA, S.A DE C.V., convocatoria:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCAN, monto:509000.00, importe_modificado:509000.00]	[meta]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, avance:100.00]	[ciclo]: [tipo_obra:Obras, Numero_contrato:ADM/2015-2018/07/FI/AMBAT/FI/2017-002, convocatoria:CONSTRUCTORA Y MARCOS RODRIGUEZ ZAMAGODA, S.A DE C.V., convocatoria:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCAN, monto:509000.00, importe_modificado:509000.00]	[meta]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, avance:100.00]	[ciclo]: [tipo_obra:Obras, Numero_contrato:ADM/2015-2018/07/FI/AMBAT/FI/2017-002, convocatoria:CONSTRUCTORA Y MARCOS RODRIGUEZ ZAMAGODA, S.A DE C.V., convocatoria:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCAN, monto:509000.00, importe_modificado:509000.00]	[meta]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, avance:100.00]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[ciclo]: [tipo_obra:Obras, Numero_contrato:ADM/2015-2018/07/FI/AMBAT/FI/2017-002, convocatoria:CONSTRUCTORA Y MARCOS RODRIGUEZ ZAMAGODA, S.A DE C.V., convocatoria:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCAN, monto:509000.00, importe_modificado:509000.00]	[ciclo]: [tipo_obra:Obras, Numero_contrato:ADM/2015-2018/07/FI/AMBAT/FI/2017-002, convocatoria:CONSTRUCTORA Y MARCOS RODRIGUEZ ZAMAGODA, S.A DE C.V., convocatoria:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCAN, monto:509000.00, importe_modificado:509000.00]
2021	1	MIC181801060888	Proyecto de inversión	250,000.00	[M] (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pnc4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250,000.00, modificado:248920.00)	Calentadores Solares En Alcazarco - 8942	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOCAN	8942	N	0	0	250	[meta]: [unidad_medida]Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:100.00]	1	[geol]: [geo_municipio:108, localidad:5, direccion:CALE SIN NOMBRE PUEBLO ATECUADOR DE LA CONSTITUCION, 59720 ATECUADOR DE LA CONSTITUCION (ATECUADOR), ZAMORA MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOM, lon:102.232422, lat:20.06870285]	16-04-2018	31-08-2018	248,350.00	248,350.00	248,350.00	248,350.00	248,350.00	[ciclo]: [tipo_obra:Adquisiciones, Numero_contrato:ADM/2015-2018/07/FI/AMBAT/FI/2017-002, convocatoria:LUIS ALBERTO ROMERO SANCHEZ, convocatoria:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCAN, monto:248350.00, importe_modificado:248350.00]	[meta]: [unidad_medida]Celdas solares, avance:100.00]	[ciclo]: [tipo_obra:Adquisiciones, Numero_contrato:ADM/2015-2018/07/FI/AMBAT/FI/2017-002, convocatoria:LUIS ALBERTO ROMERO SANCHEZ, convocatoria:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCAN, monto:248350.00, importe_modificado:248350.00]	[meta]: [unidad_medida]Celdas solares, avance:100.00]	[ciclo]: [tipo_obra:Adquisiciones, Numero_contrato:ADM/2015-2018/07/FI/AMBAT/FI/2017-002, convocatoria:LUIS ALBERTO ROMERO SANCHEZ, convocatoria:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCAN, monto:248350.00, importe_modificado:248350.00]	[meta]: [unidad_medida]Celdas solares, avance:100.00]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[ciclo]: [tipo_obra:Adquisiciones, Numero_contrato:ADM/2015-2018/07/FI/AMBAT/FI/2017-002, convocatoria:LUIS ALBERTO ROMERO SANCHEZ, convocatoria:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCAN, monto:248350.00, importe_modificado:248350.00]	[ciclo]: [tipo_obra:Adquisiciones, Numero_contrato:ADM/2015-2018/07/FI/AMBAT/FI/2017-002, convocatoria:LUIS ALBERTO ROMERO SANCHEZ, convocatoria:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCAN, monto:248350.00, importe_modificado:248350.00]
2021	1	MIC180401471144	Proyecto de inversión	2,440,216.10	[M] (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pnc4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2440216.1, modificado:2440216.1)	EQUIPAMIENTO ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO DOS LINDA VISTA - 416986	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOCAN	416986	S	250	150	0	[meta]: [unidad_medida]Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.00]	1	[geol]: [geo_municipio:108, localidad:29, direccion:TERRECIETA TRAMO DE HIDALGO AUREIRA CENTRAL LINDA VISTA RUMBO COLONIA LA MINORA MARCIN DOMINGO HUACAMITA 4 100 INTERIOR SIN COLONIA LINDAVISTA, 5960 LINDA VISTA, ZAMORA MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE TERRECIETA SIN NOMBRE Y TERRECIETA, lon:102.2462372, lat:19.993473977]	01-12-2018	31-12-2018	2,440,216.10	2,440,216.10	2,440,216.10	2,440,216.10	2,440,216.10	[ciclo]: [tipo_obra:Obras, Numero_contrato:ADM/2018-2021/07/FI/AM/2018-008-A, convocatoria:CONSTRUCTORA FERNANDEZ, convocatoria:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCAN, monto:2440216.1, importe_modificado:2440216.1]	[meta]: [unidad_medida]Otros, avance:100.00]	[ciclo]: [tipo_obra:Obras, Numero_contrato:ADM/2018-2021/07/FI/AM/2018-008-A, convocatoria:CONSTRUCTORA FERNANDEZ, convocatoria:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCAN, monto:2440216.1, importe_modificado:2440216.1]	[meta]: [unidad_medida]Otros, avance:100.00]	[ciclo]: [tipo_obra:Obras, Numero_contrato:ADM/2018-2021/07/FI/AM/2018-008-A, convocatoria:CONSTRUCTORA FERNANDEZ, convocatoria:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCAN, monto:2440216.1, importe_modificado:2440216.1]	[meta]: [unidad_medida]Otros, avance:100.00]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[ciclo]: [tipo_obra:Obras, Numero_contrato:ADM/2018-2021/07/FI/AM/2018-008-A, convocatoria:CONSTRUCTORA FERNANDEZ, convocatoria:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCAN, monto:2440216.1, importe_modificado:2440216.1]	[ciclo]: [tipo_obra:Obras, Numero_contrato:ADM/2018-2021/07/FI/AM/2018-008-A, convocatoria:CONSTRUCTORA FERNANDEZ, convocatoria:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCAN, monto:2440216.1, importe_modificado:2440216.1]
2021	1	MIC1616040082983	Proyecto de inversión	183,166.00	[M] (ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pnc4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183166.0, modificado:27474.90)	Construcción De Calle Integral Mengos	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1.2.3.6.4.1.78	N	0	0	1350	[meta]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.00]	1	[geol]: [geo_municipio:108, localidad:1, direccion:CALE MANGOS, lon:102.																		

Sistema de Recursos Federales Transferidos

1. Título del conjunto: Destino del Gasto Entidades Federativas.
 2. Contexto: Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
 3. Metodología: Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.

Periodo: Primer Trimestre 2021

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE DEL PROYECTO				DETALLE DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO				AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES	
					FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SURCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBERNANCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2021	1	MIC1717040100279	Proyecto de inversión	267,148.00	[FI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modidad1], [prog_pnc4_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto267148.0, modificado267148.0]]	Rehabilitación De Camino De Acceso Tramo De Carretera Zamora El Llano Comandante De El Llano-24982	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOCAN	24982	N	0	0	0	[meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:100.0]]	1	[geol: [cve_municipio:108, localidad:13, direccion CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA EL LLANO, 59720 EL LLANO, ZAMORA MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSE REFUGIO RIOS Y CALLE HIDALGO, CALLE MANTAMOROS S/N, loc:102.3801224, lat:20.02673566]]	30-10-2017	31-12-2017	267,148.00	267,148.00	267,148.00	267,148.00	267,148.00	267,148.00	[meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:100.0]]	[img1: [cve_tipo_obra:Obras, numero_contratoADM/2015-2018/OP/PI/MD/2017-067, contratoCONPROVEIDORA MEXICANA DE SERVICIOS EN LA INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V., convocante MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCAN, monto:677148.0, importe_modificado:677148.0]]	[meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:100.0]]	1140359/proyecto_INICO, 1140359/proyecto_FIN, 1140359/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	MIC1717040100638	Proyecto de inversión	399,080.39	[FI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modidad1], [prog_pnc4_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto399080.39, modificado399080.39]]	Estufas Ecológicas En Zamora - 239613	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOCAN	239613	N	0	0	0	[meta1: [unidad_medida Piezas, meta:1.0, meta_modificado:100.0]]	1	[geol: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion CALLE SIN NOMBRE CUIDAD ZAMORA DE HIDALGO CENTRO, 59600 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALL, loc:102.291818, lat:20.0262811]]	06-11-2017	31-12-2017	399,080.39	399,080.39	399,080.39	399,080.39	399,080.39	[meta1: [unidad_medida Piezas, avance:100.0]]	[img1: [cve_tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato SIN NUMERO, contratoCONPROVEIDORA MEXICANA DE SERVICIOS EN LA INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCAN, monto:399080.39, importe_modificado:399080.0]]	[meta1: [unidad_medida Piezas, avance:100.0]]	1141418/proyecto_INICO, 1141418/proyecto_FIN, 1141418/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	1	MIC1717040100651	Proyecto de inversión	45,003.53	[FI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modidad1], [prog_pnc4_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto45003.53, modificado45003.53]]	Unidad Básica De Vivienda En La Colonia Generalísimo - 231811	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOCAN	231811	N	0	0	0	[meta1: [unidad_medida Vivienda, meta:1.0, meta_modificado:100.0]]	1	[geol: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion CALLE SIN NOMBRE COLONIA GENERALISIMO MOQUEL, 59600 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALL, loc:102.4026194, lat:20.0454771]]	06-11-2017	31-12-2017	45,003.53	45,003.53	45,003.53	45,003.53	45,003.53	[meta1: [unidad_medida Vivienda, avance:100.0]]	[img1: [cve_tipo_obra:Obras, numero_contratoADM/2015-2018/OP/PI/MD/2017-008-20-C, contratoCONCONSTRUCTORA Y PERFILES DE BARRIS S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCAN, monto:45003.53, importe_modificado:45003.53]]	[meta1: [unidad_medida Vivienda, avance:100.0]]	1141413/proyecto_INICO, 1141413/proyecto_FIN, 1141413/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	1	MIC1717040100654	Proyecto de inversión	1,866,434.99	[FI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modidad1], [prog_pnc4_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto1866434.99, modificado1866434.99]]	Perforación Equipamiento Del Pozo Profundo Siv Boca Piedra Central - 222238	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOCAN	222238	N	0	0	0	[meta1: [unidad_medida Otros, meta:1.0, meta_modificado:100.0]]	1	[geol: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion CALLE SIN NOMBRE COLONIA ZAMORA DE HIDALGO CENTRO, 59600 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALL, loc:102.271304, lat:19.97060511]]	23-10-2017	31-12-2017	1,866,434.99	1,866,434.99	1,866,434.99	1,866,434.99	1,866,434.99	[meta1: [unidad_medida Otros, avance:100.0]]	[img1: [cve_tipo_obra:Obras, numero_contratoADM/2015-2018/OP/PI/MD/2017-084-A, contratoCONCONSTRUCTORA Y PERFILES DE BARRIS S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCAN, monto:3722421.25, importe_modificado:3744803.37]]	[meta1: [unidad_medida Otros, avance:100.0]]	1141430/proyecto_FIN, 1141430/proyecto_FIN, 1141430/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	1	MIC1717040100659	Proyecto de inversión	330,739.20	[FI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modidad1], [prog_pnc4_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto330739.2, modificado330739.2]]	Rehabilitación De Av Del Arbo Tramo Vinay De Mendoza A Gómez Morín - 218545	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOCAN	218545	N	0	0	0	[meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:100.0]]	1	[geol: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion AVENIDA DEL ARBO COLONIA EL QUERO, 59600 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CALLE VIBRES DE MENDOZA Y CALLE GOMEZ MORIN, CALLE VIBRES, loc:102.298628, lat:19.9763466]]	16-10-2017	31-12-2017	330,739.20	330,739.20	330,739.20	330,739.20	330,739.20	[meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:100.0]]	[img1: [cve_tipo_obra:Obras, numero_contratoADM/2015-2018/OP/PI/MD/2017-084-A, contratoCONCONSTRUCTORA Y PERFILES DE BARRIS S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCAN, monto:330739.2, importe_modificado:330739.2]]	[meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:100.0]]	1141430/proyecto_INICO, 1141430/proyecto_FIN, 1141430/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	1	MIC1717040100660	Proyecto de inversión	204,624.00	[FI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modidad1], [prog_pnc4_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto204624.0, modificado204624.0]]	Rehabilitación Ave Santiago Tramo De Madero Norte A Calle Ruben C Navarro - 218478	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOCAN	218478	N	0	0	0	[meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:100.0]]	1	[geol: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion AVENIDA SANTIAGO COLONIA LA FLORESTA, 59616 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALL, loc:102.281308, lat:20.0278766]]	16-10-2017	31-12-2017	204,624.00	204,624.00	204,624.00	204,624.00	204,624.00	[meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:100.0]]	[img1: [cve_tipo_obra:Obras, numero_contratoADM/2015-2018/OP/PI/MD/2017-026, contratoCONTERRECIAS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS, S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCAN, monto:204624.0, importe_modificado:204624.0]]	[meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:100.0]]	1141440/proyecto_INICO, 1141440/proyecto_FIN, 1141440/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	1	MIC1717040100663	Proyecto de inversión	714,096.00	[FI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modidad1], [prog_pnc4_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto714096.0, modificado714096.0]]	Rehabilitación De Calle Del Nogal Tramo Camelines A Av El Vergel - 218036	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOCAN	218036	N	0	0	0	[meta1: [unidad_medida Otros, meta:1.0, meta_modificado:100.0]]	1	[geol: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion CALLE DEL NOGAL COLONIA EL VERDEGAL, 5960 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALL, loc:102.2700213, lat:20.00359593]]	16-10-2017	31-12-2017	714,096.00	714,096.00	714,096.00	714,096.00	714,096.00	[meta1: [unidad_medida Otros, avance:100.0]]	[img1: [cve_tipo_obra:Obras, numero_contratoADM/2015-2018/OP/PI/MD/2017-051, contratoCONTERRECIAS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS, S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCAN, monto:714096.0, importe_modificado:714096.0]]	[meta1: [unidad_medida Otros, avance:100.0]]	1141443/proyecto_INICO, 1141443/proyecto_FIN, 1141443/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	1	MIC1717040100681	Proyecto de inversión	125,697.60	[FI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modidad1], [prog_pnc4_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto125697.6, modificado125697.6]]	Rehabilitación De Acceso Norte En El Centro De Ortiz - 224848	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOCAN	224848	N	0	0	0	[meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:100.0]]	1	[geol: [cve_municipio:108, localidad:8, direccion CALLE SIN NOMBRE BANCHEIRA EL CERRITO DE CATRUJATO (CERRITO DE ORTIZ), 59225 EL CERRITO DE CATRUJATO (CERRITO DE ORTIZ), ZAMORA MICHOCAN DE OCAMPO EN, loc:102.278966, lat:20.03329673]]	30-10-2017	31-12-2017	125,697.60	125,697.60	125,697.60	125,697.60	125,697.60	[meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:100.0]]	[img1: [cve_tipo_obra:Obras, numero_contratoADM/2015-2018/OP/PI/MD/2017-070, contratoCONPROVEIDORA MEXICANA DE SERVICIOS EN LA INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCAN, monto:125697.6, importe_modificado:125697.6]]	[meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:100.0]]	1141461/proyecto_FIN, 1141461/proyecto_FIN, 1141461/proyecto_INICO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	1	MIC1818010100620	Proyecto de inversión	124,175.00	[FI: [ciclo_recurso2018_ramo33_modidad1], [prog_pnc4_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto124000.0, modificado124175.0]]	Calentadores Solares En La Rinconada - 9090	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOCAN	9090	N	0	0	125	[meta1: [unidad_medida Celdas solares, meta:1.0, meta_modificado:100.0]]	1	[geol: [cve_municipio:108, localidad:16, direccion CALLE SIN NOMBRE PUEBLO LA RINCONADA, 9074 LA RINCONADA, ZAMORA MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE, loc:102.2890912, lat:20.04238671]]	16-04-2018	31-08-2018	124,175.00	124,175.00	124,175.00	124,175.00	124,175.00	[meta1: [unidad_medida Celdas solares, avance:100.0]]	[img1: [cve_tipo_obra:Adquisiciones, numero_contratoADM/2015-2018/OP/PI/MD/2018-001-A, contratoCONLIS ALBERTO ROMERO SANCHEZ, convocante MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCAN, monto:124175.0, importe_modificado:124175.0]]	[meta1: [unidad_medida Celdas solares, avance:100.0]]	1197531/proyecto_PROCESO, 1197531/proyecto_INICO, 1197531/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	1	MIC1818010100685	Proyecto de inversión	50,000.00	[FI: [ciclo_recurso2018_ramo33_modidad1], [prog_pnc4_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto50000.0, modificado49670.0]]	Calentadores Solares En Valencia - 9455	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOCAN	9455	N	0	0	50	[meta1: [unidad_medida Celdas solares, meta:1.0, meta_modificado:100.0]]	1	[geol: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion CALLE SIN NOMBRE COLONIA VALENCA 24 SECC, 59620 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NO, loc:102.2914662, lat:20.00270719]]	16-04-2018	31-08-2018	49,670.00	49,670.00	49,670.00	49,670.00	49,670.00	[meta1: [unidad_medida Celdas solares, avance:100.0]]	[img1: [cve_tipo_obra:Adquisiciones, numero_contratoADM/2015-2018/OP/PI/MD/2018-001-A, contratoCONLIS ALBERTO ROMERO SANCHEZ, convocante MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCAN, monto:49670.0, importe_modificado:49670.0]]	[meta1: [unidad_medida Celdas solares, avance:100.0]]	1197766/proyecto_INICO, 1197766/proyecto_FIN, 1197766/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	1	MICD0180201106189	Proyecto de inversión	2,636,988.00	[FI: [ciclo_recurso2018_ramo33_modidad1], [prog_pnc4_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto2636988.0, modificado2636988.0]]	Construcción De Línea De Agua Potable En Las Colonias Ferrocarril Y Sección Jacarandas Y Los Pinos - 111835	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOCAN	111835	N	0	0	4485	[meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:100.0]]	1	[geol: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion CALLE FERROCARRIL COLONIA FERROCARRIL, 59620 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CAMINO AL CUMPLIM Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE VERONICA, TOMAR LA AV. ALBERZ PONENTE HASTA LEGAR A LA CALLE LAZARO CARDENAS DON VUELTA A MANO DERECHA Y, loc:102.3161477, lat:20.01142068]]	16-04-2018	31-08-2018	1,782,670.79	1,782,670.79	1,782,670.79	1,782,670.79	1,782,670.79	[meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:100.0]]	[img1: [cve_tipo_obra:Adquisiciones, numero_contratoADM/2015-2018/PI/MD/PI/MD/2018-001-A, contratoCONFONIC CONSTRUCCION INMOBILIARIA SA DE CV, convocante MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCAN, monto:2645154.0, importe_modificado:2645154.0]]	[meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:100.0]]	1124457/proyecto_INICO, 124457/proyecto_PROCESO, 124457/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	