

**Sistema de Recursos Federales Transferidos**

1. Título del conjunto:	Destino del Gasto Entidades Federativas.
2. Contexto:	Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología:	Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.

Periodo: Segundo Trimestre 2021

CICLO	TRIMESTR E	FOLIO	CATEGORIA	DETALLE DEL PROYECTO			DETALLE DEL PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES										
				MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERE S	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEORREFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MIC10201919070	Proyecto de inversión	1,075,723.46	[IFI: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pret:4, tpo_recurso:FEDERALES [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:1075723.46, modificado:1075723.46]]	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO COL. LA LIMA - 35244	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZAMORA POR MEDIO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	35244	5	532	435	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:82.45, meta_modificada:73.21]]	1	[geo:1: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA INTERIOR 0 O COLONIA LA LIMA, 59699 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOCÁN DE OCAMPO] ENTRE CALLE ROTE ALBERTO VALEZ MENDOZA Y AVENIDA DEL BOSQUE, DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR LA AV. JUAREZ CON RUMBO AL ESTE, lon:-102.27503126, lat:19.97872478]]	30-04-2021	31-12-2021	1,075,723.46	1,067,896.31	320,368.89	320,368.89	320,368.89	[ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/FH/CM3/2021-006, contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ALFA DE MICHOCÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCÁN, monto:920600.27, importe_modificado:920600.27]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.21]]	[1918070/proyecto_FIN, 1918070/proyecto_PROCESO, 1918070/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	MIC10201918366	Proyecto de inversión	3,174,526.39	[IFI: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pret:4, tpo_recurso:FEDERALES [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:3174526.39, modificado:3174526.39]]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA DEL ACCESO ORIENTE ENTRE CENTRAL CAMONERA Y ENTRONQUE A CHAPARRACO, CUERPO NORTE - 33470	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOCAN	33470	5	1569	1284	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:287.3, meta_modificada:1313.03]]	1	[geo:1: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 15 TRAMO CENTRAL CAMONERA - CHAPARRACO KILOMETRO 0 + 100 INTERIOR 0 RANCHERIA CHAPARRACO, 59697 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE RETORNO NUEVO MERCADO HIDALGO Y CAMINO MOTEL LA CONO, lon:-102.2675711, lat:19.97219025]]	05-04-2021	31-12-2021	3,174,526.39	3,156,363.22	946,908.97	946,908.97	946,908.97	[ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/FH/CM3/2021-005, contratista:EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCÁN, monto:3156363.22, importe_modificado:3156363.22]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1313.03]]	[1918366/proyecto_FIN, 1918366/proyecto_PROCESO, 1918366/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	MIC10201929804	Proyecto de inversión	3,999,990.28	[IFI: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pret:4, tpo_recurso:FEDERALES [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:3999990.28, modificado:3999990.28]]	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CALLE LA BASTIDA, TRAMO DE FRACC. EL CAMPANARIO A AV. JUAREZ PONIENTE - 66775	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZAMORA POR MEDIO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	66775	5	1980	1620	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2967.2, meta_modificada:712.15]]	1	[geo:1: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE LA BASTIDA INTERIOR 0 COLONIA EL PORVENIR, 59620 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RUTA DE LA INDEPENDENCIA Y AVENIDA JUAREZ, DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR AV. JUAREZ CON RUMBO AL PONIENTE DE, lon:-102.29768855, lat:19.99638796]]	31-05-2021	31-12-2021	3,999,990.28	3,979,877.54	2,361,503.65	2,361,503.65	2,361,503.65	[ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/FH/CM3/2021-008, contratista:EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCÁN, monto:3430928.51, importe_modificado:3430928.51]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:712.15]]	[1929804/proyecto_FIN, 1929804/proyecto_PROCESO, 1929804/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	MIC10201918815	Proyecto de inversión	4,000,000.00	[IFI: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pret:4, tpo_recurso:FEDERALES [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:4000000.0, modificado:4000000.0]]	CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA PARQUE MUNICIPAL RIVERAS DEL DUERO EN AÑO DE RAYON - 34477	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOCAN	34477	5	1620	1980	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3543.0, meta_modificada:0.0]]	1	[geo:1: [cve_municipio:108, localidad:3, direccion:CALLE PASEO RIVERAS DEL DUERO INTERIOR 0 RANCHERIA AÑO DE RAYÓN, 59711 AÑO DE RAYÓN (AÑO SANTA MÓNICA), ZAMORA MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DANIEL COSÍO Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS TOMAR AV. JUAREZ CON RUMBO AL ORIENTE, lon:-102.34469401, lat:20.01282463]]	30-04-2021	31-12-2021	4,000,000.00	3,987,695.57	1,196,308.67	1,196,308.67	1,196,308.67	[ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/FH/CM3/2021-004, contratista:RODOSFO CHÁVEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCÁN, monto:3987695.57, importe_modificado:3987695.57]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]	[1918815/proyecto_FIN, 1918815/proyecto_PROCESO, 1918815/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	MIC10201918676	Proyecto de inversión	4,492,148.77	[IFI: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pret:4, tpo_recurso:FEDERALES [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:4492148.77, modificado:4492148.77]]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA AV. LUIS HERNANDEZ TERCERA ETAPA - 34138	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZAMORA POR MEDIO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	34138	5	2223	1817	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3038.6, meta_modificada:1337.02]]	1	[geo:1: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion:AVENIDA AV. LUIS HERNANDEZ INTERIOR 0 COLONIA MIGUEL HIDALGO, 59656 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD Y CALLE OCUPACIÓN DE TETUACÁN, DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR AV. JUAR, lon:-102.30307644, lat:19.99155005]]	30-04-2021	31-12-2021	4,492,148.77	4,471,980.65	2,574,606.80	2,574,606.80	2,574,606.80	[ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/FH/CM3/2021-002, contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ALFA DE MICHOCÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCÁN, monto:4471980.65, importe_modificado:4471980.65]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1337.02]]	[1918676/proyecto_FIN, 1918676/proyecto_PROCESO, 1918676/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	MIC10201918547	Proyecto de inversión	4,500,000.00	[IFI: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pret:4, tpo_recurso:FEDERALES [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:4500000.00, modificado:4500000.00]]	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS SUR CON CONCRETO HIDRÁULICO, OCLOVIAS, GUÍAS VIALES Y BOLLARDOS EN AV. JUAREZ PTE. 2DA ETAPA - 33772	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZAMORA POR MEDIO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33772	5	2227	1823	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1930.8, meta_modificada:0.0]]	1	[geo:1: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion:AVENIDA AV. JUAREZ PTE INTERIOR 0 COLONIA BENITO JUAREZ, 59620 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VALLE DE ZAMORA Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, TOMAR LA AV. JUAREZ DEL CENTRO DE LA CIUDAD CON RUMBO A LA, lon:-102.31206721, lat:20.00221650]]	30-04-2021	31-12-2021	4,500,000.01	1,343,956.31	1,343,956.31	1,343,956.31	1,343,956.31	[ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/FH/CM3/2021-001, contratista:EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCÁN, monto:4479854.36, importe_modificado:4479854.36]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]	[1918547/proyecto_FIN, 1918547/proyecto_PROCESO, 1918547/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	MIC10201920858	Proyecto de inversión	866,312.15	[IFI: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pret:4, tpo_recurso:FEDERALES [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:866312.15, modificado:866312.15]]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA CALLE LIBERTADORES DE AMÉRICA COL. NEZAHUALCÓYOTL SEGUNDA ETAPA - 40528	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOCAN	40528	5	427	350	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:779.61, meta_modificada:779.61]]	1	[geo:1: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTADORES DE AMERICA INTERIOR 0 COLONIA LA LIBERTAD, 59626 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE CUAUHTÉMOC, CALLE ZEUS DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR AV. JUAREZ HACIE EL PON, lon:-102.3252246, lat:20.01415842]]	30-04-2021	31-12-2021	866,312.15	845,963.69	253,879.10	253,879.10	253,879.10	[ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/FH/AD/2021-003, contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ALFA DE MICHOCÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCÁN, monto:845963.69, importe_modificado:845963.69]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:779.61]]	[1920858/proyecto_FIN, 1920858/proyecto_PROCESO, 1920858/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones