

Total: 16

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Observaciones					
			Entidad	Municipio	Localidad	Asiento	Tipo de Recurso	Programa Fondo Común - Contenido	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recurrido (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MCI16160400824261	Obras De Toma Para Aprovechamiento Hidráulico Construcción Con Concreto Hidráulico De La Red De Agua Potable Canal Segunda Del Cademiento 0360.00 Al 4760.00	1.2.3.6.4.1.1.306	Nichoacán de Ocuipo	Zamora	La Saucada	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registrado: - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
MCI16160400824279	Introducción Y Equipamiento De Red De Agua Potable En La Localidad De El Suro De Abajo	1.2.3.6.4.1.1.307	Nichoacán de Ocuipo	Zamora	Hidalgo	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$7,002,012	\$7,002,012	\$7,002,012	\$7,002,012	\$7,002,012	\$7,002,012	100.00	\$0	Metros Lineales	2,500	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registrado: - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
MCI16160400824291	Introducción Y Equipamiento De Red De Agua Potable En La Localidad De El Suro De Arrio De Arrio	1.2.3.6.4.1.1.308	Nichoacán de Ocuipo	Zamora	Arrio de Bayán (Arrio Santa Mónica)	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,498,993	\$1,498,993	\$1,498,993	\$1,498,993	\$1,451,502	\$1,451,502	96.83	\$0	Metros Lineales	3,600	0.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registrado: - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
MCI16160400824303	Construcción De Compuertas Desahucio En La Represa El Llano En La Localidad De El Llano	1.2.3.6.4.1.1.309	Nichoacán de Ocuipo	Zamora	El Llano	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,779,878	\$2,779,878	\$2,779,878	\$2,779,878	\$2,779,878	\$2,779,878	100.00	\$0	Piezas	4,200	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registrado: - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
MCI16170100841166	Introducción Y Equipamiento De Red De Agua Potable En La Localidad De Arrio De Bayán, Zamora, Michoacán	2016-062	Nichoacán de Ocuipo	Zamora	Arrio de Bayán (Arrio Santa Mónica)	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DE B. AUTOMANTENIMIENTO DE SANITARIA, MICHOACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,499,934	\$1,499,487	\$1,499,487	\$1,499,487	\$1,499,487	\$1,499,487	100.00	\$0	Metros Lineales	1,095	0.00	100.00	Financiera: SE CONSIDERA EL PAGO POR LAJOS CON RECURSO PROPIO: / Fisica: / Registrado: - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
MCI16160400829947	Construcción De La Línea De Conducción De La Colonia Las Flores	1.2.3.6.4.1.1.316	Nichoacán de Ocuipo	Zamora	Zamora de Hidalgo	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,020,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	100.00	\$0	Metros Lineales	2,865	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registrado: - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
MCI16170100843901	Construcción De La Red De Agua Potable En La Colonia Rehabilitación Segunda Etapa - 26084	26084	Nichoacán de Ocuipo	Zamora	Zamora de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,378,643	\$689,321	\$0	\$689,321	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	1,816	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registrado: - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
MCI1710200869548	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En El Fraccionamiento El Sacrificio - 88937	88937	Nichoacán de Ocuipo	Zamora	Zamora de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAMORA DE HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,120,437	\$2,060,218	\$0	\$2,060,218	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	1,000	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registrado: - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
MCI1710200869549	Construcción De La Calle Integral Procuradores De La Libertad - 35490	35490	Nichoacán de Ocuipo	Zamora	Zamora de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,171,496	\$585,748	\$0	\$585,748	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	6,300	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registrado: - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
MCI1710200869551	Construcción De Calle Integral Gibraltar - 36075	36075	Nichoacán de Ocuipo	Zamora	Zamora de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,769,657	\$884,828	\$0	\$884,828	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,051	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registrado: - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
MCI1710200869552	Segunda Etapa De Construcción Calle Integral Cruzes De San Juan - 35600	35600	Nichoacán de Ocuipo	Zamora	Zamora de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,614,014	\$807,007	\$0	\$807,007	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	6,300	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registrado: - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
MCI1710200869553	Construcción De Calle Integral Mezquite - 35592	35592	Nichoacán de Ocuipo	Zamora	Zamora de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,376,622	\$1,188,311	\$0	\$1,188,311	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	6,300	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registrado: - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
MCI1710200869554	Segunda Etapa De Construcción Calle Integral Jorge Washington - 35590	35590	Nichoacán de Ocuipo	Zamora	Zamora de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,067,046	\$1,033,523	\$0	\$1,033,523	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,080	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registrado: - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
MCI1710200869555	Construcción De Calle Integral Victoria - 35583	35583	Nichoacán de Ocuipo	Zamora	Zamora de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,068,896	\$1,034,448	\$0	\$1,034,448	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,350	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registrado: - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
MCI1710300932415	Mejoramiento Y Rehabilitación De Unidades Habitacionales - 94911	94911	Nichoacán de Ocuipo	Zamora	Zamora de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,571,053	\$2,314,211	\$0	\$2,314,211	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	19,705	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registrado: - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
MCI1710300949708	Construcción De Anclas De Deposition De Polvo En Primera Etapa	12347103	Nichoacán de Ocuipo	Zamora	Zamora de Hidalgo	Urbano	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública		4-Subvención	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Seguridad	En Ejecución	2017	\$1,271,958	\$1,271,958	\$1,271,958	\$1,271,958	\$827,171	\$827,171	65.03	\$0	Metros Cuadrados	379	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registrado: - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	

PRELIMINAR